



Honduras C.A.

Jesús de Otoro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DELMYS.GOMEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2016

Hora : 01:02 p.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion de Aula Escolar	Santo Domingo , Maye y San Francisco	11	12	060140046046022,102	38	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	67,500.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00	135,890.00	33.00 %	264,110.00	66.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecucion
2	Proyecto de Electrificación	Union Praga	13	25	061400480481022		1,057,654.00	766,933.18	0.00	314,903.00	0.00	2,139,490.18	114,246.33	0.00	117,352.20	0.00	1,907.891.65	2,139,490.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto ejecutado
3	Proyecto de Construcion de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal	Casco Urbano de Jesus de Otoro	11	11	0601400460460228		400,000.00	214,355.80	0.00	458,956.03	0.00	1,073,311.93	907,297.88	0.00	165,973.00	0.00	0.00	1,073,270.88	99.00 %	40.95	0.00 %	TERMINADO	Proyecto en Proceso de Ejecucion
4	Proyecto de Agua Potable	Llano Largo del Potrero	11	11	0601400460460224		0.00	117,250.05	0.00	167,226.00	0.00	284,476.05	284,475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	284,475.15	99.00 %	0.90	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Proceso de Ejecucion
5	Construccion de Modulo Escolar	La angostura, las lagunas arriba, Santa Fe	11	11	060140046046022102		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,272.00	0.00	182,484.00	0.00	0.00	198,755.00	99.00 %	1,244.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Proceso de Ejecucion
6	Construccion de Proyecto de Agua	Choloma San Jeronimo	11	11	0601400460460294		0.00	263,894.00	0.00	0.00	0.00	263,894.00	247,448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	247,448.74	93.00 %	16,445.26	6.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Proceso de Ejecucion
7	Construccion de Bodega Municipal	Bo. la Merced, Jesus de Otoro	12	12	06011240046003546104		0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
8	Construccion de Proyecto de Alcantarillado Sanitario II Etapa	Casco Urbano de Jesus de Otoro	11, 12	11	060140046046035502		0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	35,347.73	0.00	10,600.00	0.00	0.00	45,947.73	98.00 %	652.27	1.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
9	Construccion y Mejoramiento de Aceras del Balneario Municipal	Jesús de Otoro	11-12	11	060140046046036701		0.00	256,602.18	0.00	162,000.00	0.00	418,602.18	161,588.77	0.00	222,883.06	0.00	0.00	384,471.83	91.00 %	34,130.35	8.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Proceso
10	Mantenimiento de calles y Pavimentacion	Bo. la Merced, Col. las zonas Urbanas y Principal	12	11	060140047047022,501	035,036	3,000,000.00	199,963.00	0.00	181,489.64	590,186.03	2,791,266.61	524,268.37	0.00	64,036.37	0.00	0.00	588,304.74	21.00 %	2,202,961.87	78.00 %	EN PROCESO	Proyecto En Ejecucion
11	Mantenimiento y Reapropacion de Carreteras y Zona Rural	San Jeronimo, Choloma, Rodadora Las Ventanas y Casitas san Rafael	11-12	11	060140047047022,502	35	400,000.00	479,944.33	0.00	10,000.00	50,000.00	839,944.33	358,872.00	0.00	84,520.00	0.00	0.00	443,392.00	52.00 %	396,552.33	47.00 %	EN PROCESO	Proyecto en ejecucion
12	Construccion de Caja Puentes	Santa Fe Abajo	12	12	060140047047035503		0.00	16,361.87	0.00	0.00	0.00	16,361.87	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18.00 %	13,361.87	81.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Proceso
13	Mantenimiento de Proyecto de Riego	El Porvenir / Santa fe Arriba	11	11	060140048048022,4	36	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	58,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,912.50	58.00 %	41,087.50	41.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
14	Construccion de Proyecto de Energia Eléctrica	Ojo de Agua	13	25	0601400480480351		0.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Ejecutado	