

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamente de Obras Públicas
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2022 (ENERO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	CAMBIO DE GRAMA ESTADIO CARLOS MIRANDA CANALES.	22/04/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
4	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA II FASE.	18/01/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	95.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	12.0%	0%	L. 372,600.00	L. -	ENJECUCION
7	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021	02/17/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	95.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	MEJORAMIENTO DE VITRINAS DE ACUEDUCTO COLONIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL; CIUDAD DE COMAYAGUA.	03/11/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	100.0%	95%	L. 352,785.80	L. -	EN EJECUCION

9	CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE UNIVERSIDAD POLITECNICA - HACIA LOS JUZGADOS, CIUDAD DE COMAYAGUA	22/11/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	100.0%	-	L. 844,920.75	L. -	FINALIZADO
10	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2022	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldia	3.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
11	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldia	5.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION


 ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 Ing. Maflon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas