

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (MAYO)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	41.5%	42%	L. 372,600.00	L. -	ENJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022	01/02/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA JARIN, CIUDAD DE COMAYAGUA.	22/03/2022	30/07/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	100.0%	100%	L. 293,450.30	L. -	FINALIZADO
8	RESTAURACION DEL CAMPANARIO IGLESIA LA CARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA CARIDAD, CIUDAD DE COMAYAGUA	10/03/2022	19/05/2022	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	100.0%	100%	L. 295,525.00		FINALIZADO
9	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2022	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION



10	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	41.5%	41.5%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
11	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS Y BODEGA, MANO DE OBRAY SUMINISTRO DE MATERIALES CASA DE LA CULTURA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	22/03/2022	01/05/2022	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	100.0%	0%	L. 340,688.32	L. -	FINALIZADO
12	CONSTRUCCION DE TECHO INTERNO EN PASILLO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA CIUDAD DE COMAYAGUA.	04/04/2022	13/07/2022	Ejecutado con contratista IRRRAEL PACHECO ARITA	100.0%	100%	L. 186,992.70	L. -	FINALIZADO
13	ADEMDUN #1 CONTRATO #071-2022, CONSTRUCCION DE TECHO INTERNO EN PASILLO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/05/2022	13/07/2022	Ejecutado con contratista IRRRAEL PACHECO ARITA	100.0%	0%	L. 3,400.00	L. -	FINALIZADO

