



Salud

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Oficio No.206-UTGP-2022

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de junio de 2022

Licenciado
Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia
Su Oficina



Estimado Licenciado Dávila Maradiaga:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al oficio No.568-UT-2022 con fecha 30 de mayo de 2022 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindado apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento de proyectos por lo que se adjunta cuadro de donde se enlistan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como de préstamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los establecimientos de salud como oficinas administrativas a nivel nacional.

Atentamente,


ABOGADO MINELIO RAMÍREZ
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

📁: Archivo
Con adjunto

Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como saludgobhn

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27 de mayo de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
1	Convenio Interconstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la secretaria de Estado en el Despacho de Salud.	Global Links	UTGP / Gobierno de Estados Unidos	Ing. Luis Gálvez	Donación	No definido	No definido	12 meses	No iniciado	<p>En Proceso Estatus General: En proceso de evaluación para firma de convenio por parte del Despacho de Salud.</p> <p>Se ha solicitado por parte de la Dra. Nerza Paz Dictamen Legal para firma del convenio a lo que la Unidad de Legal contestó mediante Oficio No. 302-2022-UAL que no se procediera a la firma del convenio mientras no se tengan identificados los fondos de contraparte nacional (USD 200,000.00), por lo que Gerencia Administrativa debe determinar la estructura que afectará para identificar los fondos.</p>	1.- Identificación de presupuesto de contraparte, por un monto de USD200,000.00.
2	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales en diferentes puntos fronterizos	OIM (Organización Internacional de Migrantes)	SESAL / OIM	Dra. Sandra Villalvir, Técnico de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Ing. Jessica Ordóñez e Ing. Ana López /UTGP	Donación	No definido	No definido	No definido	0%	<p>Detenido Levantamiento de necesidades</p>	1. Definición de proyecto prioritario a ser ejecutado. 2. Formular el proyecto priorizado.
3	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua	Fondos BCIE Resolución DI-91/2020	PNUD (Adquisiciones)/ UAP Secretaría de Presidencia/ SESAL beneficiario	En SESAL UTGP (Ing. Luis Gálvez)	Donación	Año 2022	Año 2022	No definido	6%	<p>En Proceso En proceso de adquisición de equipos médicos a través de PNUD.</p> <p>El 10 de mayo del 2022 mediante Oficio No. 170-UTGP-2022, se han enviado planos, presupuesto y especificaciones técnicas actualizadas de las Obras de Preinstalación del Generador eléctrico por parte de UTGP a SDP y PNUD.</p> <p>Dado que el hospital Gabriela Alvarado ha cambiado sus prioridades en dos nuevos equipos; por parte de UTGP se han generado las fichas y especificaciones técnicas de dichos equipos los cuales han sido compartidos mediante Oficio No.186-UTGP-2022 con fecha 24 de mayo del 2022 para proceder con su cotización.</p>	1. Actualización de planos, presupuesto y especificaciones técnicas de las Obras de Preinstalación de Autoclave. 2. Identificación de personal para revisión de ofertas técnicas y especificaciones.
4	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca (Préstamo No. HND-4)	KEXIM BANK / Fondos Nacionales	UTGP	Abogado Minelio Ramírez	Préstamo	16-feb-2012	No definido	3.5 años	4%	<p>Inactivo</p> <p>Detenido, este proyecto se paralizó debido a que la firma de diseño no fue capaz de presentar un proyecto de acuerdo a los requerimientos solicitados por la SESAL en base a las necesidades presentes y financiamiento disponible.</p> <p>El diseño no fue aprobado debido a que la propuesta presentada por la empresa MAC-MIRAE tenía múltiples falencias sobre los flujos y funcionamiento de servicios del nuevo hospital. Dentro de ellas se puede mencionar: Falta de servicios de apoyo para el área de neonatología Falta de estación de enfermería en el área de puerperio Omisión de servicios con los que el hospital actualmente cuenta. Mala distribución de flujos</p>	1. Renegociación del Contrata de Préstamo

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27 de mayo de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
5	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca (Préstamo No. HND-4)	Comunidad Económica Europea (UE)	UGTP-SSPI / Comunidad Económica Europea (UE)	Dra. Irma Benavides	Donación	19 de diciembre del 2019	2022	3 años	67%	<p>Paralizado</p> <p>Adquisición de equipo médico antropométrico: Licitación pública para la adquisición de equipo médico, actualmente se encuentra en evaluación de las ofertas recibidas, previo a su adjudicación.</p> <p>Adquisición de vehículos: Solicitud a Gerencia Administrativa para llevar a cabo licitación pública para la adquisición de tres vehículos doble cabina 4X4, se ha solicitado licitación pública por haber fracasado el proceso de adquisición por ONCAE en el 2021. Adquisición de equipos informáticos: Solicitud a la Gerencia Administrativa para la adquisición de equipos informáticos mediante licitación pública.</p> <p>Adquisición de materiales eléctricos: Proceso de compra menor por tres cotizaciones en enero del 2022 para la adquisición de materiales eléctricos.</p> <p>Contratación de una firma auditora: Etapas de elaboración de términos de referencia (TDR) para la contratación de una firma auditora para asegurar la correcta liquidación de los fondos, como requisito para próximos desembolsos.</p>	<p>1. El proyecto se encuentra paralizado por falta de delegación de firma en la cuenta de Banco Central de Honduras por parte de la máxima autoridad de SESAL para ejecución de los fondos disponibles (L. 19,000,000.00).</p> <p>2. En vista que el actual convenio para la ejecución de Eurosán Budget finalizó el 27 enero de 2022, por medio del despacho del Señor Ministro se ha solicitado ante Secretaría de Coordinación General de Gobierno la ampliación del convenio DCI-ALA-2015-038103 de los cuales no se ha obtenido respuesta.</p> <p>Con la nueva estructura del estado se suprime dicha Secretaría por lo tanto estamos a la espera que se designe que secretaría absorberá la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Nutricional que coordina el Apoyo presupuestario EUROSAN BUDGET.</p>
6	Hospitales Móviles	Fondos Nacionales	INVEST-H/GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Responsables para recepción de Hospitales Móviles Ing. Dixon Romero -UTGP/Gerencia Administrativa SESAL	Fondos Nacionales	jun-20	Desconocido	Desconocido	No Definido; se está realizando paulatinamente, con base a la planificación y gestión de INVEST-H para realizar la entrega a la SESAL.	<p>Detenido</p> <p>Se han recibido cuatro Hospitales Móviles ubicados en: Tegucigalpa Juticalpa Santa Rosa de Copán Choluteca</p> <p>Pendientes por recibir 3 hospitales (San Pedro, Danlí y Ceiba)</p>	<p>1. Definir el Plan de Trabajo para entrega de los Hospitales por parte de INVEST-H debido que la institución se encuentra en proceso de cierre.</p> <p>2. Realizar la recepción de los hospitales móviles faltantes.</p> <p>Nota: Todos los procesos relacionados con los hospitales móviles son responsabilidad de Gerencia Administrativa, UTGP está solamente funcionando como brazo técnico para su recepción y funcionamiento.</p>
7	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica en el Hospital Básico de Puerto Cortés	PANI	Fundación Manos Transformando el Puerto FUMATREP	Junta Directiva FUMATREP / Ing. Edwin Cambar - UTGP	Donación	44,320	2022	2 años	69%	<p>Activo</p> <p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUMATREP.</p> <p>En ejecución: Proyecto se encuentra iniciando la etapa de acabados, cuenta con un avance total del 69%.</p>	<p>1. No se ha realizado el último desembolso a la fundación y por ende al contratista por parte del PANI lo que disminuye la capacidad de avance del proyecto.</p> <p>2. Realizar visita técnica en campo de seguimiento para corroborar avances de obra y observaciones.</p>

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27 de mayo de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
8	Instituto Oncológico Hondureño (IOH)	Gobierno de Honduras	FHIS de acuerdo a las nuevas Disposiciones del Presupuesto	No definido	Fondos Nacionales	2020	31/12/2021	1 año	7%	Detenido FDC (Fundación para el Desarrollo de Comayagua) entregó un Informe IV el 11 de agosto de 2021 donde presento : 1. Informe de Evaluación de Riesgos; 2. Estudio de Suelos; 3. Plan Médico Funcional del Instituto Oncológico Hondureño; 4. planos varios: (Diagrama de flujos; puertas y ventanas; cielo falso reflejado; Red de Datos; Sistema de Tratamiento de Aire; Drenaje de Equipos CEYE; negatoscopio; red gases medicinales ,vacío y extracción; red central gases medicinales ,vacío y extracción; instalación HVAC de tratamiento de aire , Filtros HEPA y recambio de aire; Lámparas para tratamiento y control de infecciones. en base a lo anterior la UTGP contesto el 31 de agosto de 2021 que para que se haga efectivo el segundo desembolso y continuar con los trabajos por parte de la FDC estos deben entregar una serie de requisitos establecidos en el convenio, vale la pena mencionar que el convenio entre FDC y SESAL concluyó en Diciembre de 2021. En presupuesto general de ingresos y egresos de la republica y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2022 en su artículo No.270 estipula que IOH será construido por el FHIS con un presupuesto de 50 millones de Lempiras en Tegucigalpa.	2. El presupuesto asignado para este proyecto (L.50,000,000.00) ha sido redirigido por el Ministro de Salud mediante mutuo acuerdo con SEDECOAS-FHIS para el fortalecimiento del área oncológica del Hospital San Felipe con la construcción de un bunker que servirá para la instalación del Acelerador Lineal que será donado por la OIEA.
9	Ampliación y mejoras al CIS 3 de Mayo	FONDOS MUNICIPALES - FONDOS NACIONALES	AMDC	Ing. Mario Leyva en SESAL	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	0%	Detenido Se encuentran en proceso de rediseño arquitectónico y estructural en el cual ya se ha determinado el diseño de ampliación de losa para el segundo nivel y elementos de demolición.	1. Obtener aprobación de la nueva propuesta arquitectónica por parte de las autoridades del Centro de Salud. 2. Desarrollar el diseño total de las obras identificadas.
10	Construcción de Sala de Ginecobstetricia en Municipio de Talanga	FONDOS NACIONALES / apoyo a SEDECOAS	PRONADERS	Región Sanitaria Fco. Morazán / Ing. Ángela Vijil -SESAL	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	25%	En Proceso Actualmente la Fundación Perla de Honduras ha iniciado la construcción del edificio con Fondos que le fueron transferidos por PRONADERS, en el predio contiguo al CIS de Talanga.	
11	Mejoras a la Casa de Alojamiento de los estudiantes de Medicina en Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios	UNITEC	UNITEC	UNITEC / Ing. Rina Suazo - SESAL	Donación	26-abr-22	26-may-2022	1 mes	0%	Finalizado El proyecto ha finalizado exitosamente el 16 de mayo del 2022 en el cual se han reparado: techo, cielo falso, inodoros, lavamanos, duchas, tomacorrientes, luces perimetrales entre otros.	1. Solicitar nuevo convenio firmado entre UNITEC y SESAL para determinar el presupuesto asignado a infraestructura.
12	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico del Hospital de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios.	FONDOS NACIONALES	Hospital de Puerto Lempira	Ing. Rina Suazo Arq. Daniela Godoy Aux. Marco Vinicio Molina Aux. Fabio Rivera Ing. Dixon Romero	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	0%	En Proceso en cuanto a: Lavandería se están calculando cantidades de obra civil y presupuesto. Laboratorio Clínico, se ha aprobado la planta arquitectónica por parte de las autoridades del hospital. Caseta de Generador y almacenamiento de combustible, ya se han avanzado en un 90% los planos constructivos y arquitectónicos.	1. Desarrollo total de planos constructivos y arquitectónicos del Laboratorio Clínico. 2. Calculo de presupuesto y cantidades de obra. Socialización de propuestas arquitectónicas de diseño para aprobación de las autoridades del hospital. 3. Al finalizar el calculo de cantidades y presupuesto de obra civil será remitido al Ing. Electricista para la formulación del proyecto.
13	Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud - Tegucigalpa	FONDO NACIONALES	POR DEFINIR	Aux. de Ing. Marco Molina	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	0%	Detenido Se ha identificado el financiamiento para realizar obras complementarias por 4 millones de Lempiras y edificio administrativo por 22 millones para continuar con el proceso. Los fondos se encuentran asignados a la estructura presupuestaria de la SubSecretaría de Proyectos e Inversiones	1. Comunicar decisión por parte de SSPI si los fondos serán transferidos a la UAP de UTGP de acuerdo a compromiso adquirido por parte de la Viceministra en reunión realizada el 08 de abril. 2. Iniciar con la Precalificación de empresas con el fin de obtener el banco de empresas constructoras para ejecutar las obras de contraparte en el año Fiscal 2023. 3. Conformación de la tema evaluadora para el proceso de precalificación.
		JICA		Aux. De Ing. Marco Molina	Donación	26/10/2016	30/9/2024	8 años	0%	Activo Se ha iniciado el segundo proceso de licitación en Japón donde se pretende que la solicitud de presentación de ofertas sea realizada a finales de junio y adjudicada a finales de julio por lo que todas las actividades de contraparte se verán prorrogadas probablemente hasta el año 2023.	1. Delegación de firma en la cuenta de BCH para la autorización de pagos a la empresa consultora.

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27 de mayo de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
14	Gamma Cámara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	JICA/OIEA/FONDOS HGSF	Hospital General San Felipe	Hospital General San Felipe / Ing. Alan Núñez - UTGP (asistencia técnica)	Donación	1/5/2019	Por definir	24 meses sin embargo se extendió debido a la pandemia y otros factores que lo han dilatado.	85%	Activo 1. Finalizada al 100% la obra física y eléctrica en cuanto lo concierne del equipo, sin embargo en fecha 06 de mayo de 2022 se realizó visita técnica a las áreas complementarias y se determinó que existen problemas en las instalaciones eléctricas monofásicas. 2. A la espera de la visita de SIEMENS (Para instalación y prueba de los equipos, fecha probable mediados de junio 2022) 3. En trámite de licenciamiento para importar las fuentes radioactivas para realizar las pruebas de funcionamiento del equipo. (Se encuentra en procesos de aprobación de formularios por parte del ARSA y Secretaría de Energía)	Operación: 1. UTGP compartió informe de evaluación de áreas complementarias para que las autoridades del hospital San Felipe realicen las correcciones pertinentes. 2. La OIEA impone la condición de que inicien las operaciones de la Gamma Cámara para proceder a donar el Acelerador Lineal. 3. Adquisición de los radiofármacos para realizar las pruebas de funcionamiento del equipo. Mantenimiento: 1. Se sugiere suscribir un contrato de mantenimiento para el equipo en vista de que el periodo de garantía a finalizado (Usualmente se hace de manera trimestral)
15	Acelerador Lineal Hospital General San Felipe	POR DEFINIR/OIEA	Por definir	Hospital General San Felipe / Ing. Alan Núñez - UTGP (asistencia técnica)	Donación	No definido	No definido	No definido	0%	En Proceso De manera extra oficial se han remitido los planos aprobados y la memoria de cálculo de bunker realizados por la OIEA.	1. Se iniciará hasta la puesta en marcha de la Gamma Cámara según requisito impuesto por la OIEA. 2. El Ministro de Salud mediante mutuo acuerdo con SEDECOAS-FHIS ha redestinado L.50,000,000.00 para el fortalecimiento del área oncológica del Hospital San Felipe con la construcción de un bunker que servirá para la instalación del Acelerador Lineal 3. Una vez realizada la aprobación oficial de los planos se debe iniciar con el cálculo de cantidades de obra.
16	Remodelación y mejoras para la adecuación de Emergencia del Hospital Santa Rosita	Fondos Nacionales	Hospital Santa Rosita	Hospital Santa Rosita / Arq. Daniela Godoy y Aux. de Ing. Fabio rivera	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	6 meses	0%	En Proceso Se ha entregado la formulación total del proyecto a la Dirección del Hospital Santa Rosita por lo se puede proceder a realizar el proceso de adquisición.	1. Actualización de precios del presupuesto de la obra. 2. Dado que se ha confirmado la no disponibilidad del presupuesto las nuevas autoridades deben realizar gestiones para obtener los fondos y ejecutar el proyecto.
17	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno - Neonatal (HO L1195) correspondiente al contrato de Préstamo N° 4619/BL-HO; Componente 2: Mejoramiento, Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud.	BID	AEPAS-H	Ing. Jessica Ordoñez, Ing. Edwin Cambar, Ing. Ana López, Ing. Alan Núñez	Préstamo	19/3/2019	19/3/2023	5 años	Desconocido	Detenido Hasta la fecha, no se ha contratado la Firma de Diseño y Supervisión de los 5 hospitales puesto que las autoridades de AEPAS-H (Ente encargado de la ejecución de fondos) aún no se encuentran conformadas en su totalidad. El diseño, supervisión y construcción de estos 5 hospitales, esta programado para realizarse en 43 meses.	1. Esperar el proceso de transición del programa de AEPAS-H a la Red Solidaria para que se retomem los procesos de licitación.
18	Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa	BID	AEPAS-H	Ing. Jessica Ordoñez, Arq. Daniela Godoy, Ing. Ana López, Ing. Ángela Vijil, Ing. Edwin Cambar	Préstamo	10/10/2019	10/10/2024	5 años	Desconocido	Detenido De acuerdo a la última información brindada por el BID, la construcción del proyecto se ha detenido puesto que parte de los fondos han sido destinados a dar respuesta ante la pandemia COVID-19	1. Actualización de los fondos disponibles para la ejecución del proyecto.
19	Hospital de Roatán	Fondos Nacionales	Por definir	Arq. Daniela Godoy, Aux. de Ing. Marco Molina, Fabio Rivera	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso A la espera de directrices por parte del Ministro sobre los procesos contemplados para los nuevos fondos identificados.	1. Iniciar con la Precalificación de empresas con el fin de obtener el banco de empresas constructoras para ejecutar las obras en el año Fiscal 2022. 2. Conformación de la tema evaluadora para el proceso de precalificación.
20	Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del INCP y Mejoras a las VICITS de Danlí, Roatán y Comayagua	Fondos del Banco Mundial	SESAL/ Global Communities	Ing. Ángela Vijil Ing. Ana López Ing. Jessica Ordoñez Aux. de Ing. Fabio Rivera	Donación	28/3/2022	28/7/2022	4 meses	40%	En Ejecución Se han realizado en su totalidad las obras preliminares del proyecto, también se han construido las paredes de cerramiento en un 95% y se está realizando el tallado de boquetes.	1. Realizar inspecciones periódicas para seguimiento de las obras. 2. Iniciar el ranurado de paredes para la inserción de tubería eléctrica. 3. Coordinar la desinstalación de tubería de gases existente con la empres INFRA.

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27 de mayo de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
21	Mejora de la eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la informática en Salud de Honduras	Fondos Nacionales	UTGP	Lizbeth Peralta	Fondos Nacionales	15/4/2021	15/4/2023	2 Años	0%	Detenido Se esta realizando una reevaluación del alcance del proyecto y de los sitios donde será implementado. Se ha finalizado capacitación del personal de salud para el uso del sistema de salud en la plataforma de información. Capacitación en "Preparación antes de la puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información de Salud" y "Cambio y revolución":11 personas capacitadas.	1. Defición del alcance del proyecto por parte del Ministro de Salud. 2. Solicitar a UGI (Unidad de Gestión de la Información) y al DSSNA (Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención) el Plan Anual de Desembolsos para planificar los procesos dentro de UTGP. Alerta 3. De acuerdo a información extra-oficial se ha cambiado al coordinador del proyecto y la unidad ejecutora sin embargo aún no existe información formal por escrito por lo que es necesario verificar dichos acontecimientos.
		Fondos Externos		Lizbeth Peralta	Donación				0%	Capacitación en "Fortalecimiento del sistema de atención médica en Taiwán" y "Seguridad del paciente"10 personas capacitadas. Capacitación para maestros semilla 17 personas capacitadas. En los siguientes temas: Laboratorio Historia Clínica, Sistema y Servicio Ambulatorio, Seguro y Gestión de Datos Orientación hospitalaria, Farmacia, Gestión de citas Hospitalización.	
22	Emergencia de Ginecobstrecia - CIS Teupasenti	Por definir	Por definir	Ing. Rina Suazo Dixon Romero	Ing. Por definir	Por definir	Por definir	6 meses	0%	Detenido El proyecto se encuentra completamente formulado contando con planos, presupuesto y especificaciones técnicas sin embargo es necesario realizar una actualización de precios del presupuesto al momento de realizar la gestión del donante dado el aumento de los materiales en el mercado generados por problemas de pandemia.	1. Identificación de fondos o donantes para la ejecución del proyecto. 2. Actualización de precios en el presupuesto.
23	Construcción de Salas Covid en los Hospitales Manuel de Jesús Subirana y Tela Integrado	BID	Por definir	Ing. Dixon Romero Ing. Ángela Vijil	Préstamo	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso El proyecto ha sido retomado el 31 de marzo de 2022 a través de reunión por parte del BID donde se han presentado tres propuestas arquitectónicas para los proyectos por lo que para su aprobación se ha solicitado la visita técnica en campo con las autoridades de los establecimientos para la revisión y autorización de espacios de acuerdo a la necesidad real.	1. Realizar Visita técnica en campo para socializar con las autoridades de los establecimientos y definir el sitio donde serán emplazados. Las fechas previstas para la visita son del 30 de mayo al 03 de junio del 2022. 2. Realizar los TDR para la contratación de la firma de diseño y construcción.
24	Construcción de UAPS en Atlántida	SEDECOAS	SEDECOAS	Aux. de Ing. Fabio Rivera	Donación	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Detenido Se ha aprobado la planta arquitectónica desarrollada por SEDECOAS y se ha socializado con las autoridades.	
25	Sistema vigilancia de la Sala B de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar	Desconocido	Desconocido	Ing. Dixon Romero Arq. Leopoldo Palma	Donación	2022	2022	Desconocido	Desconocido	Finalizado En este proyecto UTGP ha funcionado como apoyo técnico para el desarrollo del diseño, presupuesto y especificaciones técnicas por lo que ya fue entregado a la Dirección del Instituto Nacional Cardiopulmonar.	
26	Levantamiento de necesidades y formulación del proyecto de Reparaciones en el Tercer piso del edificio principal de la SESAL a solicitud de la Gerencia Administrativa.	Fondos Nacionales	Gerencia Administrativa SESAL	Ing. Rina Suazo Aux. De Ing. Fabio Rivera.	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Detenido Se está realizando levantamiento de la situación actual del piso asignado para determinar las posibles reparaciones.	
27	Análisis y elaboración de presupuesto para reparación Área monitoreo, Oficinas y Salón de Reuniones UPEG (FCSA)	Fondos Nacionales	Gerencia Administrativa SESAL	Arq. Leopoldo Palma	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	Detenido Trabajando en corrección de planta arquitectónica existente a solicitud de las nuevas autoridades. Ya se ha definido el presupuesto para ejecutar el proyecto.	
28	Remodelación y mejoras en el Laboratorio de Tuberculosis del Centro de Salud Alonzo Suazo	Por definir	Por definir	Aux. de Ing. Marco Molina	Por definir	2022	Por definir	Por definir	Por definir	En Proceso En revisión de la coordinación para ser posteriormente remitido a las autoridades del Centro de Salud.	

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27 de mayo de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
29	Evaluación y levantamiento para reparaciones en el primer piso de edificio de la SESAL a solicitud de Gerencia Administrativa	Fondos Nacionales	Gerencia Administrativa SESAL	Arq. Daniela Godoy, Ing. Ángela Vijiil Romero, Ing. Dixon	Fondos Nacionales	2022	Por definir	Por definir	Por definir	En Proceso Se ha finalizado la formulación total del proyecto para ser remitido a la coordinación de infraestructura para su revisión y comentarios.	
30	Diseño de nuevo sistema de aguas residuales de Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza	Por definir	Por definir	Ing. Ángela Vijiil Aux. Marco Vinicio Molina Aux. Fabio Rivera	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	No iniciado El día 26 de mayo de 2022 se sostuvo reunión con autoridades del hospital para definir alcance del proyecto, sin embargo, se ha comunicado a UTGP que cuentan con un financiamiento de L. 2,200,000.00 por lo que se ha priorizado la remodelación del Almacén de Viveres.	1. Iniciar actividades con la nueva prioridad determinada (Ver información plasmada en proyecto de Bodega de Viveres)
31	Remodelación del Almacén de Viveres del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza	Fondos Nacionales	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza	Ing. Ángela Vijiil Aux. Marco Vinicio Molina Aux. Fabio Rivera	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se ha realizado un levantamiento preliminar de la situación actual de la infraestructura.	1. Realizar levantamiento detallado de la situación actual del edificio e iniciar con la formulación del proyecto (La Visita se ha programado para el día martes 32 de mayo de 2022)
32	Levantamiento y diseño de planos arquitectónicos de los siguientes hospitales: San Felipe, Juan Manuel Gálvez y Puerto Lempira	N/A	OPS	Arq. Leopoldo Palma	N/A	Por definir	Por definir	Por definir	N/A	En Proceso Se realizó levantamiento de la situación actual del bloque quirúrgico del Hospital San Felipe el 25 de mayo del 2022. Se está elaborando la propuesta de instalación de la red de oxígeno.	1. Realizar la formulación total del proyecto de San Felipe.
33	Remodelación de las Oficinas de la Unidad de Vigilancia de la Salud	Organización Panamericana de la Salud (OPS)	OPS	Aux. Marco Vinicio Molina	N/A	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Detenido Se ha realizado el levantamiento de una de las oficinas pertenecientes a la unidad.	
34	Remodelación del departamento de Redes Integradas de Servicios de Salud de la Región Departamental de El Paraiso	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	0%	No iniciado Proyecto aún no asignado debido a la carga laboral de los técnicos	
35	Construcción del Hospital Básico de Salamá, Olancho (40 camas)	Fondos Nacionales	Comando Sur	Ing. Jessica Ordoñez	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se está gestionando la adquisición de 2.4 manzanas más de las 2.2 con las que ya cuentan.	1. Una vez adquirido el terreno, UTGP se encargará de realizar la formulación total del proyecto.
36	Fortalecimiento a la respuesta COVID-19 con Fondo Mundial a través de la C19RM enfocado en el pilar 7 del plan nacional de Respuesta COVID-19 (Manejo Clínico y Terapéutico) con la instalación y puesta en funcionamiento de plantas productoras de oxígeno en la red hospitalaria del país. (Hospital Atlántida, La Ceiba Roatán Gabriela Alvarado, Danlí Santa Teresa, Comayagua Anibal Murillo, Olancho, Yoro Puerto Lempira, Gracias a Dios)	Fondo Mundial	UAFCE / Fondo Mundial	Aux. Marco Vinicio Molina Ing. Dixon Romero Ing. Alan Núñez	Donación	Por definir	El proyecto debe estar adjudicado para el mes de Julio	Por definir	0%	En Proceso Se encuentra en proceso de formulación total del proyecto tipo para ser implementado en cada hospital. Asimismo, se está definiendo el estatus legal de los servicios de suministro de oxígeno a través de convenios COMODATO.	1. Obtención del Dictamen Legal sobre los convenios COMODATO en lo referente al suministro. 2. Dimensionamiento de cada planta y definición del espacio físico necesario en conjunto con personal de OPS y Global. 3. Incorporación del equipo de adquisiciones de la UAFCE para iniciar con la elaboración de los Términos de Referencia. 4. En caso de no haberse adjudicado el proyecto para julio del presente año se perderá la totalidad de los fondos.
37	Reacondicionamiento de la Obra de captación del Sistema de agua potables para el Hospital Santa Rosita	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se han definido diferentes rutas de mejoramiento para el Sistema de agua potable puesto que se ha determinado que el problema no es de almacenamiento sino de captación de agua.	1. Sostener reuniones con Ciudad España para determinar la disponibilidad de su directiva sobre la distribución del caudal del 50% para el Hospital y el 50% para ellos con el sentido de mejorar el sistema de agua potable en tiempos de verano.

Oficio N°. 568-UT-2022

Tegucigalpa MDC, 30 de mayo, 2022.

Abogado
Minelio Ramírez
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Abogado Ramírez:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de mayo, 2022**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como www.salud.aob.hn

*Rojas
30/5/2022
1:58 PM*

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **viernes 3 de junio, 2022**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo **No. SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia