



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL. 2446-6620



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION

POA MAYO 2022

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	MAYO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JU TIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para prooaramar y eiecutar la	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	14%	14%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	37%	37%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillados sanitarios						
		100%	% Avance	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	100%	47%	47%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	100%	52%	52%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge	100%	61%	61%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	100%	45%	45%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores	100%	35%	35%	1 Proyecto Formulado
		Educacion						
		100%	% Avance	Contruccion de CercoPerimetral de Kinder LuisVindel, Col. 21 de Noviembre	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado



ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA