

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (JUNIO)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE:		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	50.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMEY S. DE R.L	49.8%	42%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022	01/02/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	40.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2022	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	79.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	49.8%	41.5%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
9	PREPARACION DE TERRENO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ALQUILER DE MAQUINARIA, ESTADIO CARLOS MIRANDA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	03/06/2022	03/07/2022	Ejecutado con contratista "CONCRETOS EL SOCIO".	100.0%	0.0%	L. 366,400.00	L. -	FINALIZADO

  
**Ing. Marlon Eduardo Fuentes**  
 Jefe Obras Publicas

