

Oficio No.269-UTGP-2022
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de julio de 2022

Licenciado
Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia
Su Oficina



Estimado Licenciado Dávila Maradiaga:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al oficio No.646-UT-2022 con fecha 30 de junio de 2022 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindado apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento de proyectos por lo que se adjunta cuadro de donde se enlistan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como de préstamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los establecimientos de salud como oficinas administrativas a nivel nacional.

Atentamente,


Ingeniero Elvis Orellana
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

 Archivo

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
1	Convenio Interconstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la secretaria de Estado en el Despacho de Salud.	Global Links	UTGP / Gobierno de Estados Unidos	Ing. Luis Gálvez	Donación	No definido	No definido	12 meses	No iniciado	<p>En Proceso Estatus General: En proceso de evaluación para firma de convenio por parte del Despacho de Salud.</p> <p>Se realizó solicitud el día 30 de junio 2022, mediante Oficio No.256-UTGP-2022 dirigido a la Lic. Karen Barahona Subgerente de Presupuesto solicitando respuesta que se ha aprobado los fondos en la estructura presupuestaria identificada para dar inicio a la firma del convenio con las autoridades de SESAL y Global Links.</p>	1.- Se va a realizar la aprobación presupuestaria con solicitud mediante oficio 1777-2022-GA, el día de 30 de junio del 2022 por parte Subgerente de presupuesto Lic. Karen Barahona. Sin embargo, esta aprobación aún no ha sido remitida a UTGP.
2	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales en diferentes puntos fronterizos	OIM (Organización Internacional de Migrantes)	SESAL / OIM	Dra. Sandra Villalvir, Técnico de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Ing. Jessica Ordóñez /UTGP	Donación	No definido	No definido	No definido	0%	<p>Detenido Levantamiento de necesidades</p>	1. Definición de proyecto prioritario a ser ejecutado. 2. Formular el proyecto priorizado.
3	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua	Fondos BCIE Resolución DI-91/2020	PNUD (Adquisiciones)/ UAP Secretaria de Presidencia/ SESAL beneficiario	En SESAL UTGP (Ing. Luis Gálvez)	Donación	Año 2022	Año 2022	No definido	6%	<p>En Proceso En proceso de adquisición de equipos médicos a través de PNUD.</p> <p>Autoclave Respecto al autoclave en reunión en BCIE se acordó como compromiso tener actualizado los planos, presupuesto y especificaciones técnicas de las Obras de Preinstalación de Autoclave en la segunda semana de julio del 2022 por parte del personal Ing. Civil de UTGP.</p> <p>Proceso de adjudicación de planta eléctrica Respecto al proceso adquisición de planta eléctrica se realizó lectura de las propuestas técnicas y financieras enviadas por la empresa BOMOHSA, donde se identificaron ítems subsanables y comparación precios con el presupuesto original.</p> <p>Equipo médico Respecto al proceso adquisición del equipo médico, se han verificado que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas detalladas en el perfil del proyecto.</p>	1. Actualización de planos, presupuesto y especificaciones técnicas de las Obras de Preinstalación de Autoclave. 2. Evaluación la adjudicación de la planta Eléctrica 3.Revisión Especificaciones Técnicas del equipo a adquirir, al tener todas las propuestas se realizará la aprobación por parte de UTGP a través de un informe técnico.
4	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca (Préstamo No. HND-4)	KEXIM BANK / Fondos Nacionales	UTGP	Ing. Elvis Orellana	Préstamo	16-feb-2012	No definido	3.5 años	4%	<p>Inactivo</p> <p>Detenido, este proyecto se paralizó debido a que la firma de diseño no fue capaz de presentar un proyecto de acuerdo a los requerimientos solicitados por la SESAL en base a las necesidades presentes y financiamiento disponible.</p> <p>El diseño no fue aprobado debido a que la propuesta presentada por la empresa MAC-MIRAE tenía múltiples falencias sobre los flujos y funcionamiento de servicios del nuevo hospital. Dentro de ellas se puede mencionar: Falta de servicios de apoyo para el área de neonatología Falta de estación de enfermería en el área de puerperio Omisión de servicios con los que el hospital actualmente cuenta. Mala distribución de flujos</p>	1. Renegociación del Contrato de Préstamo

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
5	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca (Préstamo No. HND-4)	Comunidad Económica Europea (UE)	UGTP-SSPI / Comunidad Económica Europea (UE)	Ing. Elvis Orellana, Lic. Darisel Reyes / Dra. Irma Benavides	Donación	19 de diciembre del 2019	2022	3 años	67%	<p>Paralizado</p> <p>Adquisición de equipo médico antropométrico: Licitación pública para la adquisición de equipo médico, actualmente se encuentra en evaluación de las ofertas recibidas, previo a su adjudicación.</p> <p>Adquisición de vehículos: Solicitad a Gerencia Administrativa para llevar a cabo licitación pública para la adquisición de tres vehículos doble cabina 4X4, se ha solicitado licitación pública por haber fracasado el proceso de adquisición por ONCAE en el 2021. Adquisición de equipos informáticos: Solicitad a la Gerencia Administrativa para la adquisición de equipos informáticos mediante licitación pública.</p> <p>Adquisición de materiales eléctricos: Proceso de compra menor por tres cotizaciones en enero del 2022 para la adquisición de materiales eléctricos. Contratación de una firma auditora.</p> <p>Etapas de elaboración de términos de referencia (TDR) para la contratación de una firma auditora para asegurar la correcta liquidación de los fondos, como requisito para próximos desembolsos.</p>	<p>1. El proyecto se encuentra paralizado por falta de delegación de firma en la cuenta de Banco Central de Honduras por parte de la máxima autoridad de SESAL para ejecución de los fondos disponibles (L. 19,000,000.00).</p> <p>2. En vista que el actual convenio para la ejecución de Eurosan Budget finalizó el 27 enero de 2022, por medio del despacho del Señor Ministro se ha solicitado ante Secretaría de Coordinación General de Gobierno la ampliación del convenio DCI-ALA-2015-038103 de los cuales no se ha obtenido respuesta.</p> <p>Con la nueva estructura del estado se suprime dicha Secretaría por lo tanto estamos a la espera que se designe que secretaria absorberá la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Nutricional que coordina el Apoyo presupuestario EUROSAN BUDGET.</p> <p>Alerta:</p> <p>1. A la espera del Estado de Cuenta de los meses de mayo y junio para determinar nuevos embargos, lo que implica la extracción de dinero de la cuenta por orden judicial.</p>
6	Hospitales Móviles	Fondos Nacionales	INVEST-H/GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Responsables para recepción de Hospitales Móviles Ing. Dixon Romero -UTGP/Gerencia Administrativa SESAL	Fondos Nacionales	jun-20	Desconocido	Desconocido	No Definido; se está realizando paulatinamente, con base a la planificación y gestión de INVEST-H para realizar la entrega a la SESAL.	<p>Detenido</p> <p>Se han recibido cuatro Hospitales Móviles ubicados en: Tegucigalpa, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, Choluteca</p> <p>Pendientes por recibir 3 hospitales (San Pedro, Danlí y Ceiba)</p>	<p>1. Definir el Plan de Trabajo para entrega de los Hospitales por parte de INVEST-H debido que la institución se encuentra en proceso de cierre.</p> <p>2. Realizar la recepción de los hospitales móviles faltantes.</p> <p>Nota: Todos los procesos relacionados con los hospitales móviles son responsabilidad de Gerencia Administrativa. UTGP está solamente funcionando como brazo técnico para su recepción y funcionamiento.</p>
7	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica en el Hospital Básico de Puerto Cortés	PANI	Fundación Manos Transformando el Puerto FUMATREP	Junta Directiva FUMATREP / Ing. Edwin Cambar - UTGP	Donación	44,320	2022	2 años	69%	<p>Activo</p> <p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI.</p> <p>Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUMATREP.</p> <p>En ejecución: Proyecto se encuentra en la etapa de acabados, cuenta con un avance total del 69%.</p> <p>El 04 de julio se hará entrega de la Certificación para último desembolso del proyecto.</p>	<p>1. Realizar visita técnica en campo de seguimiento el 15 de agosto tentativamente para corroborar avances de obra y observaciones.</p>
8	Ampliación y mejoras al CIS 3 de Mayo	FONDOS MUNICIPALES - FONDOS NACIONALES	AMDC	Ing. Mario Leyva en SESAL	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	0%	<p>Detenido</p> <p>Se encuentran en proceso de rediseño arquitectónico y estructural en el cual ya se ha determinado el diseño de ampliación de losa para el segundo nivel y elementos de demolición.</p>	<p>1. Obtener aprobación de la nueva propuesta arquitectónica por parte de las autoridades del Centro de Salud.</p> <p>2. Desarrollar el diseño total de las obras identificadas.</p>
9	Construcción de Sala de Ginecología en Municipio de Talanga	FONDOS NACIONALES / apoyo a SEDECOAS	PRONADERS	Región Sanitaria Fco. Morazán / Ing. Ángela Vijili -SESAL/Ing. Edwin Cambar	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	30%	<p>En Proceso</p> <p>Se encuentra en etapa de cimentación y construcción de sistema para la desviación de aguas residuales existente ya que estas están funcionando debajo de la edificación actual.</p>	<p>1.- En espera de cronograma de trabajo.</p>

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
10	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico del Hospital de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios.	FONDOS NACIONALES	Hospital de Puerto Lempira	Ing. Rina Suazo Arq. Daniela Godoy Aux. Marco Vinicio Molina Aux. Fabio Rivera Ing. Dixon Romero	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	0%	En Proceso en cuanto a: Lavandería: ha sido formulado en su totalidad en cuanto a las obras civiles y ha sido compartido a las autoridades del hospital. Laboratorio Clínico, tiene un avance de 30% en el cálculo de cantidades de obra. Caseta de Generador y almacenamiento de combustible, ya ha sido entregada la formulación total de la obra en cuanto a actividades civiles a las autoridades del hospital.	1. Desarrollo de planos de fachadas y elevaciones de situación a futuro del Laboratorio Clínico. 2. Cálculo total de presupuesto y cantidades de obra 3. Al finalizar el cálculo de cantidades y presupuesto de obra civil será remitido al Ing. Electricista para la formulación del proyecto.
11	Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud - Tegucigalpa	FONDO NACIONALES	POR DEFINIR	Aux. de Ing. Marco Molina	Fondos Nacionales	No definido	No definido	No definido	0%	Detenido Se ha identificado el financiamiento para realizar obras complementarias por 4 millones de Lempiras y edificio administrativo por 22 millones para continuar con el proceso. Los fondos se encuentran asignados a la estructura presupuestaria de la Subsecretaría de Proyectos e Inversiones	1. Comunicar decisión por parte de SSPJ si los fondos serán transferidos a la UAP de UTGP de acuerdo a compromiso adquirido por parte de la Viceministra en reunión realizada el 08 de abril. 2. Iniciar con la Precalificación de empresas con el fin de obtener el banco de empresas constructoras para ejecutar las obras de contraparte en el año Fiscal 2023. 3. Conformación de la terna evaluadora para el proceso de precalificación.
		JICA		Aux. De Ing. Marco Molina	Donación	26/10/2016	30/9/2024	8 años	0%	Activo Se ha iniciado el segundo proceso de licitación en Japón donde se pretende que la solicitud de presentación de ofertas sea realizada a mediados del mes de julio y adjudicada a finales de agosto por lo que todas las actividades de contraparte se verán prorrogadas probablemente hasta el año 2023.	1. Delegación de firma en la cuenta de BCH para la autorización de pagos a la empresa consultora. 2. Respuesta de exoneración de impuestos por parte de Finanzas.
12	Gamma Cámara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	JICA/OIEA/FONDOS HGSP	Hospital General San Felipe	Hospital General San Felipe / Ing. Alan Núñez - UTGP (asistencia técnica)	Donación	1/5/2019	Por definir	24 meses sin embargo se extendió debido a la pandemia y otros factores que lo han dilatado.	85%	Activo 1. Finalizada al 100% la obra física y eléctrica en cuanto lo concerniente del equipo, sin embargo en fecha 06 de mayo de 2022 se realizó visita técnica a las áreas complementarias y se determinó que existen problemas en las instalaciones eléctricas monofásicas. 2. La visita programada de SIEMENS que estaba programada para mediados de junio fue reprogramada por las autoridades de San Felipe puesto que desean finalizar con todos los actividades complementarias antes de la visita de la empresa. 3. En trámite de licenciamiento para importar las fuentes radioactivas para realizar las pruebas de funcionamiento del equipo. (Se encuentra en procesos de aprobación de formularios por parte del ARSA y Secretaría de Energía). Al mismo tiempo se está negociando con una empresa que cuenta con los permisos para la adquisición de los radiofármacos.	Operación: 1. Dar seguimiento mediante visitas de campo a las correcciones que aún no han realizado las autoridades de San Felipe. 2. La OIEA impone la condición de que inicien las operaciones de la Gamma Cámara para proceder a donar el Acelerador Lineal. 3. Adquisición de los radiofármacos para realizar las pruebas de funcionamiento del equipo. Mantenimiento: 1. Se sugiere suscribir un contrato de mantenimiento para el equipo en vista de que el periodo de garantía a finalizado (Usualmente se hace de manera trimestral)
13	Acelerador Lineal Hospital General San Felipe	POR DEFINIR/OIEA	Por definir	Hospital General San Felipe / Ing. Alan Núñez - UTGP (asistencia técnica)	Donación	No definido	No definido	No definido	0%	En Proceso De manera extra oficial se han remitido los planos aprobados y la memoria de cálculo de bunker realizados por la OIEA.	Alerta: 1. Se iniciará hasta la puesta en marcha de la Gamma Cámara según requisito impuesto por la OIEA. 2. El Ministro de Salud mediante mutuo acuerdo con SEDECOAS-FHIS ha redestinado L.50,000,000.00 para el fortalecimiento del área oncológica del Hospital San Felipe con la construcción de un bunker que servirá para la instalación del Acelerador Lineal 3. Una vez realizada la aprobación oficial de los planos se debe iniciar con el cálculo de cantidades de obra.

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
14	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno - Neonatal (HO L1195) correspondiente al contrato de Préstamo N° 4619/BL-HO; Componente 2: Mejoramiento, Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud.	BID	AEPAS-H	Arq. Daniela Godoy Ing. Edwin Cambar Ing. Alan Núñez Ing. Ana López	Préstamo	19/3/2019	19/3/2023	5 años	Desconocido	En Proceso Ya ha sido adjudicado el diseño y supervisión del proyecto a la firma española TASH, sin embargo dentro del alcance se está evaluando la incorporación del diseño y supervisión del hospital de Roatán. El contrato con la firma española se pretende estar suscrito a finales del mes de julio de acuerdo a información brindada por adquisiciones de AEPAS-H.	1. Elaborar TDR para la incorporación del diseño y supervisión del hospital de Roatán. 2. Realizar gira de inspección al hospital para detallar insumos para la elaboración de TDR. 3. Remitir TDR el 30 de julio del presente año a AEPAS-H.
15	Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa	BID	AEPAS-H	Ing. Jessica Ordoñez, Arq. Daniela Godoy, Ing. Ana López, Ing. Ángela Vijil, Ing. Edwin Cambar	Préstamo	10/10/2019	10/10/2024	5 años	Desconocido	Detenido De acuerdo a la última información brindada por el BID, la construcción del proyecto se ha detenido puesto que parte de los fondos han sido destinados a dar respuesta ante la pandemia COVID-19	1. Actualización de los fondos disponibles para la ejecución del proyecto.
16	Hospital de Roatán	Fondos Nacionales	Por definir	Arq. Daniela Godoy, Ing. Edwin Cambar Ing. Alan Núñez	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se están elaborando los TDR para la incorporación del diseño y supervisión del hospital al programa 1195.	1. Entrega de TDR el 30 de julio a AEPAS-H.
17	Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del INCP y Mejoras a las VICITS de Danlí, Roatán y Comayagua	Fondos del Banco Mundial	SESAL/ Global Communities	Ing. Ángela Vijil Ing. Mario Leyva Aux. de Ing. Fabio Rivera	Donación	28/3/2022	28/7/2022	4 meses	40%	En Ejecución Se han realizado en su totalidad las obras preliminares del proyecto, también se han construido las paredes de cerramiento en un 95%; se está realizando el tallado de boquetes e instalación de sistema eléctrico.	1. Realizar inspecciones periódicas para seguimiento de las obras. 2. Iniciar el ranurado de paredes para la inserción de tubería eléctrica. 3. Coordinar la desinstalación de tubería de gases existente con la empres INFRA.

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
18	Mejora de la eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la informática en Salud de Honduras	Fondos Nacionales	UTGP	Lizbeth Peralta	Fondos Nacionales	15/4/2021	15/4/2023	2 Años	0%	Detenido Se esta realizando una reevaluación del alcance del proyecto y de los sitios donde será implementado. Se ha finalizado capacitación del personal de salud para el uso del sistema de salud en la plataforma de información. Capacitación en "Preparación antes de la puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información de Salud" y "Cambio y revolución":11 personas capacitadas. Capacitación en "Fortalecimiento del sistema de atención médica en Taiwán" y "Seguridad del paciente"10 personas capacitadas. Capacitación para maestros semilla 17 personas capacitadas. En los siguientes temas: Laboratorio Historia Clínica, Sistema y Servicio Ambulatorio, Seguro y Gestión de Datos Orientación hospitalaria, Farmacia, Gestión de citas Hospitalización.	1.Defición del alcance del proyecto por parte del Ministro de Salud. 2. Solicitar a UGI (Unidad de Gestión de la Información) y al DSSNA (Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención) el Plan Anual de Desembolsos para planificar los procesos dentro de UTGP. Alerta 3. De acuerdo a información extra-oficial se ha cambiado al coordinador del proyecto y la unidad ejecutora sin embargo aún no existe información formal por escrito por lo que es necesario verificar dichos acontecimientos.
		Fondos Externos		Lizbeth Peralta	Donación				0%		
19	Construcción de Salas Covid en los Hospitales Manuel de Jesús Subirana y Tela Integrado	BID	Por definir	Ing. Dixon Romero Ing. Ángela Vijil	Préstamo	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se ha aprobado la planta arquitectónica de ambas salas por parte de las autoridades de los hospitales y se está en proceso de revisión de TDR para la contratación de firma de Diseño y Construcción.	1.Revisar y enviar comentarios de los TDR para la contratación de firma de Diseño y Construcción.
20	Levantamiento de necesidades y formulación del proyecto de Reparaciones en el Tercer piso del edificio principal de la SESAL a solicitud de la Gerencia Administrativa.	Fondos Nacionales	Gerencia Administrativa SESAL	Ing. Rina Suazo Aux. De Ing. Fabio Rivera.	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Detenido Se está realizando levantamiento de la situación actual del piso asignado para determinar las posibles reparaciones.	
21	Análisis y elaboración de presupuesto para reparación Área monitoreo, Oficinas y Salón de Reuniones UPEG	Fondos Nacionales	Gerencia Administrativa SESAL	Arq. Leopoldo Palma	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Trabajando en corrección de planta arquitectónica existente a solicitud de la jefatura de la UPEG.	1. Programación de reunión para socialización.
22	Remodelación y mejoras en el Laboratorio de Tuberculosis del Centro de Salud Alonzo Suazo	Por definir	Por definir	Aux. de Ing. Marco Molina	Por definir	2022	Por definir	Por definir	Por definir	Finalizado Enviado a las autoridades del Laboratorio Nacional.	
23	Evaluación y levantamiento para reparaciones en el primer piso de edificio de la SESAL a solicitud de Gerencia Administrativa	Fondos Nacionales	Gerencia Administrativa SESAL	Arq. Daniela Godoy Ing. Ángela Vijil Ing. Dixon Romero	Fondos Nacionales	2022	Por definir	Por definir	Por definir	Finalizado Se ha remitido al departamento de compras la formulación total del proyecto.	
24	Diseño de nuevo sistema de aguas residuales de Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza	Por definir	Por definir	Ing. Ángela Vijil Aux. Marco Vinicio Molina Aux. Fabio Rivera	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	No iniciado El día 26 de mayo de 2022 se sostuvo reunión con autoridades del hospital para definir alcance del proyecto, sin embargo, se ha comunicado a UTGP que cuentan con un financiamiento de L.2,200,000.00 por lo que se ha priorizado la remodelación del Almacén de Víveres.	1. Iniciar actividades con la nueva prioridad determinada (Ver información plasmada en proyecto de Bodega de Víveres)
25	Remodelación del Almacén de Víveres del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza	Fondos Nacionales	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza	Ing. Ángela Vijil Aux. Marco Vinicio Molina Aux. Fabio Rivera	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se ha realizado un levantamiento preliminar de la situación actual de la infraestructura.	1. Realizar levantamiento detallado de la situación actual del edificio e iniciar con la formulación del proyecto (La Visita se ha programado para el día martes 32 de mayo de 2022)

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
26	Levantamiento y diseño de planos arquitectónicos de los siguientes hospitales: San Felipe, Juan Manuel Gálvez y Puerto Lempira	N/A	OPS	Arq. Leopoldo Palma	N/A	Por definir	Por definir	Por definir	N/A	En Proceso Se ha entregado la propuesta de diseño de los hospitales Juan Manuel Gálvez, Gracias Lempira, San Felipe, Tegucigalpa y del Hospital de Puerto Lempira, Gracias a Dios.	1. Programación de gira al Mario Catarino Rivas. 2. Elaboración de diseño y entrega a OPS.
27	Remodelación de las Oficinas de la Unidad de Vigilancia de la Salud	Organización Panamericana de la Salud (OPS)	OPS	Aux. Marco Vinicio Molina	N/A	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Detenido Se ha realizado el levantamiento de una de las oficinas pertenecientes a la unidad.	
28	Remodelación del departamento de Redes Integradas de Servicios de Salud de la Región Departamental de El Paraíso	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	0%	No iniciado Proyecto aún no asignado debido a la carga laboral de los técnicos	
29	Construcción del Hospital Básico de Salamá, Olancho (40 camas)	Fondos Nacionales	Comando Sur	Ing. Jessica Ordoñez	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se está gestionando la adquisición de 2.4 manzanas más de las 2.2 con las que ya cuentan. Ya ha sido solicitada la cartera de Servicios a Segundo Nivel de Atención a través de la SSPI.	1. Una vez adquirido el terreno, UTGP se encargará de realizar la formulación total del proyecto. 2. Con la cartera y la adquisición del terreno se procederá a realizar la planta arquitectónica.
30	Fortalecimiento a la respuesta COVID-19 con Fondo Mundial a través de la C19RM enfocado en el pilar 7 del plan nacional de Respuesta COVID-19 (Manejo Clínico y Terapéutico) con la instalación y puesta en funcionamiento de plantas productoras de oxígeno en la red hospitalaria del país. (Hospital Atlántida, La Ceiba Roatán Gabriela Alvarado, Danlí Santa Teresa, Comayagua Aníbal Murillo, Olanchito, Yoro Puerto Lempira, Gracias a Dios)	Fondo Mundial	UAFCE / Fondo Mundial	Aux. Marco Vinicio Molina Ing. Dixon Romero Ing. Alan Núñez	Donación	Por definir	El proyecto debe estar adjudicado para el mes de Julio	Por definir	0%	En Proceso Formulación de pliegos de condiciones para la adquisición de las plantas de oxígeno por parte de UAFCE.	Alerta 1. En caso de no haberse adjudicado el proyecto para julio del presente año se perderá la totalidad de los fondos.
31	Reacondicionamiento de la Obra de captación del Sistema de agua potables para el Hospital Santa Rosita	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se han definido diferentes rutas de mejoramiento para el Sistema de agua potable a través de la ONG Agua Clara en la comunidad de La Mora que es aledaña al hospital, lo que fortalecerá la captación de agua del hospital.	1. Se están identificando fondos en SEDECOAS para la ejecución del proyecto.

MATRIZ DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 05 de julio de 2022

Número	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Ejecutor / Cooperante	Responsable / Coordinador(a)	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Duración	% Implementación	Estatus Actual	Actividades Prioritarias / Alertas
32	Diseño y Construcción CIS Santa Ana	Desconocido	Municipalidad de Santa Ana	Ing. Mario Leyva en SESAL	Donación	24/6/2022	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se encuentra en diseño del anteproyecto por parte de la municipalidad.	
33	Construcción del Centro de Estabilización y emergencia materno (CEEM)	Fondos Nacionales	Por definir	Marco Vinicio Molina	Fondos Nacionales	27/6/2022	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se está realizando la formulación total del proyecto.	1. Entrega de la formulación total del proyecto al FHIS. 2. Identificación de los UAPS a ser beneficiados.
34	Construcción de Albergue temporal	Fondos Nacionales	Por definir	Marco Vinicio Molina	Fondos Nacionales	4/7/2022	Por definir	Por definir	0%	En Proceso Se encuentra en etapa de propuesta de planta arquitectónica.	1. Aprobación de planta arquitectónica por parte del despacho. 2. Formulación total del proyecto.
35	Construcción de Casetas para Depósito de Desechos hospitalarios en 12 hospitales priorizados. Préstamo N. 4518/BL-HO	BID	GESALUD/ BID	Ing. Ana López Aux. Ing. Marco Molina	Préstamo	23/6/2022	23/8/2022	2 meses	0%	En Proceso El proyecto consta de 13 obras en 12 hospitales del país, actualmente se ha iniciado la Caseta de Desecho en el hospital del Tórax. Adicionalmente se están evaluando los sitios de emplazamiento de las Casetas de los Hospitales: San Isidro, Tocoa, Tela Integrado, Tela Atlántida, La Ceiba.	1. Entregar programación de giras a la empresa COVADI para la coordinación de visitas en los demás hospitales priorizados. 2. Realizar visita de inspección y seguimiento al hospital del Tórax. 3. Definir el sitio de emplazamiento de las 12 casetas restantes priorizadas puesto que en la etapa de diseño no fueron identificadas. 4. Evaluar adenda al contrato por los tiempos estipulados ya que surgen atrasos por la falta de definición de sitios para la construcción. 5. Definir alcance y actividades de orden de cambio si son necesarios por obra. 6. Actualización de cronograma por parte de la empresa COVADI para el seguimiento de obras. 7. Definición de puntos focales en los 8 hospitales pendientes por visitar.