



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 12/05/2016
Hora : 03:56 p.m.
Página: 1 de 3



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiante	Fuente de Financiante	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Prestamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUC MICH CERCO EN LA ESCUELA	12	12	401-03	A.01 0.00 P.06	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	REMEDIACIÓN DEL MICH KINDER	12	12	401-04	A.03P.00 A.05 A.06 P.12	100,000.00	0.00	8,394.05	0.00	108,394.05	0.00	77,225.00	0.00	0.00	77,225.00	71.00 %	31,169.05	28.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
3	MANTENIMI TODA LA ISLA SERVICIO ACU POTABLE	11-12	11	404-16	A.01 300,000.00 P.06	277,903.15	0.00	0.00	0.00	577,903.15	7,238.50	1,414.50	0.00	0.00	8,653.00	1.00 %	569,250.15	99.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	REMEDIACIÓN DEL BIGHT KINDER	12	12	401-05	A.03 0.00 P.06	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	66,548.00	0.00	0.00	66,548.00	51.00 %	63,452.00	48.00 %	EN PROCESO	En Proceso
5	REPARACIÓN EN PELICANO N DE LA ESCUELA MODESTO RODAS	12	12	775-01	A.01 0.00 P.08 A.03 P.10	100,000.00	0.00	9,700.00	0.00	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
6	CONSTRUC ARMADORES ACU EN EL KINDER	12	12	401-02	A.01 0.00 P.06	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,108.62	0.00	0.00	100,108.62	33.00 %	199,891.38	66.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
7	MANTENIMI EN EL CAYO INTENRO DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON	12	12	401-06	A.01 0.00 P.06	23,703.00	0.00	0.00	0.00	23,703.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00	21,536.00	90.00 %	2,167.00	9.00 %	TERMINADO	TERMINADO
8	INSTALACIÓN EN EL CAYO NES ELECTRICA EN LA ESCUELA CRISTOBAL COLON	12	12	401-01	A.01 0.00 P.06	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,999.80	0.00	0.00	40,999.80	99.00 %	0.20	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
9	REPARACIÓN SAVANNAH N CENTRO BIGHT DE SALUD	12	12	775	A.01 0.00 P.06	200,463.56	0.00	0.00	0.00	200,463.56	0.00	200,463.56	0.00	0.00	200,463.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
10	MANTENIMI EL CAYO ENTRO Y REPARACIÓN N EDIFICIO MUNICIPAL	11	11	401-01	A.03 400,000.00 P.10	0.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	5,460.20	0.00	0.00	0.00	5,460.20	2.00 %	264,539.80	97.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	MANTENIMI TODA LA ISLA ENTRO DEL SISTEMA ALCANTARIL LADO	11-12	11	405-24	A.01 400,000.00 P.06 A.03 P.12	27,000.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	2,628.00	56,106.92	0.00	0.00	58,733.92	13.00 %	368,266.08	86.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
12	MEJORAMIENTO MANGROVE NTO DE BIGHT	11	11	406-08	A.03 0.00 P.10	0.00	0.00	277,780.00	0.00	277,780.00	273,658.30	0.00	0.00	0.00	273,658.30	98.00 %	4,121.70	1.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	CONSTRUC AEROPUERTO OTROS FONDOS CERUDO PARA PRESERVA	25	25	409-03	A.01 0.00 P.06 T.07	304,297.36	0.00	2,434.00	0.00	306,831.36	0.00	182,569.84	0.00	118.89	301,264.38	98.00 %	5,566.98	1.00 %	TERMINADO	Terminado



Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2016
Hora : 03:56 p.m.
Página: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiante	Fuente de Financiante	Código Presupuestari	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	RECONSTR SAVANNAH MUELLE BARRIO ABAJO		11 DOMINIO 25	PLENO	475-04	A.01 0.00 P.06	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	76,989.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76,989.99	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
15	ELABORACI EL CAYO ON DE DISEÑO BOMBEROS Y CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS RECICLABLE S	12	12		461-01	A.01 0.00 P.06	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
16	CONSTRUC EL CAYO CION DE ESTACION DE BOMBEROS Y CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS RECICLABLE S	12	12		461-03	A.03 0.00 P.06- 12	13,706.57	0.00	25,000.00	7,000.00	31,706.57	0.00	0.00	31,679.41	0.00	31,679.41	99.00 %	27.16	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
17	DISTRIBUCI LOMAS DEL ON DE RED RINCH POTABLE	12	12		464-04	A.01 0.00 P.06- A.03 P.12 -A.16 P.11	536,070.43	0.00	120,000.00	25,000.00	631,070.43	0.00	0.00	403,395.00	0.00	403,395.00	63.00 %	227,675.43	36.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
18	CONSTRUC EL CAYO CION DE DRENAJE	12	12		464-05	A.01 0.00 P.06	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
19	CONSTRUC MANGRO CION DE BIGHT CALLE PAMIENTO DA TRAMO 2	12	12		466-05	A.03 0.00 P.09 -A.05 P.12	280,698.00	0.00	282,446.65	0.00	563,144.65	0.00	0.00	502,585.50	0.00	502,585.50	89.00 %	60,558.15	10.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
20	ELABORACI SAVANNAH ON DE BIGHT PLANOS CONSTRUC TIVOS PARA EL MUELLE	12	12		468-02	A.01 0.00 P.06	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
21	CONSTRUC PELICANO CION DE MUELLE	12	12		475-01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,160.06	0.00	0.00	1,160.06	0.00 %	498,839.94	89.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
22	CONSTRUC MANGRO CION DE BIGHT MURO DE CONTENCIO N	12	12		475-03	A.01 0.00 P.06	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	435,240.00	0.00	0.00	435,240.00	80.00 %	104,760.00	19.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
23	TERMINACI MANGROVE ON DE BIGHT CALLE	12	12		775-01	A.01 0.00 P.06	90,179.60	0.00	0.00	90,179.60	0.00	0.00	90,179.60	0.00	0.00	90,179.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
24	CONSTRUC SAVANNAH CION DE BIGHT MURO DE GABIONES	14	25		472	A.01 0.00 P.06	3,558,469.06	0.00	0.00	0.00	3,558,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00 %	3,556,974.06	89.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2016
Hora : 03:56 p.m.
Página: 3 de 3

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanzamiento	Código Fuente de Finanzamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado (%)	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
					Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales				1,600,000.00	7,193,804.43	0.00	725,754.70	162,000.00	9,357,558.13	3565,984.99	0.00	2,914,124.51	0.00	120.18	3,400,289.04	5,957,260.09	

Observaciones:
Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.
Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 JOSE ANIBAL PAVON PANEDAO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal
 ORYET SPENSA GALIANO PHILLIPS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Periodos Acumulados:
 APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

0981J3Ktk5QFqISp2Y12WuQEIBYbIPcJfR9S55yCQpETsFWZpd5Lzm9PH6IZBwie0M5PKTm9ejaIt7D7WXXivAIsu+IZmijZarJaijyUKKJDIw7SD+w5I5IHQYU
 C+S8fs+IA2AeN4cm0J6TMMJHGMaCfPwOR TUNGVWfheCu0Zd4TCL+UnKvYvgP9vrcldq6idvIKtaz1r2KJy39oh6JZIVs3hMdsJ3dIVScIdvKpLJZblyzNZdbs gNCH+yGQ==