



Avances de Proyectos de Infraestructura y Mantenimiento
Unidad de Proyectos

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
PV - 2016-01	Paseo de Los Monumentos, Construcción de Calle, 2ª Avenida Noreste Entre 4ª Y 5ª Calle	Bo San Francisco, Paseo del Centro Historico	Continuación del Proyecto "Paseo de Los Monumentos", Pavimentación con concreto estampado en calle y aceras, instalación de mobiliario urbano e instalación de equipo y	379-2015	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	30/12/2015	16/05/2016	4 1/2 Meses	100 %	100 %	L. 1719,714.81	L. 44,862.72	L. 1764,577.53	Acta de Recepción de Obra: 3 de Mayo 2016
RN-2016-01	Etapa III Restauración Casa A-65 Dr Mario Felipe Castillo	Bo San Francisco	Restauración de la tercera etapa del inmueble e instalación de modulo de baños para visitantes	052-2016	Constru M.A.R. , S. de R.L.	Fondos Municipales	15/03/2016	25/05/2016	2 1/2 meses	80 %	0 %	L. 596,513.71	L. 0.00	L. 596,513.71	Ampliación de tiempo de entrega al 17 de Junio de 2016
IN - 2016 - 01	Construcción de Bases de Concreto para Rotulación	Varios sectores	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de bases de concreto que seran utilizadas para rotulación	109-2016	Rodyn Francisco Machado Carranza	Fondos Municipales	05/05/2016	24/06/2016	1 1/2 Meses	40 %	40 %	L. 59,688.40	L. 0.00	L. 59,688.40	

Arq. Isis Gabriela Gámez
Unidad de Proyectos