

**MEMORANDUM**

**Ingeniería IN-059-2016**

**PARA:** *Lic. Dilia Martínez*  
*Oficial de Información Pública*

**DE:** Ing. Neil Patrick Díaz  
Jefe de Departamento

**ASUNTO:** Lo Descrito

**FECHA:** 31 Mayo del 2016



---

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Mayo del año 2016

Atentamente,

Cc. Archivo.

## COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE MAYO DEL 2016

| PROYECTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD VIGENTE | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUTADO MAYO | ACUMULADO A MAYO | % AVANCE |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 01       | CANALIZACIONES           | M <sup>3</sup>   | 485,250          | 0                  | 0              | 0                | 0.0%     |
| 02       | ESPIGONES                | M <sup>3</sup>   | 11,850           | 3,064              | 0              | 3,064            | 25.9%    |
| 03       | ALCANTARILLAS            | ML               | 180              | 0                  | 0              | 0                | 0.0%     |
| 04       | BORDOS                   | M <sup>3</sup>   | 400,000          | 0                  | 0              | 0                | 0.0%     |



Ing. Neil Patrick Díaz R.  
Jefe departamento Ingeniería.