



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 2



09/06/2014 11:09:08
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, TECNICA Y CAPTADORA DE RECURSOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL, EN ALIANZA CON SOCIOS ESTRATEGICOS PARA DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRPYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE NACION Y VISION

Objetivos:

01

MEJORAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS

02

FOMENTAR EL DESARROLLO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LOS BARRIOS URBANOS MARGINALES

03

AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION MAS POBRE

04

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL RURAL DEL PAIS

05

AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

06

INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑOS PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS

Programa: 11-INFRAESTRUCTURA RURAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ENTREGADOS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ELECTRIFICACION)	564	CONEXIÓN	S	3,081.00	0.00	71,636,902.00	0.00	0.00	6,383,964.00	336.00	0.00	2,111,292.00	0.00	0.00	8,495,256.00
02	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	53	KILÓMETRO	S	38.65	0.00	25,103,081.00	0.00	0.00	4,252,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,371.00
Total Actividad - Obra:					3,119.65		96,739,983.00	0.00		10,636,335.00	336.00		2,111,292.00	0.00		12,747,627.00

Programa: 12-INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	36.00	0.00	32,189,608.00	0.00	0.00	25,556,638.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25,556,638.00
02	EQUIPADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	48.00	0.00	14,465,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					84.00		46,655,584.00	0.00		25,556,638.00	25.00		0.00	0.00		25,556,638.00

Programa: 13-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACIÓN Y AUTOSOSTENIBLES	82	SISTEMA	S	4,877.00	0.00	19,265,068.00	0.00	0.00	1,653,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,708.00
02	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	82	SISTEMA	S	7,902.00	0.00	44,951,827.00	0.00	0.00	5,331,481.00	0.00	0.00	13,559,343.00	0.00	0.00	18,890,824.00
Total Actividad - Obra:					12,779.00		64,216,895.00	0.00		6,985,189.00	0.00		13,559,343.00	0.00		20,544,532.00

Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	305	PROYECTO	S	14.00	0.00	44,972,357.00	0.00	0.00	2,026,041.00	0.00	0.00	1,421,978.00	0.00	0.00	3,448,019.00
02	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	74	PERSONA	S	21,585.00	0.00	43,814,697.00	0.00	0.00	322,124.00	0.00	0.00	680,072.00	0.00	0.00	1,002,196.00
Total Actividad - Obra:					21,599.00		88,787,054.00	0.00		2,348,165.00	0.00		2,102,050.00	0.00		4,450,215.00

Programa: 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ENTREGADOS SISTEMAS DE RIEGO	74	PERSONA	S	0.00	0.00	3,935,769.00	0.00	0.00	231,119.00	0.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	250,759.00
02	ENTREGADAS OBRAS DE MITIGACION	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		3,935,769.00	0.00		231,119.00	0.00		19,640.00	0.00		250,759.00
Total Institución:					37,581.65		300,335,285.00	0.00		45,757,446.00	361.00		17,792,325.00	0.00	361.00	63,549,771.00
Totales del Reporte:					37,581.65		300,335,285.00	0.00		45,757,446.00	361.00		17,792,325.00	0.00	361.00	63,549,771.00