


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2022 (JULIO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fiscal	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	55.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	58.1%	50%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022	01/02/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
7	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	3.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2022	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
9	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	7.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
10	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	58.1%	41.5%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
11	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III FASE 1.	06/07/2022	21/07/2022	Ejecutado con contratista MARCIO ARITA RIVERA	0.0%	0.0%	L. 27,200.00		EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
12	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III, FASE 1, DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/07/2022	06/08/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V.	0.0%	0.0%	L. 45,000.00		EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA