



Poder Judicial
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

109-DOFPJ-2022

Tegucigalpa M.D.C, 08 de agosto de 2022

Licenciada

Indira Elizabeth Toro

Oficial de Información Publica del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de julio 2022, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Delfina Maria Solórzano
Asistente Técnico

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Dotar de una Sede Judicial que albergue las diferentes dependencias ubicadas en locales arrendados y facilite con esto, el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, un edificio de bloque de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, repellido, pulido y pintado, piso de porcelanato, puertas de madera de color, aluminio y vidrio, metálicas, puertas de pánico y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de PVC y fleje en perímetros, losa de techo diseñada para la construcción de un quinto nivel de acuerdo a la proyección de crecimiento a futuro, acabados interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y construcción de muros perimetrales y frontales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 18 meses por un monto de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	124,253,644.25		En ejecución	130,321,851.11	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

L. 124,253,644.25, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 24-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa KOSMOX S. DE R.L. DE C.V., con la supervisión directa de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
- 118,415.70	Orden de cambio N° 1, disminución, aumento de obras y obras nuevas.	En cuanto a la disminución de obra, al cuantificar dio como resultado valores o cantidades menores a la de la oferta. Aumento de obra, producto de la revisión de cantidades, se encontró que existe una serie de actividades que no fueron tomadas en cuenta el correcto desarrollo del proyecto. Obra nueva. Para mejorar el comportamiento estructural de tubo del elevador se propusieron cambios en el cubo propiamente se sustituyeron las paredes de bloque reforzado por paredes de concreto reforzado y otras actividades que se describen en la orden.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

- L. 237,903.02	Orden de Cambio N° 2 por ampliación de tiempo por 30 días calendario	Ampliación de tiempo que se dio por el tiempo que duraron los levantamiento topográficos y días de lluvia
	Orden de Cambio N° 3 por ampliación de tiempo por 146 días calendario	Ampliación de tiempo por lluvias huracanes ETA Y IOTA, y por Pandemia.
	Orden de Cambio N° 4 por ampliación de tiempo de 126 días calendario y disminución de obra contractual.	Trabajos del sistema de aguas lluvias área exterior y el suministro e instalación de equipo de inyección de aire fresco.
	Orden de cambio N° 5 por ampliación de tiempo y modificación en el monto del contrato.	Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva.
L. 603,587.45		
L. 5,820,938.13	Orden de cambio N° 6 por ampliación de tiempo y modificación en el monto del contrato	Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir programa sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, practicar inspección de campo, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deben quedar ocultas, inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

				señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 20 meses por un monto de L. 8, 822,000.00, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 25-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	8, 822,000.00		En ejecución	11,027,500.00	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
972,320.09	Modificación N° 1 por pago de Costos Fijos	Disposiciones estipuladas en el Acuerdo Presidencial N° PCM-021-2020 (COVID19)
558,690.01	Modificación N° 2 por ampliación de tiempo 146 días calendario.	Tiempo adicional para finalizar el proyecto
1,375,503.42	Modificación N° 3 por ampliación de tiempo 126 días calendario	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 4
271,306.57	Modificación N° 4 por ampliación de tiempo 122 días calendario.	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 5
	Modificación N° 5 por ampliación de tiempo 61 días calendario.	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 6

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Lepaterique, Departamento de Francisco Morazán.	Municipio de Lepaterique, Departamento de Francisco Morazán.	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 211.00 M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puerta principal de vidrio y aluminio puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, instalaciones hidrosanitarias, construcción de muro perimetral y frontal e instalaciones eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Lepaterique, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 210 días calendario por un monto de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	L. 3,661,614.78	03 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

L. 3,591,003.47, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 13-2020, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERIN, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
- 1,300.66	Ampliación de tiempo de 80 días calendario y obras nuevas, obras que disminuyen y obras adicionales, según orden de cambio N° 1	Disposiciones estipuladas en el Acuerdo Presidencial N° PCM-021-2020(COVID19) y por mal tiempo por lluvias impidiendo la correcta ejecución de las actividades del proyecto.
	Orden de cambio N° 2 por ampliación de tiempo de 46 días calendario	En la ejecución del proyecto, fue necesario realizar algunos ajustes para mejorar la funcionalidad del mismo. Mal estado de la calle por efectos de la tormenta ETA y IOTA y reducción de personal por efectos del estado de emergencia COVID19-
71,911.97	Orden de cambio N° 3, por disminución, aumento de obras contractuales, obras nuevas y ampliación de tiempo de 30 días calendario	Por actividades adicionales y por mal estado del tiempo
	Orden de cambio N° 4 por ampliación de tiempo de 62 días calendario	Tramites ENEE

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

	Orden de cambio N° 5 por ampliación de tiempo de 30 días calendario	Tramites ENEE
	Orden de cambio N° 6 por ampliación de tiempo de 20 días calendario	Tramites ENEE
	Orden de cambio N° 7 por ampliación de tiempo de 30 días calendario	Tramites ENEE
	Orden de cambio N° 8 por ampliación de tiempo de 70 días calendario.	Tramites ENEE
	Orden de cambio N° 9 por ampliación de tiempo de 60 días calendario.	Tramites ENEE
	Orden de cambio N° 10 por ampliación de tiempo de 60 días calendario.	Tramites ENEE

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua.	Taulabé, Comayagua	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 211 M2 de construcción, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, instalaciones hidrosanitarias, construcción de muro perimetral y frontal e instalaciones eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 210 días calendario por un monto de L. 4,464,836.78 que incluye todas las actividades descritas en el contrato	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	4,403,446.07	13 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

N° 22-2020, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
5,226.43	Por ampliación de tiempo de 93 días calendario Por ampliación de tiempo de 60 días calendario. Por ampliación de tiempo de 30 días calendario Por ampliación de tiempo de 45 días calendario Por ampliación de tiempo de 10 días calendario	Por mal estado del tiempo, según orden de cambio N° 1 Por tramites en la ENEE y por obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva, además de la ampliación de tiempo según orden de cambio N° 2. Por tramites en la ENEE, según orden de cambio N° 3 Por tramites en la ENEE, según orden de cambio N° 4 Por tramites en la ENEE, según orden de cambio N° 5

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de torre de parqueo, Servicios Generales y Área de Comidas del Poder Judicial de Tegucigalpa	Tegucigalpa	Contar con espacios para estacionamiento de empleados del Poder Judicial, además de área de comidas, oficinas y Talleres para Servicios Generales.	El proyecto consiste en la construcción de una torre de parqueos tipo espiral que contará con 321 espacios, Oficinas de Servicios Generales y área de comidas que incluye cinco casetas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción de torre de parqueo, Servicios Generales y Área de Comidas del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 24 meses por un monto de L. 99,021,243.86 que incluye todas las actividades descritas en el contrato	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 103,945,050.83	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

N° 02-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa H.J.J. S.A. Consultoría y Construcción, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo L. 863,451.82	Variaciones en el alcance y duración Aumento de obra contractual y aumento de obras nueva, además de la ampliación de tiempo de 82 días calendario	Razones de los cambios antes mencionados Después de hacer la cuantificación de las obras se observa un incremento de obra y aumento de obras nuevas en varios conceptos descritos en la orden de cambio N° 1
L. 4,357,805.58	Por aumento de obras nuevas al proyecto según orden de cambio N° 2	Después de hacer un análisis de las propuestas en relación a las nuevas obra y para qué el proyecto quede en óptimas condiciones se hace necesario llevar a cabo estas actividades.
- L. 297,450.43	Por disminución de obra, incremento de obras adicionales contractuales e incremento de obras adicionales nuevas	Varios cambios en la ejecución del proyecto en cuanto a la disminución, incremento de obra y obras adicionales, lograr con esos cambios que las mismas sean finalizadas de manera óptima.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Guata, Departamento de Olancho.	Guata, Olancho	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 138.68 M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puerta principal de vidrio y aluminio, puertas termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, construcción de muro perimetral, Caseta de Vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Guata, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 150 días calendario por un monto de L. 3,357,806.18 que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	3,432,268.39	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

en el contrato N° 06-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS S.DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 74,462.21	Ampliación de 45 días calendario en orden de cambio N° 1	Escases de mano de obra, interrupción constante de energía eléctrica, difícil acceso para el acarreo de materiales, problemas a la red de agua potable y tramites con la ENEE.
	Ampliación de 45 días calendario en orden de cambio N° 2	Tramites con la ENEE.
	Ampliación de 60 días calendario en orden de cambio N° 3	Tramites con la ENEE.
	Ampliación de 60 días calendario en orden de cambio N° 4	Tramites con la ENEE.
	Ampliación de 60 días calendario en orden de cambio N° 5	Tramites con la ENEE.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Humuya, Departamento de Comayagua.	Humuya, Comayagua	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 98.25 M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio de color termo formada, ventanas de aluminio y vidrio fijo, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, construcción de muro perimetral, Caseta de Vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Humuya, Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 180 días calendario por un monto de L. 2,990,692.87 que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	2,970,493.73	26 de julio de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

en el contrato N° 08-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS S.DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
- L. 68,708.81	Ampliación de tiempo y monto	Obra que aumenta, obra que disminuye y obra nueva, según orden de cambio N° 1
	Ampliación de 80 días calendario en orden de cambio N° 2	Trámites de la ENEE
L. 48,509.66	Orden de cambio N° 3, por incremento en el monto del proyecto.	Obra que aumenta, obra que disminuye y obra nueva,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Salamá, Departamento de Olancho.	Salamá, Olancho	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 138.25M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas principales de vidrio y aluminio, puertas termo formadas con contramarco y moquetas de madera de color, ventanas de aluminio y vidrio fijo, cielo falso de fibra mineral, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, construcción de muro perimetral, Caseta de Vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Salamá, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 150 días calendario por un monto de L. 3,025,407.34 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	3,208,473.68	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

actividades descritas en el contrato N° 09-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Lempira, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo L.183,066.34	Variaciones en el alcance y duración Ampliación de 60 días calendario en Orden de Cambio N° 1 Ampliación de 60 días calendario según Orden de Cambio N° 2 Ampliación de 60 días calendario según Orden de Cambio N° 3 Ampliación de 40 días calendario según Orden de Cambio N° 4	Razones de los cambios antes mencionados Temporada lluviosa, escases de materiales pétreos, Pandemia COVID y tramites con la ENEE. Incremento de obras contratadas, disminución de obras y obra nueva del proyecto Tramites ENEE Tramites ENEE
--	--	---

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Yuscarán, Departamento de El Paraíso.	Yuscarán, Departamento de El Paraíso.	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 712.88 m2, con estructura de concreto reforzado, La parte central del techo está compuesta por una losa de concreto que será utilizada para instalar equipo de aire acondicionado, La parte frontal se ha diseñado un techo con cubierta de teja de barro sobre lámina y estructura metálica. La fachada frontal del edificio contiene puertas y ventanas de forma rectangular con marcos de concreto simulando piedra, cornisas de entrepiso y cornisa superior. Las paredes serán de bloque, repelladas pulidas y pintadas, en el interior se tienen paredes de tabla yeso para definir áreas. Se incluye realizar una restauración en la pared existe de acuerdo a las indicaciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Para garantizar una buena ventilación e iluminación natural, se incluye ventanales de aluminio color blanco y vidrio natural en todas las oficinas. Se considera la construcción de una cisterna con capacidad de almacenamiento de agua Los aparatos sanitarios a utilizar son de tanque de bajo consumo de agua, así como los grifos y se ha considerado el uso de aparatos sanitarios anti vandálicos en las celdas.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

				El sistema eléctrico incluye el suministro e instalación de extensión de línea de media tensión estructuras y postes de concreto, cambio de postes existentes, acometida especial para media tensión XLPE al 133%, reguladores de voltaje de media tensión, dos transformadores de media tensión, generador, transfer automático, tablero de distribución principal, sub tableros de fuerza e iluminación y aire acondicionado para ambos niveles, banco de capacitores, protectores de transientes, sistema de iluminación, de fuerza, aire acondicionado, voz y datos, cámaras, detección de incendios que incluye la instalación de extintores, pararrayos e iluminación de emergencia.
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, se realizará en un plazo de 300 días calendario por un monto de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	17,298,532.65	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

L. 16,740,752.12 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 10-2021, firmado entre el Poder Judicial y SERDICON, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
557,780.53	Incremento de obra y Ampliación de 95 días calendario según Orden de Cambio N° 1	Varios cambios en la ejecución del proyecto en cuanto a la disminución, incremento de obra y obra nueva, lograr con esos cambios que las mismas sean finalizadas de manera óptima.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara	San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 98.25 M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral, fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, construcción de muro perimetral, Caseta de Vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 180 días calendario por un monto de L. 4,286,797.98 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 4,107,655.43	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

actividades descritas en el contrato N° 11-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
	Ampliación de 39 días calendario	Por problemas al inicio de la construcción con relación al permiso de construcción, además por las condiciones climáticas y tramites en la ENEE, según orden de cambio N° 1.
	Ampliación de 60 días calendario según Orden de Cambio N° 2	Cambio de diseño de línea primaria y otros trámites con la ENEE
- L. 179,142.55	Monto y ampliación de tiempo 80 días calendario según orden de cambio n° 3	Varios cambios en la ejecución del proyecto en cuanto a la disminución, incremento de obra y obra nueva, lograr con esos cambios que las mismas sean finalizadas de manera óptima.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira	Gracias, Departamento de Lempira.	Dotar a dicha ciudad de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio judicial de 1400 m2, El proyecto consiste en la construcción de un Edificio Judicial con un área de 1,400 M2, de dos niveles, distribuidos de la siguiente manera: En el primer nivel estará la Corte de Apelaciones que contará con 3 oficinas para magistrados, salón del pleno, atención al público, área de espera, archivo, cocineta, comedor y baños para empleados, el Juzgado de Paz que tiene 2 oficinas, atención al público, área de espera, archivo, cocineta, comedor y baños para empleados y el cuarto de Infotecnología. Además del Tribunal de Sentencia con 3 oficinas para los jueces, atención al público, área de espera, archivo, cocineta, comedor y baños para empleados, área de personal de aseo, cuartos de máquinas, núcleo de baños para el público, vestíbulo de entrada, finalmente en el lado exterior, se encuentran 4 celdas del Juzgado de Letras. En el segundo nivel se encuentra el Juzgado de Letras, que contará con 6 oficinas para jueces, área para asistentes del Juzgado, área de lectura para el usuario, atención al público, archivos, baños para empleados, cocineta, comedor para empleados, gradas metálicas de acceso de imputados y dos salas de audiencias medianas. Además, en este nivel estará la Sala de Audiencia grande del Tribunal de Sentencia con cuartos de

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

				testigos, celdas, una oficina de Juez, sala de deliberaciones y sala para la Defensa Publica. Finalmente tendremos los espacios auxiliares como son cuartos de máquinas, monitoreo, Infotecnologia, núcleo de baños, oficina de Administración y una bodega.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 53,826,785.85 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 12-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	53,846,604.87	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

Obras dependencia Poder Judicial.	Físicas del							
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 19,819.02	Por disminución de obras, incremento de obras contratadas, obra nueva	Cambio e incrementos de actividades del proyecto de acuerdo a Orden de Cambio N° 1

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial del Juzgado de Paz del Municipio de Oropolí, Departamento de El Paraíso.	Oropolí, Departamento de El Paraíso	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 138.68 M2 de construcción, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas de madera de color y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral, fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, construcción de muro perimetral, Caseta de Vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial del Juzgado de Paz del Municipio de Oropolí, Departamento de El Paraíso, se realizará en un plazo de 150 días calendario por un monto de L. 3,370,581.08 que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	3,411,046.39	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

en el contrato N° 14-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 41,572.68	Ampliación de 75 días calendario en Orden de Cambio N° 1	Ampliación de obra, por condiciones de terreno y tramites ENEE
- L. 1,107.37	Ampliación de 60 días calendario en Orden de Cambio N° 2.	Por obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta, obra nueva y ampliación de tiempo por tramites de la ENEE.
	Ampliación de 36 días calendario en Orden de Cambio N° 3.	tramites ENEE
	Ampliación de 25 días calendario en Orden de Cambio N° 4.	tramites ENEE

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio del Juzgado de Paz del Municipio de Caridad, Departamento de Valle.	Caridad, Departamento de Valle.	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de bloque de aproximadamente 98.25 M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC, estructura metálica y cubierta de aluzinc, construcción de muro perimetral, Caseta de Vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio del Juzgado de Paz del Municipio de Caridad, Departamento de Valle, se realizará en un plazo de 150 días calendario por un monto de L. 3,064,125.21 que incluye todas las actividades descritas en el contrato	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	2,823,525.71	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

N° 13-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa LEMPIRA S. DE R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
- L. 240,599.50	Ampliación de 30 días calendario en Orden de Cambio N° 1 Cambio de obras y ampliación de tiempo de 40 días calendario. Ampliación de 40 días calendario en Orden de Cambio N° 3 Ampliación de 36 días calendario en Orden de Cambio N° 4	Por temporada lluviosa y tramites ENEE Disminución de obras, incremento de obras contratadas, obra nueva y ampliación de tiempo, de acuerdo a Orden de Cambio N° 2. Tramites con la ENEE Tramites con la ENEE

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Ampliación y Remodelación del Edificio Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro.	El Progreso, Departamento de Yoro.	Ampliar y mejorar el espacio físico de varias Dependencias del Poder Judicial de El Progreso, Yoro, para el óptimo desarrollo de las actividades y los servicios que se prestan a los usuarios de dicha ciudad.	El proyecto consiste en la construcción de obras nuevas y reparación de las instalaciones actuales, se le harán las obras siguientes: Continuación de construcción de la cimentación en la segunda planta, losa de bovedilla, paredes de bloques repelladas y pulidas, piso granito, construcción de rampa de gradas, suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral, ventanería similar a la existente, puertas de madera y de vidrio, pintura general y balconería en ventanales del primer nivel, instalaciones eléctricas como ser: sistema de aire acondicionado, de comunicación telefónica y de datos.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Ampliación y Remodelación del Edificio Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, se realizará en un plazo de 12 meses por un monto de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	37,173,064.75	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

L. 36,959,223.86 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 17-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Ingenieros Calona de Honduras S, de R.L. DE C.V. con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 213,840.89	Ampliación de tiempo de 60 días calendario de acuerdo a orden de cambio N° 1 Cambio de actividades del proyecto de acuerdo a orden de cambio N° 2	Por suspensión de labores de forma parcial, debido que aún se encuentra personal de Poder Judicial en el primer nivel de dicho edificio, dificultando las actividades de demolición. Por incremento de obras no contratadas

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de Comayagua y rehabilitación del edificio anexo del Poder Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.	Comayagua, Departamento de Comayagua.	Ubicar varias dependencias que funcionan en locales arrendados y así permitir que los empleados cuenten con un espacio digno para el desarrollo de las actividades.	El inmueble a construir consiste en un edificio de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y muebles modulares. Rehabilitación Edificio Anexo de Comayagua con 1,650.28 M2 de construcción, incluye demoliciones de paredes en mal estado; desmontajes de cielos, techo, sanitarios, puertas, pisos, zócalos, molduras (todo en mal estado), apertura de boquetes, ventanas, instalaciones hidrosanitarias, muebles fijos, caseta de vigilancia, mejoramiento de pavimento, jardinería, e instalaciones eléctricas

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio Judicial de Comayagua y rehabilitación del edificio anexo del Poder Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 55,766,526.87 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 18-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Ingenieros INDET con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	56,004,173.31	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 237,646.44	Orden de Cambio N° 1 por monto y ampliación de tiempo	Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro.	Olanchito, Departamento de Yoro.	Ubicar varias dependencias que funcionan en locales arrendados y así permitir que los empleados cuenten con un espacio digno para el desarrollo de las actividades.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de dos niveles de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, Instalaciones Eléctricas e instalaciones hidrosanitarias y muebles modulares.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 37,436,728.43, que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	37,436,728.43	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

actividades descritas en el contrato N° 19-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de molduras en fachadas, cielo falso exterior y cambio de cubierta de techo en el Edificio Judicial de Tocoa, Departamento de Colón	Tocoa, Departamento de Colón	Permitir que los empleados realicen sus funciones en debida forma, sin riesgo de que ocurran daños al equipo, mobiliario y documentos asignados.	El proyecto consiste en: Cubierta de Techo. Consiste en el cambio de la cubierta de techo, suministro y sello de tornillos de fijación, cambio de capotes dañados, instalación de flashing, cambio de canales metálicos y de PVC, construcción de fascia metálica, pintura de estructura de techo e impermeabilizado de losa de azotea, Cielo Falso y Molduras. Se incluye el entabicado de paredes exteriores, la reconstrucción de molduras de Durock, demolición de cielo falso exterior y construcción de nuevos cielos exteriores de PVC., y Pintura Exterior. Se ha considerado efectuar la pintura de las estructuras nuevas de durock, pintura de paredes en el área del frontón, pintura de capiteles de columnas, pintura de detalles arquitectónicos y el suministro e instalación de rotulo del edificio.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción de molduras en fachadas, cielo falso exterior y cambio de cubierta de techo en el Edificio Judicial de Tocoa, Departamento de Colón", se realizará en un plazo de 120 días calendario por un monto de L. 2, 012,215.94 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 01-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería S. de R.L. de C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 2,191,876.35	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

Poder Judicial.							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 179,660.41	Orden de cambio N° 1	Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de paz del Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira	San Rafael, Departamento de Lempira	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de aproximadamente 98.25 M2 de construcción, repellido, pulido, pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, caseta de vigilancia, muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción del Edificio para el Juzgado de paz del Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira", se realizará en un plazo de 180 días calendario por un monto de L. 5,132,633.41 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 5,132,633.41	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

actividades descritas en el contrato N° 03-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio judicial para el Juzgado de Paz del municipio de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán.	Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán.	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de 126.54 M2 repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio de vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, caseta de vigilancia, muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción del Edificio judicial para el Juzgado de Paz del municipio de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 210 días calendario por un monto de L. 4,086,210.22 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	4,086,210.22	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

actividades descritas en el contrato N° 02-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro perimetral, caseta de vigilancia y reparaciones varias en el Edificio del Juzgado de Paz del Municipio de Santa Fé, Departamento de Colón.	Santa Fé, Departamento de Colón	Mejorar las instalaciones del Juzgado para salvaguardar la integridad de los usuarios, así como de los funcionarios y de los empleados que hacen uso de estas instalaciones.	El proyecto consiste en la construcción del muro perimetral, caseta de vigilancia, reparaciones varias, pintura general, Instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción de muro perimetral, caseta de vigilancia y reparaciones varias en el Edificio del Juzgado de Paz del Municipio de Santa Fé, Departamento de Colón, se realizará en un plazo de 90 días calendario por un monto de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	2,399,637.39	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

L. 2,220,773.12 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 04-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
178,864.27	Orden de Cambio N° 1 por monto y ampliación de tiempo	Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.	Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de 84.00 M2 repellido, pulido y pintado, piso de granito, puerta de aluminio y vidrio, puertas termo formadas con contramarcos y moquetas de madera de color, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, caseta de vigilancia, muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 150 días calendario por un monto de L. 3,170,966.44 que	Departamento de Obras Fisicas	Poder Judicial			En ejecución	3,170,966.44	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 09-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del municipio de Dulce Nombre, Departamento de Copán.	Dulce Nombre, Departamento de Copán.	Dotar a dicho municipio de un edificio Propiedad del Poder Judicial, para el desarrollo óptimo de sus actividades.	El proyecto consiste en la construcción de 98.25 M2 repellido, pulido y pintado, piso de granito, puerta de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, caseta de vigilancia, muros, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción del Edificio para el Juzgado de Paz del municipio de Dulce Nombre, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 180 días calendario por un monto de L. 3,581,801.95 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	3,581,801.95	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

actividades descritas en el contrato N° 07-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de molduras en fachadas, cielo falso exterior y cambio de cubierta de techo en el Edificio Judicial de Yoro, Departamento de Yoro.	Yoro, Departamento de Yoro	Mejorar las instalaciones del edificio Judicial de Yoro, realizando mejoras en diferentes áreas de dicho edificio.	El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo, cielo falso, pintura exterior, construcción completa de molduras, suministro e instalación de rotulo exterior e impermeabilizado de losa de azotea.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Construcción de molduras en fachadas, cielo falso exterior y cambio de cubierta de techo en el Edificio Judicial de Yoro, Departamento de Yoro, se realizará en un plazo de 120 días calendario por un monto de L. 2,419,301.27 que incluye todas las actividades descritas en el contrato	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Trámite de anticipo	2,419,301.27	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE JULIO DE 2022

N° 10-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERÍA S, DE R.L. DE C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

30 DE JULIO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de cubierta de techo y construcción de molduras en fachadas exteriores en el Edificio Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.	Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara	Mejorar las instalaciones del Edificio Judicial de Santa Bárbara realizando mejoras en diferentes áreas de dicho edificio.	El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo, cielo falso, pintura y acabado, Construcción molduras e impermeabilizado de losa de azotea.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto "Cambio de cubierta de techo y construcción de molduras en fachadas exteriores en el Edificio Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 120 días calendario por un monto de L. 2,597,781.31 que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Trámite de anticipo	2,597,781.31	

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE JULIO DE 2022

en el contrato N° 11-2022, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



Ing. Delfina María Solorzano
Departamento de Obras Físicas