



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Carlos Humberto Santos	EDUCACION	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL (120 Mt) EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO FLORIDA COPAN	El Retiro	Dotar al edificio del kínder de la comunidad de una cerca que brinde seguridad tanto a los niños maestro como al bien inmueble	El proyecto consiste en construcción de 120 metros de cerca perimetral con maya ciclón, tubo hg y paredes de bloque	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/ VISION MUNDIAL	120,000.0	15/12/2020	FINALIZADO	120,000.00	01/09/2022	10,625.00 (MANO DE OBRA)	Ninguna	s/d
2	Rigoberto Hernandez Orellana	EDUCACION	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL (120 Mt) EN EL KINDER DEL BARRIO LOS LAURELES FLORIDA COPAN	Los Laureles	Dotar al edificio del kínder del barrio los Laureles de una cerca que brinde seguridad tanto a los niños maestro como al bien inmueble	El proyecto consiste en construcción de 52 metros de cerca perimetral con maya ciclón, tubo hg y paredes de bloque	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/ VISION MUNDIAL	120,000.0	15/12/2020	FINALIZADO	120,000.00	20/08/2022	10,625.00 (MANO DE OBRA)	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
3	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 609 METROS CUADRADOS, TRAMO JOSUE MEJIA-ANGEL RODRIGUEZ, BARRIO EL ALTO FLORIDA COPAN	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 609 M2 en el barrio El Alto tramo Josué Mejia-Angel Rodríguez	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	189,300.00	15/12/2020	finalizado	189,300.00	02/12/2021	39,900.00 (PAGO DE ARENA, Y GRAVA)	Ninguna	s/d
4	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 609 METROS CUADRADOS, TRAMO JOSUE MEJIA-ANGEL RODRIGUEZ, BARRIO EL ALTO FLORIDA COPAN	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 609 M2 en el barrio El Alto tramo Josué Mejia-Angel Rodríguez	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	189,300.00	15/12/2020	finalizado	189,300.00	02/12/2021	83,000.00 (PAGO DE CEMENTO)	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
5	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 254 METROS CUADRADOS, TRAMO JOSUE OSMAN AGUILAR-SILVIA RIVAS	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 254 M2 en el barrio El Alto tramo Osman Aguilar-Silvia Rivas	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	80,150.00	15/12/2020	finalizado	80,150.00	26/11/2021	22,750.00 (PAGO DE MANO DE OBRA)	Ninguna	s/d
6	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 254 METROS CUADRADOS, TRAMO JOSUE OSMAN AGUILAR-SILVIA RIVAS	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 254 M2 en el barrio El Alto tramo Osman Aguilar-Silvia Rivas	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	80,150.00	15/12/2020	finalizado	80,150.00	26/11/2021	42,000.00 (PAGO DE CEMENTO)	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
7	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 254 METROS CUADRADOS, TRAMO JOSUE OSMAN AGUILAR-SILVIA RIVAS	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 254 M2 en el barrio El Alto tramo Osman Aguilar-Silvia Rivas	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	80,150.00	15/12/2020	finalizado	80,150.00	26/11/2021	17,550 (PAGO DE ARENA Y GRAVA)	Ninguna	s/d
8	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 254 METROS CUADRADOS, TRAMO JOSUE OSMAN AGUILAR-SILVIA RIVAS	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 254 M2 en el barrio El Alto tramo Osman Aguilar-Silvia Rivas	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	80,150.00	15/12/2020	finalizado	80,150.00	26/11/2021	12,180.00 (PAGO DE CEMENTO)	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
9	MARIO ROBERTO VASQUEZ	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 496 METROS CUADRADOS, TRAMO ANTONIO PORTILLO-ANGELA VELIZ BARRIO EL ALTO FLORIDA COPAN	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 496 M2 en el barrio El Alto tramo Antonio Portillo-Angela Veliz	El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	127,000.00	15/12/2020	finalizado	127,000.00	02/12/2021	50,400.00 (PAGO DE MANO DE OBRA)	Ninguna	s/d
10	Francisco Madrid Flores	Agua y saneamiento	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS FLORIDA COPAN	POTRERILLOS	MEJORAR EL ACCESO A CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, FLORIDA COPAN	El proyecto consiste en la reparación del sistema de agua de dicha comunidad lo que incluye construcción de tanque nuevo, red de distribución y obra toma así como la reparación del tanque existente	El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	426,000.00	15/11/2021	En ejecución	426,000.00	02/11/2021	25,000.00 (PAGO DE MANO DE OBRA)	Ninguna	s/d




Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal