



Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
Trimestre: 2



**Institucion:** 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

**Misión:**  
SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, TECNICA Y CAPTADORA DE RECURSOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL, EN ALIANZA CON SOCIOS ESTRATEGICOS PARA DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRPYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE NACION Y VISION

**Objetivos:**

01	Mejorar el acceso a centros educativos debidamente equipados.
02	Fomentar el Desarrollo, Convivencia y Seguridad de los Barrios Urbanos Marginales
03	Aumentar la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica de la Población más Pobre.
04	Mejorar las Condiciones de la Red Vial Rural del País.
05	Aumentar la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
06	Incrementar las Capacidades de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños para Adaptarse y Mitigar los efectos del Cambio Climático.
07	Incrementar el Acceso a Energías Renovables y Tecnologías de Irrigación para la Población en Zonas Rurales.

**Programa:** 11-INFRAESTRUCTURA RURAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Conexiones de Saneamiento Entregadas BANCO MUNDIAL Y BCIE	564	CONEXION	S	2,629.00	0.00	35,033,546.00	0.00	0.00	18,097,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097,526.00
02	CONEXIONES DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION ENTREGADAS BANCO MUNDIAL Y BCIE	564	CONEXION	S	951.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
03	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS BANCO MUNDIAL Y BCIE	53	KILOMETRO	S	27.77	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
04	PAVIMENTACION CASCO URBANO BANCO MUNDIAL Y BCIE	53	KILOMETRO	S	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	CONEXIONES DE SISTEMA DE AGUA ENTREGADA BANCO MUNDIAL Y BCIE	564	CONEXION	S	2,375.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5,987.57</b>		<b>35,033,546.00</b>	<b>771.53</b>		<b>18,097,526.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>771.53</b>		<b>18,097,526.00</b>	<b>12.89</b>		<b>51.66</b>	

**Programa:** 12-INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos	101	CENTRO EDUCATIVO	S	13.00	0.00	39,792,550.00	0.00	0.00	1,044,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,633.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>13.00</b>		<b>39,792,550.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,044,633.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,044,633.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.63</b>	

**Programa:** 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Obras de Infraestructura	538	OBRA	S	35.00	0.00	95,611,158.00	0.00	0.00	22,011,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,011,102.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>35.00</b>		<b>95,611,158.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,011,102.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,011,102.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23.02</b>	

**Programa:** 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Sistemas de riego entregados a los PIAH	1013	SISTEMA DE RIEGO	S	0.00	0.00	907,737.00	0.00	0.00	115,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,697.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>907,737.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,697.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,697.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.75</b>	

**Programa:** 17-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Sistemas de riego entregados	1013	SISTEMA DE RIEGO	S	6.00	0.00	14,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>6.00</b>		<b>14,890,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>Total Institución:</b>					<b>6,041.57</b>		<b>186,234,991.00</b>	<b>771.53</b>		<b>41,268,958.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>771.53</b>		<b>41,268,958.00</b>	<b>12.77</b>		<b>22.16</b>	
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>6,041.57</b>		<b>186,234,991.00</b>	<b>771.53</b>		<b>41,268,958.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>771.53</b>		<b>41,268,958.00</b>				