

**Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS Abril 2022**

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L 84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	100%		L 84,210.00	pendiente cierre administrativo
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L 250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	99%		L 499,765.55	Aperturado pendiente cierre administrativo
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
4	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			
5	Suministro para la adquisición para la climatización de 7 pisos del edificio torre futura		NO. L.P.N. 09-2021-RNP		RNP	RNP	DYAL	95%			pendiente adenta de actividades
6	suministro he instalacion de mobiliario				RNP	RNP	Industrias Panavisión, S.A. de C.V.	95%			pendiente instalacion de cocinas
7	Catalogo BIM 298 RCM				RNP-UNION EUROPEA	RNP	CONSULTORES	100%			elaboracion de ficha tecnica final
8	Supervisión mantenimiento y reparacion de locales y equipo del RCM de Villatoro		CM-GC-RNP-2021-174		RNP	RNP	Constructora Valladares Diaz S. de R.L.	100%			no se ha entregado debido a que el apoderado legal se niega a finiquitar el proceso
9	Readecuacion Sotano 3				RNP	RNP	MAFER	70%			
10	Instalacion de aire acondicionado en RCM Danli				RNP	RNP	GEOTO S de RL de CV	70%			
11	Readecuacion Edificio BANIFINAN		CM-GC-RNP-2021-366		RNP	RNP	Constructora Valladares Diaz S. de R.L. Industrias	100%			pendiente firma de acta de recepcion
12	suministro e instalacion de ventanillas de San Pedro Sula		CM-GC-RNP-2022-066		RNP	RNP	Panavisión, S.A. de C.V.	100%			pendiente firma de acta de recepcion
13	Suministro e instalacion de aire acondicionado ventanillas auxiliares San Pedro Sula		CM-GC-RNP-2022-64		RNP	RNP	Productos universales s. de RL. De C.V.	100%			

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas

