



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Terminación del Proyecto de agua Potable Barrió Arriba el Tablón.	17,800.00	17,800.00

Edwar Noé Álvarez



Identifica	ación del Proyecto	
Encargado de la supervisión del Proyecto	Edwar Álvarez	
Sector, Sub sector	Dos	
Nombre del Proyecto	Terminación del Proyecto de agua Potable	
Ubicación del Proyecto	Aldea del Tablón	
Propósito	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector ya que no cuentan con el vital líquido lo que es agua Potable.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Agua Potable	
Elabora	ción del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)		
Impacto Ambiental		
Impacto en el terreno y asentamientos		
Detalle del Encargado del Proyecto	Tomas Reyes Morazán 0819-1966-00128	
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	17,800.00	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	01-4-2016	
Estado del Proyecto (actual)	Terminación	
Costo de Finalización (proyectado)		
Fecha de Finalización (proyectada)	11-04-2016	
Ejecuci	ón del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambiaos antes mencionados	Ninguno	

Edwar Noé Álvarez Dep. Desarrollo Comunitario-





NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Electrificación del campo de Futbol Las Crucitas	LPS. 159,797.34	LPS. 159,797.34

Edwar Noé Álvarez Flores Desarrollo Comunitarios



Identifica	ción del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez	
Sector, Sub sector	Dos	
Nombre del Proyecto	Electrificación de campo de futbol	
Ubicación del Proyecto	Aldea Las Crucitas	
Propósito	Brindar un lugar de recreación para niños, jóvenes y adultos.	
Descripción del Proyecto	Ilumina los campos con lámparas para una mayo recreación	
Elaborac	ción del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)		
Impacto Ambiental		
Impacto en el terreno y asentamientos		
Detalle del Encargado del Proyecto	RAMON EDGARDO PAZ 0803-1977-00115	
Fuentes de Financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	LPS. 159,797.34	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	06-03-2014	
Estado del Proyecto (actual)	Terminado	
Costo de Finalización (proyectado)		
Fecha de Finalización (proyectada)	31-05-2016	
Ejecuci	ón del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambiaos antes mencionados	Ninguno	

Edwar Noé Álvarez





PROYECTO	Electrificación del campo de Futbol Las Animas	PROYECTO	PROGRAMADO ANUAL
1		LPS. 159,797.34	LPS. 159,797.34
DE D	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO

Edwar Noé Álvarez Flores

Desarrollo Comunitarios



Identifica	ación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez	
Sector, Sub sector	Dos	
Nombre del Proyecto	Electrificación de campo de futbol	
Ubicación del Proyecto	Las Animas	
Propósito	Brindar un lugar de recreación para niños, jóvene adultos	
Descripción del Proyecto	Iluminación de los campos con 6 lámparas de 1500w para una mayor recreación	
Elaborac	ción del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)		
Impacto Ambiental		
Impacto en el terreno y asentamientos		
Detalle del Encargado del Proyecto	ISIDRO ARNALDO ARCHAGA 0803-1954-00277	
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	LPS. 159,797.34	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	06-03-2014	
Estado del Proyecto (actual)	Terminado	
Costo de Finalización (proyectado)		
Fecha de Finalización (proyectada)	31-05-2016	
Ejecuci	ón del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambiaos antes mencionados	Ninguno	

Edwar Noe Alvarez





NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Reparación de el edificio de capacitaciones en Agalteca	LPS.50,000.00	LPS. 50,000.00

Edwar Noé Álvarez Flores

Desarrollo Comunitarios



Identifica	ación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez	
Sector, Sub sector	Dos	
Nombre del Proyecto	Reparación de el edificio de capacitaciones	
Ubicación del Proyecto	Aldea de Agalteca	
Propósito	Reparación de edificio para recibir todo tipo de capacitaciones	
Descripción del Proyecto	Reparación de el edificio de capacitaciones	
Elaborae	ción del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)		
Impacto Ambiental		
Impacto en el terreno y asentamientos		
Detalle del Encargado del Proyecto	RIGO MARTIN LOPEZ 0803-1984-00142	
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	LPS. 50,000.00	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	16-01-2016	
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción	
Costo de Finalización (proyectado)		
Fecha de Finalización (proyectada)	31-05-2016	
Ejecuci	ón del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambiaos antes mencionados	Ninguno	

Edwar Noe Alvare





NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Electrificación del campo de Futbol en Moya	LPS. 159,797.34	LPS. 159,797.34

Edwar Noé Álvarez Flores Desarrollo Comunitarios



Identifica	ación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez	
Sector, Sub sector	Dos	
Nombre del Proyecto	Electrificación del campo de Futbol	
Ubicación del Proyecto	Concepción de Moya	
Propósito	Lograr que los jóvenes puedan tener un lugar a donde pueden practicar deporte y así evitar men delincuencia.	
Descripción del Proyecto	Electrificación del campo de Futbol	
Elaborac	ción del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)		
Impacto Ambiental		
Impacto en el terreno y asentamientos		
Detalle del Encargado del Proyecto	Juan Ramón Paz 0803-1983-00650	
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	LPS. 159,797.34	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	06-01-2014	
Estado del Proyecto (actual)	Terminado	
Costo de Finalización (proyectado)	LPS. 159,797.34	
Fecha de Finalización (proyectada)	03-31-2016	
Ejecuci	ón del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambiaos antes mencionados	Ninguno	

Edwar Noé Álvarez





NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	% ACUMULADO EJECUTADO
DE		EJECUTADO DEL	MENSUAL DEL MONTO
PROYECTO		PROYECTO	PROGRAMADO ANUAL
1	Mejoramiento al sistema de agua Potable en la Comunidad de Pirineo.	LPS 7,000.00	LPS. 7,000.00

Edwar Noé Álvar



Identifica	ción del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez	
Sector, Sub sector	Dos	
Nombre del Proyecto	Mejoramiento al sistema de agua Potable	
Ubicación del Proyecto	Comunidad de Pirineo	
Propósito	Mejorar el sistema de agua ya que en estos momentos no cuentan con el vital líquido.	
Descripción del Proyecto	Mejoramiento al sistema de agua Potable ya que el pozo que actualmente tiene la comunidad no tiene suficiente agua y decidieron hacer otro.	
Elaborac	rión del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)		
Impacto Ambiental		
Impacto en el terreno y asentamientos		
Detalle del Encargado del Proyecto	EDWIN YUVINI RIVERA 0819-1983-00276	
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	LPS. 7,000.00	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	15-04-2016	
Estado del Proyecto (actual)	En construcción	
Costo de Finalización (proyectado)		
Fecha de Finalización (proyectada)	31-05-2016	
Ejecucio	ón del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambiaos antes mencionados	Ninguno	

Edwar Noé Álvarez