

**Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS Agosto 2022**

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso		Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
				Anticipo o Avance de Obra								
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L	84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	100%		L 84,210.00	pendiente cierre administrativo
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L	250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	100%		L 499,765.55	finalizado/ revision de estimaciones
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L	-	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
4	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L	-	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			
5	Suministro para la adquisicion para la climatizacion de 7 pisos del edificio torre futura		NO. L.P.N. 09-2021-RNP			RNP	RNP		95%			pendiente adenda de actividades, listo para firma de contrato
6	suministro he instalacion de mobiliario					RNP	RNP	DYTAL Industrias Panavisión, S.A. de C.V.	95%			proceso de instalacion de cocinas
7	compra de materiales para acondicionamiento sotano S3		CM-GC-RNP-2022-206			RNP	RNP	Pinturas americanas	100%			
8	Biometricos S3		CM-GC-RNP-2022-216			RNP	RNP	DICOR	100%			trabajos recepcionados el 5 de agosto de 2022
9	suministro e instalacion aires acondicionados RCM Tela, Atlantida		CM-GC-RNP-2022-258			RNP	RNP	DICOR	100%			trabajos recepcionados el 18 de agosto de 2022
10	climatizacion data center		CM-GC-RNP-2022-204			RNP	RNP	IDC	5%			
11	Cerramiento con laminas S3		CM-GC-RNP-2022-207			RNP	RNP	IDC	100%			trabajos recepcionados el 5 de agosto de 2023

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Fisicas

