

**Oficio No. 451 -UTGP-2022**

Tegucigalpa, M.D.C., 1º. de Septiembre del 2022

Licenciado  
**CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA**  
Jefe Unidad de Transparencia / SESAL  
Su oficina

Estimado Licenciado Dávila Maradiaga:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

Por este medio me es grato dirigirme a usted, en respuesta al **Oficio No. 846-UT-2022** con fecha 29 de agosto 2022 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindando apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento, por lo que se adjunta cuadro donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como prestamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los Establecimientos de Salud como Oficinas Administrativas a nivel nacional.

Atentamente,

  
**ING. ELVIS ADALID ORELLANA**  
Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



📁 : Archivo  
**CON ADJUNTO**



Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como saludgobhn

Actualización de cartera de proyectos al 09 de septiembre del 2022								
#	Prioridad	Nombre del proyecto	Alcance	Estatus Actual	Actividades a realizar: Semana 28 Agosto al 02 de Septiembre	Avance %	Actividades a realizar: Semana 05 al 09 Septiembre	Comentario/Alerfas
1	Alta	Convenio Interconferencial de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Neonatal, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto. Gestión, Distribución y Recepción de Equipo.	Estatus General: En proceso firma de convenio por parte del Despacho de Salud. Ya se dictaminó que existe disponibilidad financiera a través de Oficio N.2421-2022-GA. Se envió Dictamen Legal a la Dra. Nerza Paz SUB-SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, Oficio No. 763-2022 UAL fecha 03 de agosto 2022.	1.La Dra Nerza Paz debe remitir la documentación al Secretario de Estado en el despacho de Salud Dr. José Manuel Matheu con toda correspondiente para la firma del convenio a través del OFICIO No. 1322-2022-SM/SIS con fecha 08 de agosto 2022. 2.Darle seguimiento a la firma del convenio entre el Despacho de SESAL y GLOBAL LINK		El jueves 8 de septiembre se envió por correo a la tecnico TRAMITES LEGALES RICCI SJAZO el Borrador del convenio que ya se había firmado por parte del ministro en un borrador sin cambiar fechas, se actualizo las fechas y se envió al Secretario General para su firma el día viernes 9 de septiembre 2022.	<b>Se debe solicitar nuevamente la firma del convenio por parte del señor Secretario de estado en el despacho de Salud DEBIDO A SU RETRASO DE 5 MESES DESDE QUE SE ORIGINO LA SOLICITUD.</b>
2	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente: Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Proceso iniciado, actualmente está en revisión de cada uno de los productos (cronograma de trabajo) que corresponden a la Etapa de diseño para cada uno de los hospitales, de acuerdo al tiempo establecido en el contrato.	1. Se finalizó la revisión de cronograma de trabajo de la firma contratada (TASH) por el diseño de (5 Hospitales) y se separaron observaciones, se espera recibir el cronograma final, para su aprobación el día 29 de agosto 2022.		1. Se revisó y aprobó el primer producto de la firma TASH, siendo el plan de trabajo para el diseño de las obras de los 5 hospitales. 2. Se envió N. 476-UTGP-2022 a DGRSS para la aprobación del primer producto y ser remitido a SPAS para los tramites administrativos correspondientes de pago.	Si la DGRSS no remite el Oficio N.476-UTGP-2022 a EAPAS-H no se podrá avanzar con el cronograma de trabajo ya aprobado.
3	Alta	Almacenes Biológicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	En proceso de formulación, esperando ser entregado el 12 de septiembre 2022. A la espera de contratación de 3 INEH (Ing eléctrico, Ing Civil y Arquitecto) que apoyaran con la supervisión del proyecto y otras funciones de UTGP.	1. Se finalizó los planos de obra civil del Almacén biológico ubicado en la Región de Santa Barbara 2. Se inició la elaboración de presupuesto de la Región de Santa Barbara el cual debe ser presentado el 12 de septiembre 2022. 3. Se inició el proceso de concurso para la contratación de los consultores.		Se tiene planificado para el 12/09/2022 entregar a la Jefatura de UTGP: Juego de planos, cantidades de obra civil y eléctrico, fichas de costos civil y eléctrico, presupuesto de las actividades y especificaciones técnicas para la construcción de almacén biológico en la ciudad de la Paz y Santa Barbara	
4	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dado el orden de inicio para su construcción.	No iniciado.	Actualmente se cuenta con los planos de referencia de la sala de Neumología Pediátrica de la etapa, en reunión sostenida el día 31 de agosto se comprometió el Hospital a compartir los planos y el hospital contratará a un ingeniero civil para realizar el presupuesto.			
5	Alta	Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dado el orden de inicio para su construcción.	Se entregaron en el 2021 planos y presupuesto de caseta para generador, especificaciones técnicas del generador eléctrico y transfer automático, elaboración de presupuesto y especificaciones técnicas del muro perimetral. El 5 de septiembre se inicia con la parte del equipamiento, se debe definir quien sera la unidad ejecutora para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitar financiamiento adicional por parte de JICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores y se requiere nota de solicitud firmada por el Dr. José Matheu, Secretario en el Despacho de Salud.	1. Se recibió comunicación por parte de JICA consultando si existe la posibilidad de reducir el alcance del proyecto, o si aumentar el presupuesto de contraparte para realizar el proyecto ya aprobado según el convenio. 2. El 25 de agosto se envió por parte del Jefe de UTGP las consultas recibidas a la Subsecretaría de Proyectos e Inversión respecto a si existe la posibilidad de reducir el edificio o aumentar el presupuesto el día 25 de agosto 2022, con esto se requiere se defina el alcance del proyecto, ya que JICA requiere conocer el presupuesto para la construcción del edificio donde funcionará el laboratorio lo antes posible.		1. En fecha 4 de Septiembre del 2022, se recibió comunicación a través de correo electrónico por parte de JICA solicitando una carta del Secretario de Estado en el Despacho de Salud solicitando fondos adicionales para la construcción del edificio del Laboratorio.	Se solicita a la Subsecretaría de Proyectos e Inversiones gestionar proceso de firma de Nota de Solicitud de Fondos Adicionales por parte del Dr. José Matheu, Secretario en el Despacho de Salud, en el formato sugerido por JICA.
6	Alta	Diseño y licitación para la construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil.	Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H/BD/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195.	1. Esta en proceso de reformulación del perfil del proyecto para SEFIN (se atendieron observaciones de SEFIN, UPEG y UTGP) para el viernes 2 de Septiembre 2022. 2. Revisión de elaboración de los TDRs del diseño y supervisión del nuevo Hospital Basico Roatan, para ser entregados el 2 de septiembre 2022.		1. Se finalizó la formulación del perfil en conjunto con UPEG. 2. Pendiente la aprobación de SEFIN y SESAL. 3. Se finalizó los TdR para el diseño y supervisión del Hospital basico de Roatan y se remitió a las Subsecretarías de la SESAL y se remitidos a AEPAS.	
7	Alta	Obras de preinstalación en Salas de Rayos X en INCP	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	En proceso de formulación de proyecto	1. Actualmente se cuenta con el levantamiento. 2. Trabajando en los planos para la readección de espacios.		1. Se está trabajando en los planos para la readección de espacios se entregara el viernes 16 de sep 2022	
8	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Deterioro debido a que no se han autorizado los usuarios por parte Banco central y tampoco se ha hecho la devolución de los fondos sujetos de embargo equivalentes a L. 18,832,351.17.	1. Se remitió al Banco Central los designados para el registro de firmas de la cuenta del programa a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a través de oficio el 10 de agosto 2022, se espera recibir respuesta del banco para registrar las firmas. 2. Se solicitó a través de la Subsecretaría de Proyectos vía Oficio 264-SPI-2022 el 22 de agosto 2022 al Despacho Ministerial donde solicita que se gestione a través de la Gerencia Administrativa la devolución de los fondos que fueron objeto de embargo a la SESAL por un monto de L. 18,832,351.17.		1. La Licda Daniel Reyes informó que se sostuvo reunión con autoridades de secretaria general para acelerar el proceso de devolución de fondos y la Licda para seguimiento al oficio N.2286-SG-2022 del 7/07/2022 sobre dictamen de adquisición de equipo antropométrico.	Acelerar la elaboración de dictamen legal en Secretaría General para que la Gerencia Administrativa haga devolución de fondos embargados a la cuenta de EUROSAN BUDGET
9	MEDIA-ALTA	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS DATOS EN UN 100% EN LOS HOSPITALES DE SAN LORENZO Y PUERTO CORTÉS.	Ejecución Financiera	Deteriorado.- se realizó reunión para socializar el estatus del proyecto y definir actividades previa a la ejecución presupuestaria. El sistema informático propuesto por Taiwan no cumple los requerimientos para cubrir las necesidades del Sistema de Salud Nacional, por lo que se espera esta a la espera de una nueva propuesta durante la tercer semana de Septiembre del 2022, según lo expresado por el Lic. Cesar Gonzalez Director de UGI. Es necesario definir por parte del Dr. José Matheu, Ministro de Salud, en que Hospitales se desarrollará el proyecto ya que inicialmente se incluyó Hospital de San Lorenzo y Hospital Puerto Cortés, sin embargo a la capacitación en Taiwan asistió el personal del Hospital Gabriela Alvarado y Hospital Puerto Cortés.	1. Se realizó Actualización del POA 2023 y fue cargado al SNIPH		1. Se realizó reunión el día Jueves 08/09/2022 a fin de conocer estatus del proyecto e iniciar con las actividades de actualización de documentos previo a la Ejecución Financiera. 2. El Lic. Cesar Gonzalez Director de UGI, informó que se llevo a cabo la gira de Capacitación a Taiwan en el mes de Agosto 2022, sin embargo no se puede dar seguimiento a la realización de los Talleres de Socialización del Sistema ya que el Sistema informático no reúne los requerimientos según las Necesidades Actuales del Sistema de Salud Nacional, por lo que se espera una propuesta mejorada del Sistema informático la tercer semana de Septiembre del 2022. 3. Se informó por parte del Director de la UGI que el personal que asistió a la capacitación en Taiwan fueron el Hospital Gabriela Alvarado y Hospital Puerto Cortés, es necesario definir si se excluye el Hospital de San Lorenzo, ya que en los documentos iniciales del Proyecto se había considerado.	

10	MEDIA-ALTA	Equipamiento, Infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección	Iniciado con el envío del informe de las necesidades de remodelación y equipamiento de todo el Hospital. En espera de asignación de fondos SERIN En espera de definición de la Unidad Ejecutora y firma de contrato o convenio Aun no se autorizó iniciar el componente Infraestructura por lo tanto no se ha asignado técnico responsable en infraestructura.	1. Se realiza programación de actividades para la verificación de equipo médico solicitado por autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas. 2. EL 1/09/2022 se programó reunión virtual con UPEG, UTGP y autoridades del Hosp. Mario Catarino Rivas que se llevará a cabo el día Viernes 09 de septiembre para discutir el informe y avances sobre el proceso del proyecto y validación de necesidades prioridad de equipamiento		1. Se llevó a cabo reunión programada el viernes 9/09/2022 2. Se programará una gira técnica en fechas del 19 al 23 de Septiembre para realizar un levantamiento de las obras a realizar así como un diagnóstico del equipo.	
11	MEDIA-ALTA	Adquisición, instalación y mantenimiento de acelerador lineal para tratamiento de pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe	Supervisión	En proceso de búsqueda de especificaciones técnicas	Se reunió el equipo de la SESAL y el Hospital San Felipe se definió: 1. Compartir planos y presupuesto de nuevos quifonfos realizados por alumnos de Jose Celso de Valle. 2. Se enviará etiqueta de la bomba de cobalto que se desea retirar. 3. Solicitar a JICA del documento de comprabante e entrega y condiciones de la bomba de cobalto para validar que se negoció con JICA y el proveedor en el año 2000. 4. Solicitar de información de LINAC especificando que desea donar por parte de la donación del niño con Cáncer con el objetivo de verificar especificaciones técnicas del equipo capacitación, mantenimiento e instalación.		1. Se recibió el documento de comprabante de entrega de la bomba de cobalto por parte de JICA. 2. Se envió al equipo de Hosp San Felipe recordatorio de compromiso de la reunión anterior y se consultara el viernes 9/9/2022 de dicho compromiso	
13	MEDIA	Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios	Conducción de 12 casetas para depósito de desechos y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. Seguimiento y cumplimiento de contrato. Inspección de las 12 casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y órdenes de cambio.	En proceso /Planta de Tratamiento Hospital Escuela según confirmación del Hospital, fue liberado el Almacén de Medicamentos .	1. Se tiene planificado dar orden de inicio para el Hospital de Manuel de Jesús Subirana el Progreso Caseta de Hospital Escuela y Puerto Cortes el 28 de Agosto del 2022. 2. Finalizada obra civil de hospital de Tocoa y pendiente por realizar los acabados. 3. Se presente que en la segunda semana de Septiembre se inicie con la planta de tratamiento de Hospital Escuela.		1. Se Realizó Gira por parte personal de UTGP del 03 al 09 de Sept 2022 con el propósito de Visita técnica de inspección para corroborar avances del proyecto "Construcción de Casetas de desechos Hospitalarios" en las ciudades de La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copan. 2. Realizar mediciones de avance de obra por cada actividad confrontado a los Hospitales: Enrique Aguilar Carroto, Hosp Juan Manuel Galvez y Hosp de Occidente. 3. Realizar planos de avance real o los Hospitales: Enrique Aguilar Carroto, Hosp Juan Manuel Galvez y Hosp de Occidente. 4. Cantabilizar y hacer observaciones a la empresa si fuese necesario sobre uso de materiales y ejecución de actividades a los Hospitales: Enrique Aguilar Carroto, Hosp Juan Manuel Galvez y Hosp de Occidente. 5. Se presente que en la segunda semana de Septiembre se inicie con la planta de tratamiento de Hospital Escuela.	
14	MEDIA	Construcción de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	actualmente se tiene que terminar toda la obra gis.	Se realizó Inspección el día jueves 25 de agosto 2022 encontrándose que para el tema eléctrico se debe solicitar el pago por instalación de KVA a instalar y 5% de calidad de mano de obra a la ENEE, para la aprobación de diseño. La Fundación Peña de Honduras OMO, ejecutora del Proyecto requiere saber quien es el responsable de realizar estos pagos si que no forman parte del contrato y para hacer el tramite se debe presentar tener la escritura publica del terreno, los fondos para pagar y a nombre de quien quedara registrado el medidor.		1. Se identificaron observaciones las cuales fueron notificadas a la Fundación el 06/09/2022 mediante correo electrónico. 2. Por parte de UTGP se menciona que el pago debe de realizarse por medio de la entidad ejecutora del proyecto.	Para el funcionamiento de la Gineco-Obstetricia se debe gestionar el pago de las KVA para esto la ENEE necesita primero aprobar el diseño eléctrico acompañado de la escritura del terreno, una vez aprobado es necesario realizar el pago de las KVA para lo cual se debe identificar los fondos para pagar la acometida a la ENEE.
15	MEDIA	Diseño de Caseta de generador eléctrico. Region de Francisco Morazan	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	No Inicialdo	Actualmente se ha priorizado la formulación de los almacenes biológicos.		1. Actualmente se ha diferido su formulación ya que se ha priorizado la formulación completa del proyecto de construcción de los almacenes biológicos en las regiones de La Paz y Santa Bárbara.	
16	MEDIA	Construcción de Salas Covid-19 Hospital Manuel de Jesús Subirana en Yoro y Hospital Tela Integrado en Tela, Atlántida	Inspección de Sitio Revisión de TDR para firma de diseño	En Proceso. Se finalizó la revisión de Términos de Referencia para firma de diseño para la parte civil, se encuentra pendiente la revisión de los TDR de la parte eléctrica la cual no se ha concluido debido a que se le ha dado prioridad a la formulación de los Almacenes Biológicos .	1. Se finalizó la revisión de Términos de Referencia para firma de diseño en la parte civil se espera concluir con la actividad el 06/09/22. 2. La revisión de Términos de Referencia de la parte eléctrica aún no inician por el cumplimiento de la asignación almacenes biológicos.		1. En proceso de revisión del documento de terminos de referencia parte eléctrica para la construcción, sin embargo se encuentra diferido su revisión ya que se ha priorizado la formulación completa del proyecto de construcción de los almacenes biológicos en las regiones de La Paz y Santa Bárbara.	
17	MEDIA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Detenido, se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos Transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP, en fecha 02/09/2022 se solicitó a FUMATREP mediante OFICIO 440-UTGP/2022 información sobre avance del proceso de desembolso por parte del PANI, manifestando FUMATREP mediante correo electrónico de fecha 06/09/2022 que se han apersonado a las oficinas del PANI y no les han recibido, por lo que no han logrado concretar cita con la Directora Ejecutiva PANI, Abg. Ana Julia Arana.	1. Se realizó certificación de obra #2 el 16/06/2022, la cual era requerida para desembolsos del PANI a la Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP), el proyecto no ha concluido, los trabajos pendientes se realizarán con fondos propios de Fumatre y se desconoce si requerirá certificación de avance de obra.		1. Se realizó certificación de obra #2 el 16/06/2022, la cual era requerida para desembolsos del PANI a la Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP), el proyecto no ha concluido, los trabajos pendientes se realizarán con fondos propios de Fumatre y se desconoce si requerirá certificación de avance de obra.	La empresa constructora no recibió pago por parte del PANI por lo que el proyecto lleva diferido por más de 3 meses y el costo de los materiales han aumentado y los materiales comprados y resguardados, en el lugar de construcción pueden ser robados. Por parte de UTGP se recomienda que las Autoridades de Salud puedan presionar para agilizar los pagos a la empresa y finalizar la construcción ya que este proyecto vendrá a beneficiar a la población de Puerto Cortés.
18	MEDIA	Funcionamiento de la red de frío para alimentación en el Instituto Nacional Cordón Pulmonar (INCP)	Seguimiento e Inspección	Se ha solicitado en reunión del 31 de agosto el reporte técnico y presupuesto de reparación de los equipos de la cadena fría que están fuera de servicio. Actualmente 5 equipos dañados.	En espera de información por parte del INCP		En espera de información por parte del INCP	
19	MEDIA	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Actualmente se ha realizado un avance en la formulación de la parte eléctrica, pendiente de realizar la parte civil.	1. Se realizó comunicación con el coordinador del proyecto por parte de Gestal que manifiesto que el proyecto esta en formulación y que el Hosp Escuela no ha tomado decisiones 2. No se realizó ninguna actividad, ya que no hay técnico asignado para la elaboración de planos y presupuesto.		1. Se ha priorizado la formulación del proyecto Almacenes Biológicos, y se enviara un oficio a Gestal solicitando la prioridad del proyecto al HEU.	
20	MEDIA-BAJA	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEE	Etapas 1: formulación de planos y presupuesto	se encuentra en etapa de rediseño debido a que el primer nivel de atención emitió opinión técnica con respecto a la propuesta de diseño presentada no cubría la necesidad de un centro de estabilización de emergencia..	1. Se reunió el 12 agosto 2022 el técnico asignado con la Subsecretaría de proyectos donde se dio la instrucción de elaborar nueva propuesta a más tardar el 9 de septiembre 2022.		1. Se están programando reuniones para definición de proyectos 2. No se avanzo en el diseño de nueva propuesta ya que el técnico asignado se encuentra de gira en el proyecto de Casetas de Desechos Sólidos	El Señor Ministro ha priorizado en medios de comunicación este proyecto, pero aún no se ha materializado la formulación del mismo

21	MEDIA-BAJA	Gamma Camara (Medicina Nuclear)	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	En proceso de que se concluyan las actividades complementarias por parte del Hospital de lo contrario no se pude instalar el equipo de la Gamma Camara	1. Se supervisó las tareas pendientes de sistema electrico del aire acondicionado de la sala Gamma Camara , se instaló el cableado del generador al panel. 2. Se revisó documentación de la compra de la UPS del equipo quedando pendiente el documento que determina la fecha de entrega. 3. Se gestiono solicitud de adquisición de radiofarmacos en el Hospital San Felipe. 4. Se gestionara solicitud de donación o de compra de cantidad de radiofarmacos para prueba de la Gamma Camara con el centro de cancer Emma Romero Callejas a través de la Subsecretaria de Proyectos. 5. Definición de Requerimiento para importación de radiofarmacos. 6. A través de Cancilleria se consultara la propuesta formal de SIMENIS para la vista de instalacion. 7. Se recomienda la adquisicon de Humidificadores para la sala del equipo.		1. Se hara comunicación con el equipo de San Felipe para verificar avances de los compromisos y se programara reunion de supervision .	
22	BAJA	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras /Hospital Escuela	Seguimiento e Inspección	Fase de inicio que en la última semana de septiembre de respuesta JICA en lo referente al tratamiento de residuos hospitalarios infecciosos que se harán en 11 Hospitales y 3 comunidades.	1. Se pretende que que en la segunda semana de septiembre de respuesta JICA en lo referente al tratamiento de residuos Hospitalarios infecciosos que se harán en 11 Hospitales y 3 comunidades.		1. Se pretende que en la última semana de Septiembre 2022 de respuesta JICA en lo referente al tratamiento de residuos Hospitalarios infecciosos que se harán en 11 Hospitales y 3 comunidades.	
23	BAJA	Ampliación y mejoras al Centro Integral de Salud (CIS) 3 de Mayo	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	Detenido se encuentran en proceso de rediseño arquitectónico y estructural en el cual ya se ha determinado el diseño de ampliación de los para el segundo nivel y elementos de demolición.	1. Obtener aprobación de la nueva propuesta arquitectónica por parte de las autoridades del Centro de Salud. 2. Desarrollar el diseño total de las obras identificadas. 3. Rediseño Estructural Finalizado		1. El Técnico asignado se encuentra de vacaciones se incorporará el 20/9/2022	
24	BAJA	Análisis y elaboración de presupuesto para reparación Área monitoreo, Oficinas y Salón de Reuniones UTGP	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	Finalizado, se realizo la formulación del proyecto del área Área monitoreo, Oficinas y Salón de Reuniones UTGP	1. Se realizaron planos y presupuestos de la ampliación de las oficinas de UTGP, los cuales fueron asignados al Arq Leopoldo Palma según Memorandum No. 086-AI-UTGP-2022 por la Coordinadora de Infraestructura. 2. Se entregaron los planos y presupuesto de la remodelación de Oficinas de UTGP, mediante Memorandum N. 118-AI-UTGP-2022 a la coordinadora de Infraestructura Arq. Daniela Godoy. 3. Se remitió documentación correspondiente a la Dra. Susni Montalvan Subsecretaria de Proyectos mediante oficio No. 365-UTGP-2022 con fecha 03 de Agosto 2022 sobre la ampliación y remodelación de las oficinas de la Unidad Técnica de gestión de Proyectos. 3. Se envió Oficio No. 215-SPH-2022 al señor ministro Dr. Matheu para la autorización de utilizar el espacio del salon que antes ocupaba el programa Activate.		No hay actividades debido al cumplimiento del alcance de UTGP con el proyecto.	1. Se deberá identificar los fondos para el proyecto y 2. Realizar los Terminos de referencia para la licitación del proyecto.
25	BAJA	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales en diferentes puntos fronterizos	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	Detenido : La unidad de Vigilancia no ha definido la gestion a seguir	1. Se realizó comunicación con la Dra. Sandra Villalvir de la UVS representante en la mesa de migración quien manifestó que ya se habían instalado las OSU en algunas entradas fronterizas pero faltan otros terrenos por identificar para retomar el proyecto.		1. No han tomado decisiones la UVS	
26	BAJA	Levantamiento de necesidades y formulación del proyecto de del área de Secretaría General de SESAL	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	Finalizado, se realizo la formulación del proyecto del área de Secretaría General.	1. Se realizaron planos y presupuesto, los cuales fueron remitidos según Memorandum No. 105-AI-UTGP-2022 en respuesta al Memo No. 086-AI-UTGP-2022 a la Coordinadora de Infraestructura Arq. Daniela Godoy. 2. Se envió oficio No. 289-UTGP-2022 de fecha 11 de Julio 2022 remitiendo la propuesta de diseño de adecuación de espacios para las oficinas de Secretaria General al abogado Alan Pineda /secretario general Sesal para revision y aprobación de las plantas de distribución (area de acuerdos, recepción de documentos y asesoría legal) 3. Actualmente la Secretaria General via telefono solicitó cambios al diseño los cuales seran realizados en la brevedad posible.		Se está preparando nueva propuesta de diseño.	
27	BAJA	Mejoras en clínica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta techo CIS Cantal	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	En proceso: Cambios de diseños	1. El Técnico asignado se encuentra de vacaciones y laborará la nueva propuesta de diseño y lo finalizara el 23 de sep. 2022.		En espera de entrega de nuevos planos	
28	BAJA	Readequación de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiorpulmonar	Inspección de obra y revisión de estimaciones para visto bueno.	Por terminar, actualmente se esta en revisión la estimación No. 4, se le dio visto bueno a la estimación 1, 2 y 3, y a la orden de cambio. Proyecto tiene que estar terminado el 31 de Agosto 2022 según agenda sin embargo se ha aprobado una extensión de tiempo por lo que se esta a la espera de la nueva fecha.	Se envió correo solicitando revisión de día estimación esperando según tecnico cumplir para el martes 30 de agosto 2022 la entrega. Se recomienda no ejecutar el último pago mientras no este respaldado el proyecto según contrato.		1. El 07/09/2022 se realizo visita de inspección al proyecto, se realizaron observaciones, se espera que la obra se entregue el 12/09/2022, si embargo según la inspección realizada no se logrará cumplir con esta fecha. Se recomienda no ejecutar el último pago mientras no este respaldado el proyecto según contrato.	
29	BAJA	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	En proceso : Se concluyo la elaboración de planos y presupuesto correspondiente al proyecto del Laboratorio los cuales serán remitidas a las autoridades del Hospital Puerto Lempira el lunes 12/09/2022 mediante correo electrónico. Actualmente se esta trabajando en la elaboración del presupuesto del equipo medico requerido Con la remisión de la formulación del Proyecto de Laboratorio se completa la formulación de los proyectos correspondientes al Hospital Puerto Lempira (Laboratorio Clínico, Lavandería, Caseta para Generador), para la parte complementaria de la mejora del Sistema Eléctrico las Autoridades del Hospital se comprometieron a contratar un ingeniero electrico.	1. Se inicio elaboración de Informe de equipamiento que será considerado cuando haya financiamiento, no se concluyo debido a que se dio prioridad al equipamiento de otros Hospitales como son San Felipe, Torax, San Francisco, San Marcos de Ocoatepeque). 2. Se elaboro Oficio 477-UTGP-2022, de remisión de entrega de Formulación completa del Proyecto (Planos, Presupuesto, Cantidades de Obra y especificaciones técnicas. 3. El informe de equipamiento aún se encuentra en proceso de elaboración ya que se dio prioridad al equipamiento de otros Hospitales como son San Felipe, Torax, San Francisco, San Marcos de Ocoatepeque).		1. Se realiza proceso de revisión y ajustes de planos del Proyecto de Laboratorio por parte de la Coordinadora de Área de Infraestructura, Arq. Daniela Godoy. 2. Se elaboro Oficio 477-UTGP-2022, de remisión de entrega de Formulación completa del Proyecto (Planos, Presupuesto, Cantidades de Obra y especificaciones técnicas. 3. El informe de equipamiento aún se encuentra en proceso de elaboración ya que se dio prioridad al equipamiento de otros Hospitales como son San Felipe, Torax, San Francisco, San Marcos de Ocoatepeque).	
30	BAJA	Hospitales Móviles	Apoya Técnico para la recepción	Esta detenido ya que la junta liquidadora de INVESTH no ha determinado como hara la entrega de los Hospitales móviles porque no quieren hacer ninguna inversión adicional	1. La comisión liquidadora de INVEST-H está definiendo los terminos en los que entregará los Hospitales Móviles a la SESAL.		1. La comisión liquidadora de INVEST-H está definiendo los terminos en los que entregará los Hospitales Móviles a la SESAL.	
31	BAJA	Edificio Rívera	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto	Se realizó el Levantamiento del tercer nivel.	1. A la espera de retomar la formulación de planos y presupuesto debido a que estan trabajando con almacenes biológicos a ser entregado el 12 de septiembre 2022.		1. A la espera de retomar la formulación de planos y presupuesto debido a que estan trabajando con almacenes biológicos a ser entregado el 12 de septiembre 2022.	

32		<b>Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Panamá, El Paraiso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Panamá</b> <b>Resolución DI-91/2020</b>	<b>Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones técnicas</b> <b>Aprobacion informes de equipamiento</b> <b>Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico</b> <b>Inspeccion obras presinstalacion (civiles y electricas )</b>	Etapa final entrega de los equipos (21 Items) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta eléctrica	1. Se realizo Informe de justificación de adjudicación del proyecto "Áreas Críticas del Hospital Gabriela Alvarado y el Hospital General de Santa Teresa, 2. Se colocó la orden compra a la espera de recepción de Equipo		1. Se colocó la orden compra a la espera de entrega del Equipo entre Octubre , Noviembre y Diciembre.
----	--	---	---	--	--	--	---