




Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Departamento de Ingeniería

Resumen de la Ejecución Física y financiera de proyectos

Periodo: Mes de junio/2016

PROGRAMA 22: Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VIGENTE		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE MES		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE	
INST.	GA	UE	ACT/OBRA			Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
120	08	38	002	CANALIZACIONES	M³	485,250	29,110,400.00	0.00	0.00	19,993.00	671,764.00	19,993.00	671,764.00	4%	2.3%
120	08	38	004	ESPIGONES	M³	11,850	23,701,000.00	3,064.00	4,713,262.00	0.00	0.00	3,064.00	4,713,262.00	26%	19.9%
120	08	38	006	ALCANTARILLAS	ML	180	9,852,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.0%
120	08	38	008	BORDOS	M³	400,000	29,175,326.00	0.00	0.00	17,737.00	485,816.00	17,737.00	485,816.00	4%	1.7%


Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez
Jefe Depto. Ingeniería



LEYENDA:

INST. = Institucion

GA = Gerencia Administrativa

UE = Unidad Ejecutora

ACT/OBRA = Actividad / obra

OBSERVACIONES: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y al avance parcial a la fecha, pendiente de facturación por parte de los proveedores.