

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2022 (SEPTIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	75.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	74.7%	66%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	22.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	66.4%	41.5%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
9	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III FASE 1.	06/07/2022	21/07/2022	Ejecutado con contratista MARCIO ARITA RIVERA	100.0%	100.0%	L. 27,200.00	L. -	FINALIZADO
10	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III, FASE 1, DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/07/2022	06/08/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	0.0%	0.0%	L. 45,000.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
11	REPARACIONES INTERNA ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES	01/08/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	95.0%	0.0%	L. -	L. -	EN EJECUCION
12	SIEMBRA DE 12,000 M2 DE SEMILLA DE GRAMA TIPO BERMUDA E INSTALACION DE GEO TEXTIL, MANO DE OBRA CALIFICADA EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES. CONTRATO #139-2022	11/07/2022	18/11/2022	Ejecutado por contratista LA FLORESTA	95.0%	0.0%	L. 659,000.00	L. -	EN EJECUCION
13	MANTENIMIENTO DE GRADERIAS (APLICACIÓN DE PINTURA), MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES EN CIUDAD DE COMAYAGUA CONTRATO #180-2022	16/08/2022	23/09/2022	Ejecutado por contratista LA FLORESTA	100.0%	100.0%	L. 554,875.00	L. -	FINALIZADO



14	CONSTRUCCION DE DUGOUTS Y TUNEL CON ESTRUCTURA ACM, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, CIUDAD DE COMAYAGUA. CONTRATO #190-2022	24/08/2022	03/10/2023	Ejecutado por contratista CONSTRU M.A.R.S DE R.L	100.0%	0.0%	L. 940,562.21	L. -	FINALIZADO
15	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA (CONSTRUCCION DE TECHO II NIVEL), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CIUDAD DE COMAYAGUA. CONTRATO # 173-2022	11/08/2022	18/11/2022	Ejecutado por contratista IRRRAEL PACHECO ARITA	70.0%	0.0%	L. 911,717.95	L. -	EN EJECUCION



 Ing. Marlon Eduardo Fuentes

 Jefe Obras Públicas