



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTÉS
TEL: (504) 2650-2180



Heydi Lizeth Gonzales Betancour
Oficial de Información Pública
Su oficina.

Reciba un atento y respetuoso saludo y a la vez deseando éxitos en sus funciones diarias.

En relación a la Inversión Física que realiza la Municipalidad en sus edificios, bienes de uso y construcciones se detalla la inversión correspondiente al mes de septiembre del 2022, a continuación:

Código Presupuestario	Total Afectado	Fecha	Descripción
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 14,520.00	10/09/2022	ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 MODULOS COMERCIALES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, EN LA COL. SANTA FE, EN EL CUAL SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES: 60 M2 DE REPELLO Y PULIDO DE PAREDES, DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 18,600.00	16/09/2022	ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 MODULOS COMERCIALES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, EN LA COL. SANTA FE, EN EL CUAL SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES: 30 ML INSTALACION DE PARED CUBRE TECHO CON PANELIT Y 126 M2 DE INSTALACION DE TECHO CON CANALETA, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 5,751.00	16/09/2022	CANCELACION POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BALCONES PARA SER INSTALADOS EN LOS TRES LOCALES COMERCIALES QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COL. SANTA FE.

14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 3,400.00	17/09/2022	CANCELACION DE PLANILLA AL EMPLEADO JORNAL TEMPORAL QUE LABORO COMO SOLDADOR PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES EN APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES LOCALES COMERCIALES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COL. SANTA FE, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 65,200.00	19/09/2022	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE LOS MISMOS PARA APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES LOCALES COMERCIALES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COL. SANTA FE (INTALACION DE CIELO FALSO).
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 8,550.00	20/09/2022	CANCELACION POR COMPRA DE CANALETAS Y LAMINAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES LOCALES COMERCIALES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COL. SANTA FE.
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 14,700.00	20/09/2022	CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR FABRICACION E INSTALACION DEN VENTANAS CORREDIZAS EN LOS LOCALES COMERCIALES QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COL. SANTA FE.
13 04 006 000 001 47110 11-001-01	L. 8,600.00	21/09/2022	CANCELACION POR 40 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL FRONTAL Y COSTA SUR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE COL. SANTA FE.
13 04 009 000 001 47110 11-001-01	L. 6,400.00	23/09/2022	ANTICIPO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL


			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COL. SANTA FE, EN EL CUALES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES:17 M2 DE INSTALACION DE TECHO Y 20 M2 DE REPELLO Y PULIDO, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	L. 9,600.00	27/09/2022	ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 MODULOS COMERCIALES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, EN LA COL. SANTA FE, EN EL CUAL SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES: 60 ML DE PEGADO DE CERAMICA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

Para los fines de publicación en el Portal Único de Transparencia, se extiende la presente a los 10 días del mes de octubre del año 2022.

Muy Atentamente,



Alan Gabriel Cruz Motiño
Contador Municipal



Cc/ Archivo