





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



12/07/2016 13:18:50  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 4

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|------------------------------|------|---------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|-----------------|------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------------------------|--------|
| Actividad Obra: 001-ATN/OC-14905-HO: Componente 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresas de Generación |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Elaborado el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Generación de ENEE.                                                                      | 32   | DOCUMENTO   | S        | 1.00                         | 0.00 | 394,322.00    | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 361,480.00    | 0.00                            | 0.00 | 361,480.00    | 0.00                   | 91.67  |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 1.00                         |      | 394,322.00    | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 361,480.00    | 0.00                            |      | 361,480.00    | 0.00                   | 91.67  |
| Actividad Obra: 002-ATN/OC-14905-HO: Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable                          |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Realizada la Evaluación de la información del recurso hidroeléctrico estatal y de recursos renovables a nivel nacional.                           | 32   | DOCUMENTO   | S        | 1.00                         | 0.00 | 672,704.00    | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 217,233.00   | 0.00            | 0.00 | 1,401.00      | 0.00                            | 0.00 | 218,634.00    | 0.00                   | 32.50  |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 1.00                         |      | 672,704.00    | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 217,233.00   | 0.00            |      | 1,401.00      | 0.00                            |      | 218,634.00    | 0.00                   | 32.50  |
| Actividad Obra: 003-ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación             |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Elaborada la Normativa Interna de la Empresa de Generación de ENEE.                                                                               | 32   | DOCUMENTO   | S        | 1.00                         | 0.00 | 478,806.00    | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00          | 0.00                            | 0.00 | 0.00          | 0.00                   | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 1.00                         |      | 478,806.00    | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 0.00          | 0.00                            |      | 0.00          | 0.00                   | 0.00   |
| Actividad Obra: 004-ATN/OC-14905-HO: Auditoría Externa                                                                   |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Realizados los procedimientos y guías para la subgerencia de administración de contratos de energía.                                              | 32   | DOCUMENTO   | S        | 1.00                         | 0.00 | 129,349.00    | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 199,071.00    | 0.00                            | 0.00 | 199,071.00    | 0.00                   | 153.90 |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 1.00                         |      | 129,349.00    | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 199,071.00    | 0.00                            |      | 199,071.00    | 0.00                   | 153.90 |
| Actividad Obra: 005-COSTOS DIRECTOS / TRANSMISION Y OTROS                                                                |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Rehabilitada en un 2% las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo.                                                                                 | 75   | PORCENTAJE  | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00          | 0.00                            | 0.00 | 0.00          | 0.00                   | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 0.00                         |      | 0.00          | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 0.00          | 0.00                            |      | 0.00          | 0.00                   | 0.00   |
| Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO GENERACION ENEE                                                                     |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Adquirido el 100% del equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo .   | 75   | PORCENTAJE  | S        | 50.00                        | 0.00 | 13,415,697.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 1,336,309.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00          | 0.00                            | 0.00 | 1,336,309.00  | 0.00                   | 9.96   |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 50.00                        |      | 13,415,697.00 | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 1,336,309.00 | 0.00            |      | 0.00          | 0.00                            |      | 1,336,309.00  | 0.00                   | 9.96   |
| Actividad Obra: 007-INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Realizada la Supervisión Externa de la Rehabilitación del 2% de las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo.                                       | 149  | INFORME     | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 507,755.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00          | 0.00                            | 0.00 | 507,755.00    | 0.00                   | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 0.00                         |      | 0.00          | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 507,755.00   | 0.00            |      | 0.00          | 0.00                            |      | 507,755.00    | 0.00                   | 0.00   |
| Actividad Obra: 008-HO-P6: (D) Servicios de Consultoría                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Realizado el 5% de la Supervisión, Asesoría y Acompañamiento a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto.                | 149  | INFORME     | S        | 1.00                         | 0.00 | 10,734,729.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00          | 0.00                            | 0.00 | 0.00          | 0.00                   | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 1.00                         |      | 10,734,729.00 | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 0.00          | 0.00                            |      | 0.00          | 0.00                   | 0.00   |
| Actividad Obra: 010-Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)                                              |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                             |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 5% del Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Canaveral - Río Lindo. | 75   | PORCENTAJE  | S        | 50.00                        | 0.00 | 214,254.00    | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 40.00          | 0.00 | 0.00         | 10.00           | 0.00 | 0.00          | 50.00                           | 0.00 | 0.00          | 100.00                 | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 50.00                        |      | 214,254.00    | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 40.00          |      | 0.00         | 10.00           |      | 0.00          | 50.00                           |      | 0.00          | 100.00                 | 0.00   |
| Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE                                                                                    |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                            |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 000--                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Ejecutado el mantenimiento a líneas de transmisión de la región noratlántico del país                                                             | 75   | PORCENTAJE  | S        | 22.96                        | 0.00 | 27,679,911.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 16,468,096.00 | 0.00                            | 0.00 | 16,468,096.00 | 0.00                   | 59.49  |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 22.96                        |      | 27,679,911.00 | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 16,468,096.00 | 0.00                            |      | 16,468,096.00 | 0.00                   | 59.49  |
| Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR                                                                               |                                                                                                                                                   |      |             |          |                              |      |               |                 |      |                                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                            |                                                                                                                                                   |      |             |          | Sub Programa: 00--           |      |               |                 |      | Proyecto: 000--                                                                                           |                |      |              |                 |      |               |                                 |      |               |                        |        |
| Resultado                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                       | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      |               | Ejecutado Abril |      |                                                                                                           | Ejecutado Mayo |      |              | Ejecutado Junio |      |               | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      |               | % de Avance Trimesre 2 |        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |      |             |          | Cantidad                     | %    | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                                                                                                     | Cantidad       | %    | Costo        | Cantidad        | %    | Costo         | Cantidad                        | %    | Costo         | %                      |        |
| 01                                                                                                                       | Ejecutado mantenimiento a líneas de transmisión de la región centro sur del país                                                                  | 75   | PORCENTAJE  | S        | 24.00                        | 0.00 | 24,734,817.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 13,574,540.00 | 0.00                            | 0.00 | 13,574,540.00 | 0.00                   | 54.88  |
| Total Actividad - Obra:                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |             |          | 24.00                        |      | 24,734,817.00 | 0.00            |      | 0.00                                                                                                      | 0.00           |      | 0.00         | 0.00            |      | 13,574,540.00 | 0.00                            |      | 13,574,540.00 | 0.00                   | 54.88  |



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



12/07/2016 13:18:50  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 4

|                                                                                        |                                                                                                                      |                                                |          |                              |      |                    |      |                |              |                                                                               |      |                                 |      |                        |      |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------|------|--------------------|------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------|------|--|--------|
| Actividad Obra: 001-FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL                                      |                                                                                                                      | Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA  |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Construida en un 50% la Subestación La Entrada.                                                                      | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 12.00                        | 0.00 | 20,467,053.00      | 0.00 | 0.00           | 149,305.00   | 0.00                                                                          | 0.00 | 12.00                           | 0.00 | 100.00                 | 0.00 |  | 1.73   |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 12.00                        |      | 20,467,053.00      | 0.00 |                | 149,305.00   | 0.00                                                                          |      | 12.00                           |      | 100.00                 |      |  | 1.73   |
| Actividad Obra: 003-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES) |                                                                                                                      | Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA  |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.                     | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 25.00                        | 0.00 | 1,612,761.00       | 0.00 | 0.00           | 831,091.00   | 0.00                                                                          | 0.00 | 18.00                           | 0.00 | 72.00                  | 0.00 |  | 87.84  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 25.00                        |      | 1,612,761.00       | 0.00 |                | 831,091.00   | 0.00                                                                          |      | 18.00                           |      | 72.00                  |      |  | 87.84  |
| Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE                        |                                                                                                                      | Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA  |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.                            | 149 INFORME                                    | S        | 1.00                         | 0.00 | 3,169,181.00       | 0.00 | 0.00           | 3,012,997.00 | 0.00                                                                          | 0.00 | 1.00                            | 0.00 | 100.00                 | 0.00 |  | 120.80 |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 1.00                         |      | 3,169,181.00       | 0.00 |                | 3,012,997.00 | 0.00                                                                          |      | 1.00                            |      | 100.00                 |      |  | 120.80 |
| Actividad Obra: 008-SUB ESTACION LA ENTRADA                                            |                                                                                                                      | Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA  |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA                                                                       | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 1.00                         | 0.00 | 18,770,823.00      | 0.00 | 0.00           | 5,979,331.00 | 0.00                                                                          | 0.00 | 1.00                            | 0.00 | 100.00                 | 0.00 |  | 67.39  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 1.00                         |      | 18,770,823.00      | 0.00 |                | 5,979,331.00 | 0.00                                                                          |      | 1.00                            |      | 100.00                 |      |  | 67.39  |
| Actividad Obra: 009-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016 BL-HO              |                                                                                                                      | Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA  |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISIÓN, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION | 149 INFORME                                    | S        | 1.00                         | 0.00 | 3,246,170.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 1.00                                                                          | 0.00 | 1.00                            | 0.00 | 100.00                 | 0.00 |  | 0.00   |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 1.00                         |      | 3,246,170.00       | 0.00 |                | 0.00         | 1.00                                                                          |      | 1.00                            |      | 100.00                 |      |  | 0.00   |
| Actividad Obra: 011-AUDITORIA EXTERNA                                                  |                                                                                                                      | Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA  |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA.                                                                      | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 1.00                         | 0.00 | 1,610,250.00       | 0.00 | 0.00           | 1,179,896.00 | 0.00                                                                          | 0.00 | 1.00                            | 0.00 | 100.00                 | 0.00 |  | 126.40 |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 1.00                         |      | 1,610,250.00       | 0.00 |                | 1,179,896.00 | 0.00                                                                          |      | 1.00                            |      | 100.00                 |      |  | 126.40 |
| Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR                                            |                                                                                                                      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 000--                                                               |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Centro Sur.                    | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 23.00                        | 0.00 | 86,571,552.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00                                                                          | 0.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00                   | 0.00 |  | 78.43  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 23.00                        |      | 86,571,552.00      | 0.00 |                | 0.00         | 0.00                                                                          |      | 0.00                            |      | 0.00                   |      |  | 78.43  |
| Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR                                               |                                                                                                                      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 000--                                                               |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Energía vendida en la región Centro Sur (MWh)                                                                        | 107 MEGAWATIOS HORA                            | S        | 608,199.80                   | 0.00 | 21,973,176.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 945,842,192.00                                                                | 0.00 | 945,842,192.00                  | 0.00 | 155,515.04             | 0.00 |  | 70.30  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 608,199.80                   |      | 21,973,176.00      | 0.00 |                | 0.00         | 945,842,192.00                                                                |      | 945,842,192.00                  |      | 155,515.04             |      |  | 70.30  |
| Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE                                               |                                                                                                                      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 000--                                                               |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Ejecutados los procesos administrativos de la Región Norte.                                                          | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 25.00                        | 0.00 | 18,374,657.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00                                                                          | 0.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00                   | 0.00 |  | 21.45  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 25.00                        |      | 18,374,657.00      | 0.00 |                | 0.00         | 0.00                                                                          |      | 0.00                            |      | 0.00                   |      |  | 21.45  |
| Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE                                                 |                                                                                                                      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 000--                                                               |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de la Región Norte.                                              | 75 PORCENTAJE                                  | S        | 23.00                        | 0.00 | 73,671,276.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 23.00                                                                         | 0.00 | 23.00                           | 0.00 | 100.00                 | 0.00 |  | 66.81  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 23.00                        |      | 73,671,276.00      | 0.00 |                | 0.00         | 23.00                                                                         |      | 23.00                           |      | 100.00                 |      |  | 66.81  |
| Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE                                                    |                                                                                                                      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                              |      | Sub Programa: 00-- |      |                |              | Proyecto: 000--                                                               |      |                                 |      |                        |      |  |        |
| Resultado                                                                              | Descripción                                                                                                          | U.M. Descripción                               | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril    |      | Ejecutado Mayo |              | Ejecutado Junio                                                               |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |      | % de Avance Trimesre 2 |      |  |        |
| 01                                                                                     | Energía vendida en la región Norte (MWh)                                                                             | 107 MEGAWATIOS HORA                            | S        | 821,070.00                   | 0.00 | 13,227,444.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 1,262,192,776.00                                                              | 0.00 | 1,262,192,776.00                | 0.00 | 153,725.36             | 0.00 |  | 32.44  |
| Total Actividad - Obra:                                                                |                                                                                                                      |                                                |          | 821,070.00                   |      | 13,227,444.00      | 0.00 |                | 0.00         | 1,262,192,776.00                                                              |      | 1,262,192,776.00                |      | 153,725.36             |      |  | 32.44  |



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



12/07/2016 13:18:50  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

|                                                                                    |                                                                                                          |      |                                                |          |                                                  |      |                                     |      |                                    |      |                                                                     |      |                                                     |                  |                             |                  |                  |               |                  |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------|
| Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO                               |                                                                                                          |      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                                                  |      | Sub Programa: 00--                  |      |                                    |      | Proyecto: 000--                                                     |      |                                                     |                  |                             |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| Resultado                                                                          | Descripción                                                                                              | U.M. | Descripción                                    | Acumular | Programación del Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Abril<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Mayo<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Junio<br>Cantidad % Costo                                 |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |                  | % de Avance Trimesre 2<br>% |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| 01                                                                                 | Ejecutados los planes operativos de la región Litoral Atlántico                                          | 75   | PORCENTAJE                                     | S        | 25.00                                            | 0.00 | 16,355,276.00                       | 0.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00                                                                | 0.00 | 42.00                                               | 0.00             | 6,019,642.00                | 42.00            | 0.00             | 6,019,642.00  | 168.00           | 0.00      | 36.81 |       |
| Total Actividad - Obra:                                                            |                                                                                                          |      |                                                |          | 25.00                                            |      | 16,355,276.00                       | 0.00 |                                    | 0.00 | 0.00                                                                |      | 42.00                                               |                  | 6,019,642.00                | 42.00            |                  | 6,019,642.00  | 168.00           |           | 36.81 |       |
| Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO                                 |                                                                                                          |      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                                                  |      | Sub Programa: 00--                  |      |                                    |      | Proyecto: 000--                                                     |      |                                                     |                  |                             |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| Resultado                                                                          | Descripción                                                                                              | U.M. | Descripción                                    | Acumular | Programación del Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Abril<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Mayo<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Junio<br>Cantidad % Costo                                 |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |                  | % de Avance Trimesre 2<br>% |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| 01                                                                                 | Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Litoral Atlántico. | 75   | PORCENTAJE                                     | S        | 23.00                                            | 0.00 | 40,436,223.00                       | 0.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00                                                                | 0.00 | 42.00                                               | 0.00             | 22,997,938.00               | 42.00            | 0.00             | 22,997,938.00 | 182.61           | 0.00      | 56.87 |       |
| Total Actividad - Obra:                                                            |                                                                                                          |      |                                                |          | 23.00                                            |      | 40,436,223.00                       | 0.00 |                                    | 0.00 | 0.00                                                                |      | 42.00                                               |                  | 22,997,938.00               | 42.00            |                  | 22,997,938.00 | 182.61           |           | 56.87 |       |
| Actividad Obra: 009-COMERCIAL LITORAL ATLANTICO                                    |                                                                                                          |      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                                                  |      | Sub Programa: 00--                  |      |                                    |      | Proyecto: 000--                                                     |      |                                                     |                  |                             |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| Resultado                                                                          | Descripción                                                                                              | U.M. | Descripción                                    | Acumular | Programación del Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Abril<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Mayo<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Junio<br>Cantidad % Costo                                 |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |                  | % de Avance Trimesre 2<br>% |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| 01                                                                                 | Energía vendida en la Región Litoral Atlántico (Mwh)                                                     | 107  | MEGAWATIOS HORA                                | S        | 135,603.00                                       | 0.00 | 8,254,284.00                        | 0.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00                                                                | 0.00 | 217,079,429.00                                      | 0.00             | 6,270,154.00                | 217,079,429.00   | 0.00             | 6,270,154.00  | 160,084.53       | 0.00      | 75.96 |       |
| Total Actividad - Obra:                                                            |                                                                                                          |      |                                                |          | 135,603.00                                       |      | 8,254,284.00                        | 0.00 |                                    | 0.00 | 0.00                                                                |      | 217,079,429.00                                      |                  | 6,270,154.00                | 217,079,429.00   |                  | 6,270,154.00  | 160,084.53       |           | 75.96 |       |
| Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 |                                                                                                          |      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                                                  |      | Sub Programa: 00--                  |      |                                    |      | Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 |      |                                                     |                  |                             |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| Resultado                                                                          | Descripción                                                                                              | U.M. | Descripción                                    | Acumular | Programación del Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Abril<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Mayo<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Junio<br>Cantidad % Costo                                 |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |                  | % de Avance Trimesre 2<br>% |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| 01                                                                                 | 10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE                               | 263  | VIVIENDA                                       | S        | 2,500.00                                         | 0.00 | 8,737,139.00                        | 0.00 | 0.00                               | 0.00 | 4,193.00                                                            | 0.00 | 0.00                                                | 79.00            | 0.00                        | 0.00             | 4,272.00         | 0.00          | 0.00             | 170.88    | 0.00  | 0.00  |
| Total Actividad - Obra:                                                            |                                                                                                          |      |                                                |          | 2,500.00                                         |      | 8,737,139.00                        | 0.00 |                                    | 0.00 | 4,193.00                                                            |      | 0.00                                                | 79.00            |                             | 0.00             | 4,272.00         |               | 0.00             | 170.88    |       | 0.00  |
| Actividad Obra: 002-SUPERVISION                                                    |                                                                                                          |      | Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          |                                                  |      | Sub Programa: 00--                  |      |                                    |      | Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 |      |                                                     |                  |                             |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| Resultado                                                                          | Descripción                                                                                              | U.M. | Descripción                                    | Acumular | Programación del Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Abril<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Mayo<br>Cantidad % Costo |      | Ejecutado Junio<br>Cantidad % Costo                                 |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2<br>Cantidad % Costo |                  | % de Avance Trimesre 2<br>% |                  |                  |               |                  |           |       |       |
| 01                                                                                 | Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional               | 149  | INFORME                                        | S        | 1.00                                             | 0.00 | 491,530.00                          | 0.00 | 0.00                               | 0.00 | 1.00                                                                | 0.00 | 7,888.00                                            | 0.00             | 0.00                        | 50,038.00        | 1.00             | 0.00          | 57,926.00        | 100.00    | 0.00  | 11.78 |
| Total Actividad - Obra:                                                            |                                                                                                          |      |                                                |          | 1.00                                             |      | 491,530.00                          | 0.00 |                                    | 0.00 | 1.00                                                                |      | 7,888.00                                            | 0.00             |                             | 50,038.00        | 1.00             |               | 57,926.00        | 100.00    |       | 11.78 |
| Total Institución:                                                                 |                                                                                                          |      |                                                |          | 3,939,232.86                                     |      | 4,863,862,850.00                    | 0.00 |                                    | 0.00 | 4,267.00                                                            |      | 108,217,190.00                                      | 2,428,554,897.85 |                             | 4,518,563,472.00 | 2,428,559,164.85 |               | 4,626,780,662.00 | 61,650.56 |       | 95.13 |
| Totales del Reporte:                                                               |                                                                                                          |      |                                                |          | 3,939,232.86                                     |      | 4,863,862,850.00                    | 0.00 |                                    | 0.00 | 4,267.00                                                            |      | 108,217,190.00                                      | 2,428,554,897.85 |                             | 4,518,563,472.00 | 2,428,559,164.85 |               | 4,626,780,662.00 |           |       |       |