

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2022 (OCTUBRE)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	79.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	83.0%	75%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	45.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	48.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	83.0%	74.7%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III, FASE 1, DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/07/2022	06/08/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	0.0%	0.0%	L. 45,000.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
9	REPARACIONES INTERNA ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES	01/08/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	98.0%	0.0%	L. -	L. -	EN EJECUCION
10	SIEMBRA DE 12,000 M2 DE SEMILLA DE GRAMA TIPO BERMUDA E INSTALACION DE GEO TEXTIL, MANO DE OBRA CALIFICADA EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES. CONTRATO #139-2022	11/07/2022	18/11/2022	Ejecutado por contratista LA FLORESTA	100.0%	0.0%	L. 659,000.00	L. -	FINALIZADO
11	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA (CONTRUCCION DE TECHO II NIVEL), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CIUDAD DE COMAYAGUA. CONTRATO # 173-2022	11/08/2022	18/11/2022	Ejecutado por contratista IIRRAEL PACHECO ARITA	100.0%	0.0%	L. 911,717.95	L. -	FINALIZADO

Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 Jefe Obras Públicas

