



PROYECTO "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DEL BCH"

El Plan Estratégico del Banco Central de Honduras 2011- 2014 contempló el Proyecto "Construcción de Nuevo Edificio del BCH". El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural. Su ejecución fue definida en 3 Etapas, las que se detallan a continuación:

I ETAPA: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad.

Etapla del Proyecto fue concluida el 24 de marzo de 2014.

II ETAPA: Edificio Administrativo

Etapla del Proyecto fue entregada el 30 de marzo de 2016; no obstante, el contratista está realizando actividades de resanes y las actividades pendientes que forman parte de la lista de actividades dentro de la garantía de calidad de acuerdo al listado entregado por la supervisión.

III ETAPA: Áreas Complementarias.

La tercera Etapa lleva un avance de construcción de 90%. El Directorio del Banco ha autorizado una prórroga para incluir obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de todo el Proyecto, incluyendo obras adicionales, por lo que la nueva fecha de recepción fue el 30 de junio de 2016, considerando a su vez el período de cierre a diciembre de 2016.

El Avance total del Proyecto a junio de 2016 es de 99.7%.

Cabe señalar que la ejecución financiera del Proyecto para el 2016 fue reprogramada para el mes de junio, septiembre y diciembre respectivamente, de acuerdo a la prórroga autorizada por el Directorio del BCH, por tal razón, en las evaluaciones mensuales de enero a mayo no refleja ninguna ejecución financiera.



Lic. Gustavo Adolfo Pineda Gonzales
Jefe Departamento de Organización y Planeamiento

Julio, 2016