

Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ANIBAL.PAVON

Informe de Proyectos

Honduras C.A.

PERIODO: REPORTE AL 30 JUNIO DE 2016

Moneda: Lempiras (L.)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie	Puente de Financiamie	Código Presupuesto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	REMODELACION DEL KINDER	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-05	A.03 P.06	0.00	130,000.00	0.00	0.00	11,156.26	118,843.74	0.00	0.00	118,843.74	0.00	0.00	118,843.74	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
13	REPARACION DE LA ESCUELA MODESTO RODAS	EN PELICANO	12	12	775-01	A.01 P.06 - A.03 P.10	0.00	100,000.00	0.00	9,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
14	CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER	ARMADORES	12	12	461-02	A.01 P.06	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,106.62	0.00	0.00	100,106.62	33.00%	199,891.38	66.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
15	MANTENIMIENTO INTERNO DE LA ESCUELA CRISTOBAL	EN EL CAYO	12	12	461-06	A.01 P.05	0.00	23,703.00	0.00	0.00	0.00	23,703.00	0.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00	21,536.00	90.00%	2,167.00	9.00%	TERMINADO	TERMINADO
16	INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA CRISTOBAL	EN EL CAYO	12	12	461-01	A.01 P.06	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,999.80	0.00	0.00	48,999.80	99.00%	0.20	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
17	REPARACION CENTRO	SAVANNAH BIGHT	12	12	775	A.01 P.06	0.00	200,463.56	0.00	0.00	0.00	200,463.56	0.00	0.00	200,463.56	0.00	0.00	200,463.56	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-01	A.03 P.10	400,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	5,460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.20	2.00%	284,539.80	97.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO	EL CAYO Y SAVANNAH	11-12	11	465-24	A.01 P.06 - A.03 P.12	400,000.00	27,000.00	0.00	39,063.25	0.00	466,063.25	2,626.00	0.00	61,119.57	0.00	0.00	63,747.57	13.00%	402,315.68	86.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
20	MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL DE LA ESCUELA Y	HANGROVE BIGHT	11	11	466-09	A.03 P.10	0.00	0.00	0.00	277,780.00	0.00	277,780.00	273,658.30	0.00	0.00	0.00	0.00	273,658.30	98.00%	4,121.70	1.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
21	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA	AEROPUERTO	OTROS FONDOS CEPUDO	25	469-03	A.01-08-09	0.00	304,397.36	0.00	2,434.00	0.00	306,831.36	0.00	0.00	182,569.84	0.00	118,694.54	301,264.38	98.00%	5,566.98	1.00%	TERMINADO	Terminado
22	RECONSTRUCCION DE MUELLE	SAVANNAH BIGHT	11 DOMINIO PLENO	25	475-04	A.01 P.06	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	76,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76,999.99	99.00%	0.01	0.00%	TERMINADO	TERMINADO

Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ANIBAL.PAVON

Informe de Proyectos

Honduras C.A.

PERIODO: REPORTE AL 30 JUNIO DE 2016

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAS A CALLE	NORTH EAST BIGHT	12	12	466-08	7	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	138,700.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
2	RECONSTRUCCION DE PUESTOS PEATONALES	EAST END	12	12	475-04	9	0.00	0.00	0.00	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	148,410.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
3	INSTALACION DE BOYAS PARA PROMOCION SITIOS	AREAS PROTEGIDAS	12	12	478-01	14	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35.00%	55,000.00	64.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE CANCHA	MITCH	12	12	461-02	25, 5	2200,000.00	0.00	2042,000.00	0.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00%	0.00	0.00%	NO SE EJECUTO	solo se emisionaron planos
5	MEJORAS AL ORNATO DE LA COMUNIDAD	NORTH EAST BIGHT	12	12	469-01	9	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	187,820.00	0.00	0.00	187,820.00	89.00%	22,180.00	10.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
6	SEGURIDAD VIAL EN CALLES	SAVANNAH BIGHT Y MANGRO BIGHT	12	12	475	13	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	29.00%	123,700.00	70.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
7	DEMARCAION DE CIRCUITO NAUTICO PARA NAVES	WEST END	12	12	479	13	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	35.00%	193,600.00	64.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
8	ILUMINACION DE ACCESO PEATONAL	EAST END	12	12	481-01	14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	48.00%	51,200.00	51.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
9	CONSTRUCCION DE CERCO EN LA ESCUELA	MITCH	12	12	461-03	A. 01 P.06	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
10	REMODELACION DEL KINDER	BRISAS DEL MITCH	12	12	461-04	A.03 P.08 - A.05 P.12	0.00	100,000.00	0.00	8,394.05	0.00	108,394.05	0.00	0.00	108,394.05	0.00	0.00	108,394.05	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
11	MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE	EL CAYO Y SAVANNAH	11-12	11	464-16	A.01 P.08	300,000.00	277,903.15	0.00	0.00	0.00	677,903.15	7,238.50	0.00	6,218.80	0.00	0.00	13,457.30	2.00%	584,445.85	97.00%	EN PROCESO	EN PROCESO

Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ANIBAL.PAVON

Informe de Proyectos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: REPORTE AL 30 JUNIO DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
	BARRIO ABAJO																						
23	ELABORACION DE DISEÑO BOMBEROS Y CENTRO DE	EI CAYO	12	12	461-01	A01 P.06	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
24	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS Y CENTRO	EL CAYO	12	12	461-03	A.03 P.09-	0.00	13,706.57	0.00	25,000.00	7,000.00	31,706.57	0.00	0.00	31,679.41	0.00	0.00	31,679.41	99.00%	27.16	0.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
25	DISTRIBUCION DE RED AGUA POTABLE	LOMAS DEL MITCH	12	12	464-04	A.01 P.06 A.03 P.12- A.8 P.11	400,000.00	1072,140.86	400,000.00	240,723.57	50,000.00	1262,864.43	0.00	0.00	631,794.00	0.00	0.00	631,794.00	50.00%	631,070.43	49.00%	TERMINADO	TERMINADO
26	CONSTRUCCION DE DRENAJE	EL CAYO	12	12	464-05	A.01 p.06	0.00	164,963.70	0.00	0.00	0.00	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
27	CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA TRAMO 2	MANGRO BIGHT	12	12	466-05	A.03 P.06- A.05 P.12 Acta 6	0.00	280,698.00	0.00	282,446.85	0.00	563,144.85	0.00	0.00	563,144.85	0.00	0.00	563,144.85	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
28	ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA EL	SAVANNAH BIGHT	12	12	468-02	a.01 p.06	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
29	CONSTRUCCION DE MUELLE	PELICANO	12	12	475-01		500,000.00	0.00	171,625.40	0.00	327,134.54	1,340.06	0.00	0.00	1,340.06	0.00	0.00	1,340.06	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO	NO SE EJECUTO COMPLETO
30	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	MANGRO BIGHT	12	12	475-03	A.01 P.06	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	535,947.00	0.00	0.00	535,947.00	99.00%	4,053.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
31	TERMINACION DE CALLE	MANGROVE BIGHT	12	12	775-01	A.01 P.06	0.00	90,179.80	0.00	0.00	0.00	90,179.80	0.00	0.00	90,179.80	0.00	0.00	90,179.80	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
32	CONSTRUCCION DE MURO DE GABIONES	SAVANNAH BIGHT	14	25	472	A.01 P.06	0.00	3558,469.06	0.00	0.00	0.00	3558,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00%	3556,974.06	98.00%	EN PROCESO	EN PROCESO

Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ANIBAL.PAVON

Informe de Proyectos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: REPORTE AL 30 JUNIO DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos				Transferencias	ERP	Otros						
33	INSTALACION DE PANELES FOTOVOLT AICO	ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	12	12	481-02	7	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
34	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE	SAVANNAH BIGHT	12	12	481-03	6	0.00	0.00	0.00	180,289.20	0.00	180,289.20	0.00	0.00	180,289.20	0.00	0.00	180,289.20	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
35	INSTALACION DE PANELES FOTOVOLT AICO	CLINICA DE SAVANNAH BIGHT	12	12	481	7	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
36	CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CERCO	CANCHA HARRY HUNTER EN EL AEROPUERTO	12	12	481-01	25, 13, 14	1000,000.00	0.00	183,050.80	0.00	500,000.00	306,948.20	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	55,000.00	17.00%	251,948.20	82.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
Totales							5200,000.00	7986,874.88	2806,576.20	2223,920.72	1075,280.80	11538,928.58	365,984.99	0.00	4719,951.60	0.00	120,189.54	5206,126.13	6332,802.45				

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

