



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA JULIO 2022

| DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|---|------------|-----------|----------|---|
| INGENIERIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO OPERATIVO | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD / ACCIONES | JULIO | | | OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES |
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | |
| Gestión de la Infraestructura para el desarrollo | *Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad | Infraestructura Vial | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Pavimentacion de Calles Area Urbana | 100% | 13% | 13% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Calles Area Urbana | 100% | 17% | 17% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Calles Area Rural | 100% | 19% | 19% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Construccion De Caja Puente, Aldea San Dimas | 100% | 22% | 22% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Carretera El Juncal/Jicaro -El Chaparral/Olanchito, Aldea El Juncal | 100% | 100% | 100% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Alcantarillados sanitarios | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto | 100% | 8% | 8% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis | 100% | 54% | 54% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre | 100% | 13% | 13% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Ayuda comunitaria | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Construcción de Tanque Para Almacenamiento de Agua, Aldea El Terrero | 100% | 52% | 52% | 1 Proyecto Formulado |



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Informe Mensual

Julio 2022