




**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2022 (AGOSTO)**

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	66.4%	50%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	11.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	15.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	66.4%	41.5%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
9	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III FASE 1.	06/07/2022	21/07/2022	Ejecutado con contratista MARCIO ARITA RIVERA	0.0%	0.0%	L. 27,200.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
10	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III, FASE 1, DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/07/2022	06/08/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	0.0%	0.0%	L. 45,000.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
11	REPARACIONES INTERNA ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES	01/08/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	70.0%	0.0%	L. -	L. -	EN EJECUCION
12	SIEMBRA DE 12,000 M2 DE SEMILLA DE GRAMA TIPO BERMUDA E INSTALACION DE GEO TEXTIL, MANO DE OBRA CALIFICADA EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES. CONTRATO #139-2022	11/07/2022	18/11/2022	Ejecutado por contratista LA FLORESTA	75.0%	0.0%	L. 659,000.00	L. -	EN EJECUCION
13	MANTENIMIENTO DE GRADERIAS (APLICACIÓN DE PINTURA), MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES EN CIUDAD DE COMAYAGUA CONTRATO #180-2022	16/08/2022	23/09/2022	Ejecutado por contratista LA FLORESTA	90.0%	0.0%	L. 554,875.00	L. -	EN EJECUCION

14	CONSTRUCCION DE DUGOUTS Y TUNEL CON ESTRUCTURA ACM, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, CIUDAD DE COMAYAGUA. CONTRATO #190-2022	24/08/2022	03/10/2023	Ejecutado por contratista CONSTRU M.A.R.S DE R.L	55.0%	0.0%	L. 940,562.21	L. -	EN EJECUCION
15	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA (CONTRUCCION DE TECHO II NIVEL), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CIUDAD DE COMAYAGUA. CONTRATO # 173-2022	11/08/2022	18/11/2022	Ejecutado por contratista IRRRAEL PACHECO ARITA	30.0%	0.0%	L. 911,717.95	L. -	EN EJECUCION
16	ADENDUM # 1 DEL CONTRATO # 061-2022, CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS Y BODEGA EN CASA DE LA CULTURA CIUDAD DE COMAYAGUA	05/07/2022	11/07/2021	Ejecutado por contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	100.0%	0.0%	L. -	L. 7,139.08	FINALIZADO



Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
Jefe Obras Públicas