



**Avances de Proyectos de Infraestructura y Mantenimiento**

Unidad de Proyectos

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
RN-2016-01	Etapa III Restauración Casa A-65 Dr Mario Felipe Castillo	Bo San Francisco	Restauración de la tercera etapa del inmueble e instalación de modulo de baños para visitantes	052-2016	Constru M.A.R. , S. de R.L.	Fondos Municipales	15/03/2016	25/05/2016	2 1/2 meses	100 %	0 %	L. 596,513.71	L. 0.00	L. 596,513.71	
IN - 2016 - 01	Construcción de Bases de Concreto para Rotulación	Varios sectores	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de bases de concreto que seran utilizadas para rotulación	109-2016	Rodyn Francisco Machado Carranza	Fondos Municipales	05/05/2016	24/06/2016	1 1/2 Meses	100 %	100 %	L. 59,688.40	L. 0.00	L. 59,688.40	Acta de Recepción de Obra: 24 de Junio 2016
RN-2016-02	Cambio de piso en Centro de Convenciones "Caxa Real"	Bo San Francisco	Cambio de Piso y mantenimiento al sistema de drenaje de aguas lluvias en el Centro de Convenciones Caxa Real.	145-2016	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	27/05/2016	06/07/2016	30 días	80 %	80 %	L. 261,115.56	L. 0.00	L. 261,115.56	

Arq. Isis Gabriela Gómez  
Unidad de Proyectos

