



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA AGOSTO 2022

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	AGOSTO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	29%	29%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Dragado en Rios Area Urbana y Rural	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Carretera desde el desvio hacia la Comunidad, Aldea San Lorenzo Arriba	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion De Caja Puente, Aldea San Dimas	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de calles, Aldea Cerritos La Esperanza	100%	30%	30%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillados sanitarios						
		100%	% Avance	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	100%	30%	30%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		Ayuda comunitaria						
		100%	% Avance	Construccion De Cancha Polideportiva , Aldea Tegujajinal	100%	84%	84%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Iglesia, Aldea La Esperanza	100%	46%	46%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Relleno Sanitario, Carretera Salida Hacia El Juncal	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		Instituciones						
		100%	% Avance	Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara	100%	84%	84%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento De Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos	100%	53%	53%	1 Proyecto Formulado


ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA