

Oficio No.008-UTGP-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de enero de 2023

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia

Su oficina

Estimada Lic. Dávila:

Reciba un cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en su gestión.


En respuesta al **Oficio No.1153-UT-2022**, hago de su conocimiento que actualmente esta Unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se brinda apoyo para la formulación, inspección, supervisión y seguimiento, para lo cual se adjunta cuadro actualizado al 31 de diciembre del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos nacionales y fondos externos a través de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y según nivel de atención así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Sin otro particular, me suscribo de Usted,



ING. ELVIS ORELLANA

Jefe de Unidad de Técnica de Gestión de Proyectos



Cc: Dra. Suani Montalván/SSPI
Archivo

Actualización de Cartera de Proyectos del 26 al 30 de Diciembre, 2022						SEGUIMIENTO SEMANA DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2022
Número	Prioridad	Nombre del proyecto	Alcance	PRESUPUESTO ASIGNADO	Estatus Actual	
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestión, Distribución y Recepción de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS Y GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD . Se realizó la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores Se tiene identificada la priorización de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	Se tienen programados los primeros 6 contenedores para el primer trimestre 2023 (Región de Olancho, Hospital Salvador Paredes en la ciudad de Trujillo, Hospital Suazo Córdoba en la ciudad de La Paz, Hospital San Isidro en la ciudad de Tocoa, Hospital San Isidro en la ciudad de Tocoa, Región de la Paz) Quedando pendiente los 6 restantes correspondientes a: (Región Cortes, Atlántida, Ocotepeque y El Paraíso) y los Hospitales Puerto Cortés, Tela integrado y Hospital San Marcos Ocotepeque) los cuales se esperan en el segundo y tercer trimestre del 2023.
2	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote 1. Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdoba y Lote 5. Hospital Escuela. Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado únicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	Proceso Iniciado. Enmienda N. 1 firmada por TASH y RED SOLIDARIA, para la incorporación de Diseño y Supervisión del Hospital Escuela .	1. Se encuentra en revisión por parte de la UTGP de los anteproyectos y estudios preliminares que corresponden a productos de la etapa de diseño de los hospitales de Occidente, Santa Teresa de Comayagua, San Francisco de Juticalpa, Dr. Roberto Suazo Cordova y Hospital Escuela, (Lotes del 1 al 5 respectivamente); según cronograma se debe entregar en Febrero del 2023 por parte de la Firma TASH.
3	Alta	Almacenes Biológicos Regreso a Clases con una Mejor Logística de Vacunación en los Hospitales Santa Bárbara y La Paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donación del Gobierno de Alemania €579,200.00 Construcción: Almacén de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacén de La Paz: L. 6,949,203.95	En Proceso Contrato firmado con Alemania y se solicitó el primer desembolso.	1. UAFCE envió oficio 653-2022-CG-UAFCE-SS el día 23 de diciembre 2022 con toda la documentación de la licitación para su revisión y solicitud dictamen favorable al jefe unidad Asesoría legal para continuar con el proceso el cual iniciará con la publicación de las bases de licitación.

4		Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL Edificio Administrativo Generador Eléctrico y transfer automático Muro perimetral, incluye dos portones de acceso Muro perimetral, incluye dos portones de acceso Instalaciones Eléctricas Adoquinado en estacionamiento Mobiliario Edificio Administrativo Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION \$ 7,516,602.00 Fondos Nacionales Obras Adicionales: Lps. 26,231,824.00	Se definió la Unidad ejecutora a través de PRONASSA quien será la responsable de ejecutar los fondos para las obras de contraparte. Actualmente se está gestionando solicitar financiamiento adicional por parte de JICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se remitió solicitud de Fondos Adicionales para la construcción del Edificio del Laboratorio, se está a la espera de la respuesta.	1. Se iniciará el proceso de elaboración de TdRs para la contratación de la empresa para Diseño y Construcción de las oficinas del Edificio Administrativo. 2. Se sostuvo reunión el 28 de diciembre, 2022 con SSPI y Jefatura de UTGP donde se abordó lo siguiente: -Reunirse con la Secretaría General para el análisis de la propuesta del Departamento de Licitaciones que consiste en firmar un convenio institucional con FHIS para que puedan compartir la base de datos que esta institución maneja de empresas constructoras y definir el mecanismo legal mediante el cual se le pueda dar el uso a esta información. -Reunirse con UPEG y UTGP para hacer la modificación al presupuesto de la SSPI y hacer traslado de fondos a PRONASSA, así como analizar la posibilidad de crear un Proyecto Paraguará de arrastre que se llame "Construcción, Adiciones y Mejoras" donde se puedan incluir varios proyectos iniciando con las oficinas del Edificio Administrativo y otros proyectos que en el futuro se puedan dar, para que luego la SSPI pueda hacer propuesta a SEFIN.
5	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales. Fondos Nacionales Adicionales L. 100,000,000.00 Fondos BID 195,538,440.32	1. Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2. La Firma TASH presentó Producto 2A de Roatán (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecánica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatán	1. TASH presentó producto 2A de Roatán (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecánica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatán , se revisó y se envió por parte de UTGP la respuesta a TASH el día Viernes 30 de Diciembre 2022 2. En seguimiento al diseño del Hospital de Roatán se programó reunión a las 9:00 am, vía ZOOM el día Jueves 5 de Enero 2023, para la presentación por parte de la firma de la propuesta adjunta con el objetivo de socializarla entre todas las partes involucradas y poder brindar observaciones y comentarios en cuanto a los flujos y servicios. Nota: Se está trabajando sobre un edificio existente y se están haciendo las adecuaciones y remodelaciones para mejorar la calidad de atención sin afectar la estructura del mismo, adicionalmente se están agregando otros servicios mencionados en la cartera de servicios que anteriormente fue compartida.
6	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L. 5,545,000.00	En proceso cálculos del presupuesto de la etapa 2 ,Neumología Pediátrica INCP TORAX	1. Esta en revisión de los planos y presupuesto del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX y se espera entregarla en la semana del 2 al 6 de Enero 2023 en caso de que no exista reprogramación de actividades. 2. Se está trabajando en el presupuesto de la parte eléctrica el cual se espera entregar en la semana del 2 al 6 de Enero 2023 en caso de que no exista reprogramación de actividades.
7	Alta	Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto		En proceso de Formulación del proyecto Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	1. Se entregó la formulación del proyecto a la arquitecta Daniela Godoy mediante memorandum 188-UAI-UTGP-2022. con fecha 9 de Diciembre 2022

8	Alta	Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales Lps. 1,960,560.00	En proceso de la Formulación y presupuesto del proyecto de Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos	1. Se esta trabajando en la formulacion de diseños de planos y presupuestos del proyecto no se ha logrado finalizar este proceso ya que se han priorizado otros proyectos se espera entregarla en la primera semana de Enero 2023, en caso de que no exista reprogramación de actividades.
9	Alta	Compra y desarrollo de especificaciones EQUIPO MEDICO y reparacion de equipo INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales adicionales 1. L.94,976,143.29 2.L.1,225,271.58	Formulación y presupuesto 1.Equipos e Insumos. 2.Mantenimiento Correctivo de Cocina.	1. Se envio el informe del equipamiento y las especificaciones tecnicas del Equipo Medico y reparacion de equipo el dia viernes 28 de Noviembre 2022 a la Arquitecta Daniela Godoy.
10	BAJA	Fase 1.Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar	Inspección de obra y revision de estimaciones para visto bueno.	Fondos externos(Banco Mundial) Contrato de Obra Civil por Licitación No. UAFCE-FM-TB-001-2021 L. 2,451,266.53	En fecha 23/09/2022 se realizó inspección y se verificó que No se han realizado todas las actividades requeridas para la entrega del Proyecto, el proyecto se encuentra en un avance del 90%. Se requiere ampliación de tiempo, por lo que queda a decisión de la UAFCE la aprobación de la adenda para ampliación de tiempo. Contrato Finaliza el 25/07/2022 Adenda #1 finaliza el 30/08/2022 Adenda #2 finaliza el 30/09/2022	1. Se recibo correo electronico el dia Jueves 29 Diciembre 2022 de los avances de obra de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar : *Ventanas revisadas y probadas al 100%. * Instalación de soportes en División de baños en el Módulos de Sanitarios de Hombres al 100%. * Instalación de Tableros eléctricos al 10%. y se estima estén instalados al 100% en el transcurso del día Viernes 30 de Diciembre 2022 . (ya se cuenta con todos los insumos necesarios para trabajar en la parte eléctrica) 2. Avances al 30 de Diciembre 2022 se recibo correo por parte de UAFCE informando que el contratista informó que las obras faltantes en cuanto a la parte electrica estan al 100% instaladas para el día Viernes 30 de Diciembre 2022. 3. Se programó el día 3 de Enero 2023 una visita de inspeccion y si todo esta conforme se procedería a la formalizacion de la entrega de la obra. 4. Se recibo oficio No.1233-DGVMN-SS-2022 con fecha 28 de Diciembre 2022 , el día Jueves 29 de Diciembre 2022 en respuesta a la solicitud de aplicacion de tiempo por parte de la empresa y posterior al analisis de los inconvenientes presentados para la adquisicion y compra de equipo y materiales del sistema electrico, se solicitó a la Unidad Administradora de Fondos de
11	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	En Proceso: en espera de recepción de equipo antropometrico por parte de la Empresa DICOSA la compra del equipo Antropométrico por un valor de L.15,385,587.56, Esta pendiente qu la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,4446,763,61 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto	1. A la espera de la respuesta de Secretaria General de solicitud de prórroga de tiempo de la empresa DICOSA para la entrega del equipo, y coordinar con DICOSA la calendarización de entregas en las diferentes Regiones Sanitarias del país.
12	MEDIA-ALTA	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	En Proceso Digitalización de levantamiento	1. Se encuentra en la fase de digitalización del levantamiento, pero se espera entregar la formulacion del proyecto para mayo 2023.

13	MEDIA	Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios	Conducción de 12 casetas para depósito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. 12 Hospitales Priorizados Hospital Escuela, San Felipe, Instituto Cardiorpulmonar el Torax, General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Occidente y Juan Manuel Galvez Seguimiento y cumplimiento de contrato. Inspección de las 12 casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio.	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad ejecutora GESALUD L. 5,893,158.09	En proceso : Se entregaron 3 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez y Hospital El Torax . Se haran visita de inspeccion y de Recepcion provisional. Planta de Tratamiento Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaría en el mes de Marzo 2023 .	1 Hospital Escuela Planta de Tratamiento y Caseta Desechos Solidos Hospitalarios : Paralizado aún no esta terminada por aprobacion por orden de cambio 2 Hospital San Felipe : En proceso de Ejecucion. 3 Hospital. General Atlantida :Esta en analisis del proyecto por asenamiento de terreno disponible, será el ultimo en ejecutarse. 4 Hospital Tela Integrado: Finalizado por entregar Caseta Desechos por definir la fecha entrega. 5 Hospital el Progreso: Paralizado por permiso de construccion 6 Hospital Manuel de Jesus Subirana: Paralizado por revision de orden de cambio (obras adicionales de desestabilizacion de suelos y fosa septica 7 Hospital Puerto Cortes: Paralizado por aprobacion por orden de cambio (obras adicionales de estabilizacion de suelos y fosa septica . 8 Hospital. San Isidro Tocoa:Paralizado por aprobacion por orden de cambio (obras adicionales de desestabilizacion de suelos y fosa septica. 9 Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato: Paralizado por aprobacion por orden de cambio re (obras adicionales de desestabilización de suelos y fosa septicas)
14	MEDIA	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	FONDOS NACIONALES UNIDAD EJECUTORA PRONADERS L. 19,818,181.82	En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades. Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y verjas en acceso principal avance de 100% Instalaciones eléctricas: se tienen instalados los tomacorrientes en un 90%; interruptores con un 100%: calidas para lámparas	1. Se realizo visita de campo por parte de los tecnicos y jefatura de UTGP describiendo los hallazgos y avances del proyecto en el informe de la gira, este esta en un 95% concluido, quedando pendiente los trabajos de la acometida(lo que se refiere a la conexion de la calle hasta el establecimiento de salud) los cuales inician el 3 enero 2023 y finalizan el 15 de enero 2023, asi como los trabajos de media tension que incluye la iluminacion de todo la construccion los tomacorrientes, los aires acondicionados y conexiones de la planta electrica los cuales se espera este listos a finales de enero.
15	MEDIA	Construcción de Salas Covid-19 Hospital Manuel de Jesus Subirana en Yoro y Hospital Tela Integrado en Tela,Atlántida	Inspección de Sitio Revisión de TDR para firma de diseño y Supervisión de la obra civil	Fondos BID Préstamo N.4713/BL-HO \$ 1,000,000.00 millon (para ambas salas)	En Proceso. Se esta revisando nuevamente los Términos de Referencia para contratación de firma de diseño.	1. Este proyecto se incorporó al PEP y se espera respuesta de su aprobación.
16	MEDIA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP. La Dirección del	1. Esta parado hasta esclarecer por parte del TSC los hallazgos de la auditoria interna del PANI.

17	MEDIA	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.90,656,564,55	En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto	1. El Lic. Alberto Sierra confirmó que este proyecto se debe de incorporar en el PEP y solicitar la no objeción al BID; en marzo del 2023 se deberá hacer la modificación presupuestaria.
18	MEDIA	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas),	1.En reunión sostenida el martes 20 de diciembre UTGP presentó propuesta de orientar fondos No reembolsables de BCIE por \$1,000,000 para equipamiento de la Sala Neonatal.. El equipo del HE analizará la propuesta y de acuerdo a sus prioridades tomarán las decisiones que mas convengan al hospital.
19	MEDIA-BAJA	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales L. 100,000,000.00	En proceso : Planos aprobados por el Sr. Ministro, en formulación del proyecto	1.La Jefatura de UTGP asignó a la Ing. Angela Vijil para elaboración del presupuesto de obra civil, el cual ya esta en proceso y se espera se finalice en la segunda semana de febrero del 2023.
20	BAJA	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras /Hospital Escuela	Seguimiento e Inspección		En proceso de Formulación del Proyecto, se esta esperando respuesta JICA en lo referente al tratamiento de residuos Hospitalarios infecciosos que se harán en 11 Hospitales y 3 Mancomunidades. Se espera que el inicio de este proyecto sea en el año 2023	1.Según comunicación con la ing. Rina Suazo el 16 de enero del 2023 JICA dará informe a SESAL sobre el estudio realizado para este proyecto.
21	BAJA	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en diferentes puntos fronterizos	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto		En proceso : La unidad de Vigilancia (UVS) definió la priorización de los puntos fronterizos, el mas prioritario es Puerto Cortés, se debe de solicitar permiso a Aduanas para construir en el terreno previsto, UVS debe solicitar dicho permiso.	1.Se envió presupuesto estimado para su análisis, se espera que el proximo año la UVS gestione la contratación de un consultor para la formulación de este proyecto.

22	BAJA	Mejoras en clínica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1 El proyecto en estos momentos no es prioridad para Área de Infraestructura, ya que no hay presupuesto asignado, sin embargo con los planos que ya están diseñados se podría empezar la obra, pero será hasta el próximo año que gestionarán los fondos los cuales se incluyeron dentro del POA de PRONASSA.
23	BAJA	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio	Fondos Nacionales L.20,000,000.00	En Proceso. *Actualmente se está trabajando en la elaboración del presupuesto del equipo médico requerido *El lunes 13/09/2022, Se remitió mediante correo electrónico la elaboración de planos y presupuesto correspondiente al proyecto del Laboratorio a las autoridades del Hospital Puerto Lempira . *Con la remisión de la formulación del Proyecto	1 Las autoridades del Hospital de Puerto Lempira nos comunican que solicitarán al departamento de contratos la contratación del Ingeniero eléctrico pero no fue aprobado, lo cual el hospital de Puerto Lempira están haciendo las gestiones por medio de gobernanza o con la alcaldía municipal que les puedan facilitar un ingeniero eléctrico para concluir con la parte eléctrica del Hospital Puerto Lempira .
24	alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolución DI-91/2020	Apoyo técnico Aprobación elaboración especificaciones técnicas Aprobación informes de equipamiento Inspección y Recepción Equipo Médico no Médico Inspección obras preinstalación (civiles y eléctricas)	Fondos no Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Etapas finales entrega de los equipos médicos (21 ítems), la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta eléctrica. Recepción planta eléctrica 14 diciembre 2022. Obras de Preinstalación y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023	1 La recepción de los 21 ÍTEMS pendientes se hará entre la última de enero mientras tanto se almacenará todo el equipo esperando realizar una inauguración de todo en febrero 2023. 2. El autoclave y las 6 incubadoras e cielo abierto según cronograma de entrega del PNUD se espera la recepción en junio 2023 de no haber problemas.
25	MEDIA-BAJA	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Nacionales Hospital San Felipe	En proceso: El equipo de SIEMENS está instalando la Gamma Camara	1 En espera del informe oficial de SIEMENS sobre la visita de instalación del equipo, el cual fue solicitado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde compartirán las acciones a seguir para la finalización de la instalación de la Gamma Camara y que definan la fecha de capacitación de usuario del equipo . Asimismo se espera que también la OIEA defina la fecha de visita de la misión para capacitación al personal de HSF en control y calidad al personal de la Sala de Medicina Nuclear, todo esto es a través de Relaciones Exteriores, Avanzado en un 95%

26	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos adicionales	Formulacion y supervisión	L.100,000,000.00	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF para su revisión y aprobación -En espera de solicitud de apoyo técnico a UTGP para la formulación de los proyectos de infraestructura. Los subproyectos son: 1. Adquisición, instalación y mantenimiento de acelerador lineal para tratamiento de pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe L.56,000,000.00	1. Se continuará con el levantamiento la semana del 03 al 06 enero 2023.
27	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física Remodelación del área de emergencia Remodelación de Consulta Externa Adquisición de estimulador magnético transcraneal	Fondos Nacionales Adicionales L. 25,000,000.00	En Proceso de elaboracion de propuesta de diseños : Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HPSR para su revisión y aprobación En espera de solicitud de apoyo técnico a UTGP para la formulación de los proyectos de infraestructura. Los subproyectos son: 1. Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física L.13,775,000.00 2. Remodelación del área de emergencia. L.4,870,000.00	1. Se esta trabajando en la nueva propuesta del diseño de la formulacion de Remodelación del área de Emergencias y Presupuestos de distribucion del Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Psiquiatrico de Santa Rosita se espera entregar en la primera semana de Enero 2023, ya que se esta trabajando con el proyecto 1195.
28	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales Adicionales Lps. 25,000,000.00	En proceso : Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HPSR para su revisión y aprobación: 1. Cambio de techos y estructuras L.12,000,000.00 2. Cielos falsos material PVC L. 2,000,000.00 3. Reparación del sistema de alcantarillado sanitario L. 1,500,000.00 4. Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED L. 5,000,000.00 5. Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes L. 2,000,000.00 6. Restauración Baños y cocina L. 2,00,000.00 7. Gastos operativos y administrativos (Diseño y planos) L. 500,000.00	1. En proceso ya que la UTGP tiene todo su equipo trabajando en la formulacion de otros proyectos como el : 1195 Mario Catarino Rivas, San Felipe ,Fideicomiso , Talanga , Hospital Occidente.
29	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Tela	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.36,225.00	En proceso 1. Remodelacion /Infraestructura por un Monto de L. 36,225.00	1. Se programó visita del 24 al 27 Enero 2023 para realizar inspección de levantamiento de necesidades para construccion y remodelacion en el Hospital Tela integrado.

30	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L. 3,000,000.00	En proceso 1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00	1.Se programó visita del 24 al 27 Enero 2023 para realizar inspección de levantamiento de necesidades para construcción y remodelación en el Hospital General Atlantida La Ceiba
31	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de San Marcos Ocotepeque	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales Adicionales Equipamiento L. 3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HJMO -La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue los fondos.	1.Pendiente de programar gira para el próximo año, una vez se pueda gestionar viáticos en Gerencia Administrativa
32	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital de Juan Manuel Galvez	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales Adicionales L. 15,000,000.00	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HJMG Las necesidades pueden variar porque otras instituciones realizan procesos de adquisición de equipamiento como el caso de PROSAL-H que licitó una Lavadora Industrial para el Hospital y esta estaba identificada dentro de las necesidades de los fondos adicionales. La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue los fondos.	1.Se concluyó la formulación de especificaciones técnicas de equipamiento quedando pendiente la ejecución del proceso de adquisición una vez SEFIN entregue los fondos.
33	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Francisco de Juticalpa	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales Adicionales Equipamiento L. 4,618,040.22	En proceso se elaboró plan de equipamiento, especificaciones técnicas y presupuesto del Hospital San Francisco de Juticalpa 1.Equipo / insumos por un Monto de L.	1.Se entregó informe de equipamiento el día Lunes 28 de Octubre 2022 por memorandum a la Arquitecta Daniela Godoy
34	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición. Readecuación para la habilitación	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L. 2,749,060.09	En proceso se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del policlínico de San Francisco de La Paz . 1.Cerca / infraestructura por un Monto de L. 2,749,060.09	1.Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del policlínico de San Francisco de La Paz . 2.Se programó visita para el 18 al 20 de Enero 2023 para la socialización del plano del policlínico de San Francisco de La Paz
35	media	Proyecto Adecuación de espacio para personal de la fundación Fcsai en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapa 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales L. 1,849,656.39 (Adecuación de espacios equipamiento)	Finalizado se realizó el Levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para personal de la fundación Fcsai en el tercer piso del Edificio Rivera.	1.Se está trabajando en la nueva propuesta de planos y presupuestos para personal de la fundación Fcsai en el tercer piso del Edificio Rivera ,

Tegucigalpa MDC, 30 de diciembre, 2022.

Ingeniero

Elvis Orellana

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Su oficina

Carlos Merlo
30/12/2022
1:15 PM

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de diciembre, 2022**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto

- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **viernes 6 de enero, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015,** 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia