

**Municipalidad De Santa María, La Paz**  
**Informe Mensual De Proyectos En**  
**Ejecución/Ejecución De Proyectos Departamento De**  
**Proyectos**  
 Periodo del 01 al 31 de enero 2023

**Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla/ Los Planes**

Orden De Cambio: No Hay

Ampliación De Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
Código: 107884	Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla/ Los Planes	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Comunidad	Tesorería Nacional/ Municipalidad De Santa María	03/01/2023	Ejecución	L. 17,670,387.60	06/03/2023

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Código: 107884	Comunidad	Sector Obras Sociales/ Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla/ Los Planes	Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla/ Los Planes	Los Planes	Construcción De Centro Educativo	Construcción De Módulos En Centro Educativo, Para Procesamiento De Productos



*(Handwritten Signature)*  
**Ing. Luis Fernando Amador Portillo**  
 Unidad De Proyectos  
 Municipalidad Santa María



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2023  
Hora : 01:29 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13395

L.: 3,199,895.91

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2843

Fecha de Emision: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002392

Paguese a: LESLY MARIA SUAZO MEJIA

Id/RTN: 1214197500114

La Cantidad en Letras: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA REALIZADA AL COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP) QUE CORRESPONDE A AMPLIACION POR ORDEN DE CAMBIO EL INVERSION AL PROYECTO #011 SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA/ LOS PLANES CON CODIGO No.107884 CON FINANCIAMIENTO DE LA FUENTE PROMINE / KFW


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 000 001 47110 11-011-03	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	3,199,895.91

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	Proyecto PROMINE/ IDECOAS (INST. JENRRY SANTOS)	3,199,895.91
Monto Total:		3,199,895.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,199,895.91
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,199,895.91

Firma y Sello de Presupuestaria    Firma y Sello de Tesoreria    Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:   
Identidad No.: 1214197500114

0s+jsj9JmezATH86pbj35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A7J+DSCkTYhKU6OHwgrqVaHOMp  
K0dTqowjWtp31/pAJYOVmpg5yQbCUBAvKzdKkuO

Santa María, La Paz 18-01-2023  
 Lugar y Fecha

Lesly María Suarez Mejía

3,199,895.91

Páguese a la orden de

Tres millones Ciento Noventa y nueve mil Ochocientos Noventa y cinco con 91/100  
 Cienmilésimas

Banco de Occidente, S.A.  
 Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten signature]*  
 Firma (s)

*[Handwritten signature]*  
 D. Antenor

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆00002392

N.º 00002392

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ		
CONCEPTO DEL GASTO			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	ELABORADO POR
<u>Lesly María Suarez Mejía</u>			<i>[Signature]</i>
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	
	<u>1214-1975-00114</u>	<u>18-01-2023</u>	





KFW



## RECIBO DE PAGO

Valor L. 3,199,895.91

Recibí de: Municipalidad de Santa María, La Paz.

La Cantidad de: Tres millones ciento noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco con 91/100

Por concepto de: Pago correspondiente a transferencia realizada de los fondos PROMINE/KFW del proyecto "Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla", con código, 107884 como orden de cambio realizada al proyecto.

Lugar: Santa María, La Paz.

Fecha: 18 Enero del 2023.

Recibido por: Lesly María Suazo Mejía.

Identidad No.: 1214-1975-00114.

Firma y sello:





INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO AGUA Y  
SANEAMIENTO



KFW



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## PAGARÉ A LA VISTA

Yo, **Lesly María Suazo Mejía**, hondureño (a), mayor de edad, con domicilio en **San Pedro De Tutule**, Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento de La Paz con tarjeta de identidad No. **1214-1975-00114**; actuando en mi condición de **PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS (CEP)**.- Declaro y hago constar: **QUE DEBO Y PAGARÉ** incondicionalmente a la Municipalidad de Santa María, Departamento de La Paz, la cantidad **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 91/100 (L. 3,199,895.91)** para garantizar la EL VALOR DE ESCALONAMIENTO DE PRECIOS Y ORDEN DE CAMBIO de la INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA del proyecto: **Ampliación instituto Jenrry Santos Padilla**, con Código 107884, ubicado en **Los Planes**, aldea **Los Planes**, Municipio de Santa María, Departamento de La Paz. El presente Pagaré se libra SIN PROTESTO a la presentación de este documento, asumiendo los gastos que ocasionen su ejecución y renunciando al fuero de mi domicilio sometiendo al de la Municipalidad. La falta de ejercicio de acciones derivadas de este Pagaré por parte del acreedor no constituye renuncia a sus derechos quedando el plazo sujeto al criterio de la Municipalidad en su calidad de acreedor.

Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, a los 18 días del mes de enero del  
Dos Mil 2023.

  
**Lesly María Suazo Mejía**  
**1214-1975-00114**  
**PRESIDENTE DEL CEP**





KfW



Los Planes, Santa María, La Paz, 10 de enero de 2023

Sr. Gabino Argueta Gálvez  
Alcalde Municipal  
Su oficina

Estimado Señor alcalde:

El Comité Ejecutor de Proyectos (CEP) en su calidad de representantes de la comunidad de **Los Planes, Santa María, La Paz**, y como responsables del proyecto: **Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla**, con código **107884**, tomamos a bien solicitar se realice el **DESEMBOLSO** de los fondos que corresponden al proyecto Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla como ser: fondos recibidos mediante ORDEN DE CAMBIO, fondos restantes de INVERSION E INTERESES generados a la fecha.


Los fondos deberán ser depositados a la cuenta de cheque No. **11-302-001290-8** de **Banco de Occidente**, del proyecto Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla.


De antemano agradecemos su colaboración.

Firmamos. –

  
Presidente CEP  
Prof. Lesly Suazo



  
Ingeniero Supervisor  
Ing. Carlos E. Pineda





KFW



Fondo Hondureño de Inversión Social  
Dirección de Control y Seguimiento

## INFORME DE SUPERVISION

Periodo del: 20/06/2022 al 25/06/2022

PROYECTO:  EN SUSPENSIÓN  DESFASADO  INCUMPLIMIENTO

Código: 107884

Departamento: **La Paz**

Nombre: **Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla**

Municipio: **Santa María**

Fase: **Ejecución**

Aldea: **Los Planes**

No. De Visita	Fecha de Visita	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
5.5	20-25/06/2022	7:00 a.m.	4:00 p.m.	28/06/2022

### Contrato De Inversión

Contratista: **CEP Los Planes, Santa María, La Paz**

Fecha inicio: **09 de junio de 2021**

Plazo: **240 + 96 días (Ampliación) + 90 días de adenda**

Fecha de Suspensión: **28 de junio de 2022**

AVANCE FISICO PROGRAMADO	<u>100.00 %</u>
AVANCE FISICO OBSERVADO	<u>91.59 %</u>
AVANCE FINANCIERO	<u>85.23 %</u>



KFW



Fondo Hondureño de Inversión Social  
Dirección de Control y Seguimiento

# INFORME DE SUPERVISION

## OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

<b>Clima</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sin Lluvia <input type="checkbox"/> Con Lluvia	<b>Rotulo</b> En Carretera <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En Pared <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Placa <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<b>Personal en Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de Obra <u>1</u> Albañiles <u>0</u> Peones <u>1</u> Mujeres <u>1</u> Otros <u>0</u>	<b>Materiales</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente <b>Material Rechazado</b> _____ _____ _____	<b>Calidad de Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo	<b>Proyecto Paralizado</b> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <b>Razón</b> Falta de fondo <input type="checkbox"/> Imputable ejecutor <input type="checkbox"/> Mal acceso <input type="checkbox"/> Mal Clima <input type="checkbox"/> Otra _____ _____
<b>Otros</b> <b>Bitácora</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<b>Acceso</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Malo _____ Otro				

## OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO

Se realizan las siguientes actividades:

- Resanes y limpieza general
- Colocación e instalación de equipo en los diferentes laboratorios





KFW



Fondo Hondureño de Inversión Social  
Dirección de Control y Seguimiento

## INFORME DE SUPERVISION

### OBSERVACIONES EN LA OBRA

#### SITUACIONES

- No se tienen las suficientes actividades para ejecutar en sitio, por la falta de fondos, se está a la espera de recursos pendientes como ser de actividades a ejecutarse por orden de cambio y fondos provenientes de el escalamiento que se dio en los precios de los insumos ya comprados.

#### SOLUCIONES PROPUESTAS

- Se tomó la determinación de suspender temporalmente el proyecto, esto a partir del 28 junio de 2022, hasta contar con la aprobación del gobierno en curso, debido a que se tienen pendientes transferencias por orden de cambio y aprobación escalamiento de precios, de esa manera contar con los recursos financieros para darle continuidad al proyecto.

#### CALIFICACION CONTRATISTA

Calidad de Obra: \_\_/60

Cump. Plazos: \_\_/20

Trámites Oportunos \_\_/20



Fondo Hondureño de Inversión Social  
Dirección de Control y Seguimiento

## INFORME DE SUPERVISION

### ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?

Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿qué medidas se están tomando?

---



---



---

2. ¿Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores que están ejecutando la obra? \*

Sí

No

3. ¿Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra, sin causar impactos negativos en el ambiente? \*

Sí


No

\* Si la respuesta es no, favor explique ¿qué medidas se están tomando?


---



---

  
Ing. Carlos Enrique Pineda Ramirez  
Supervisor Docente



  
Prof. Lesly María Suazo Mejía  
Presidente CEP





KFW




Fondo Hondureño de Inversión Social  
Dirección de Control y Seguimiento  
**INFORME DE SUPERVISION**

**MEMORIA FOTOGRAFICA**



Recibo, colocación, resanes, pulido instalación de equipo en laboratorios de la planta de procesamiento



Colocación de señalización eléctrica



Finalización de ornato en exterior de la planta

*[Handwritten Signature]*  
**Supervisor Docente**  
LOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ  
INGENIERO CIVIL  
19-10-12  
C.I.C.H., No. 516-23





KfW



Proyecto: Ampliación Instituto Jenrry Santos Padilla  
Código 107884

ACTIVIDAD	1 INGRESO	2 INGRESO	3 INGRESO	4 INGRESO	TOTAL DE INTERESE	APERTURA DE CUENTA	ACTIVACIÓN DE CUENTA	TOTAL INGRESO
INVERSIÓN	L. 6708,870.50	L. 6708,870.50	L. 1368,982.66	L. 1795,488.90		L. 2,000.00	L. 100.00	L. 16584,312.56
CAPACITACIÓN	L. 40,450.00	L. -						L. 40,450.00
SUPERVISIÓN	L. 401,073.78	L. 401,073.78						L. 802,147.56
INTERESES					L. 243,477.48			L. 243,477.48
<b>TOTAL</b>	<b>L. 7150,394.28</b>	<b>L. 7109,944.28</b>	<b>L. 1368,982.66</b>	<b>L. 1795,488.90</b>	<b>L. 243,477.48</b>	<b>L. 2,000.00</b>	<b>L. 100.00</b>	<b>L. 17670,387.60</b>

ACTIVIDAD	TRANS #1 (08/06/2021)	TRANS #2 (12/10/2021)	TRANS #3 (20/12/2022)	TRANS #4 (04/03/2022)	TRANS #5 (07/04/2022)	TRANS #6 (26/04/2022)	TRANS TGR	TRASN #7
INVERSIÓN	L. 3354,435.25	L. 3354,435.25	L. 3354,435.25	L. 3320,890.90			L. 220.00	L. 3199,895.91
CAPACITACIÓN	L. 10,112.50	L. 10,112.50	L. -			L. 20,225.00		
SUPERVISIÓN	L. 200,536.89	L. 200,536.89	L. 160,429.51		L. 160,429.51			
INTERESES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 243,477.48
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3565,084.64</b>	<b>L. 3565,084.64</b>	<b>L. 3514,864.76</b>	<b>L. 3320,890.90</b>	<b>L. 160,429.51</b>	<b>L. 20,225.00</b>	<b>L. 220.00</b>	<b>L. 3443,373.39</b>

ACTIVIDAD	PAGADO	RESTANTE
INVERSIÓN	L. 16584,312.56	L. -
CAPACITACIÓN	L. 40,450.00	L. -
SUPERVISIÓN	L. 721,932.80	L. 80,214.76
INTERESES	L. 243,477.48	L. -
<b>TOTAL</b>	<b>L. 17590,172.84</b>	<b>L. 80,214.76</b>

  
**Prof. Lesly María Suazo Mejía**  
 Presidente del CEP Los Planes





## ADENDUM No. 2

**AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)- FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CODIGO: 107884, CON FONDOS: PROMINE KFW.**

Nosotros: OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño, con domicilio legal en el CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con DNI número 0801-1990-24191; actuando en mi condición de Director Ejecutivo del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo número PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, número 35,047, de fecha 12 de septiembre del 2019, entidad a la cual está adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo número PCM-013-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del año 1990, con RTN 08019995292594; NOMBRADO mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará "EL CONTRATANTE" por un lado y por el otro el señor GABINO ARGUETA GALVEZ, hondureño, mayor de edad, portador del documento de identificación nacional DNI No.1218-1962-00057, teniendo su domicilio legal y residencia en el Municipio de SANTA MARIA, Departamento de LA PAZ, con número, celular 9865-2258 y fijo N°. 2757-8970, correo electrónico [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com) Las notificaciones realizadas a la dirección domiciliaria y/o correos electrónicos, surtirán los efectos legales respectivos, quien actúa en su condición de ALCALDE MUNICIPAL, nombrado mediante certificación No. 2617-2021, punto III No. 74-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos quien en adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD, Ambos con amplias



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311






facultades para la suscripción de este documento, acordamos suscribir el presente ADENDUM No. 2 AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE INVERSION DE CO-FINANCIAMIENTO ), que se registrá de acuerdo a las clausulas y condicione siguientes:

**PRIMERA:** Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020) las partes suscribieron **CONTRATO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC) CODIGO: 107884** proyecto "AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA", ubicado en PLANES, Municipio de SANTA MARIA, Departamento de LA PAZ; por el monto de: **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L. 13,417,741.00)**, de bajo la fuente de financiamiento PROMINE-KFW con un plazo de doscientos cuarenta (240) días calendario contados a partir de la orden de inicio el día 09 de junio 2021, seguidamente la Dirección de Control y Seguimiento autorizo ampliación No. 1, de noventa y seis (96) días calendarios.

**SEGUNDA:** Que en fecha once (11) de junio del 2021 se firmó Adendum No.1 de ampliación de plazo **AL CONTRATO DE INVERSION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)- FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ** bajo la fuente de financiamiento PROMINE-KFW realizada por 90 días más al plazo establecido en el contrato Original la cual fue aprobado en acta 1533 de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintidós (2022) teniendo como plazo de la obra un total de cuatrocientos veintiséis (426) días calendarios.



**TERCERA:** Mediante memorándum DCYS-No-347-2022 de fecha trece (13) de junio del dos mil veintidós (2022), la Dirección de Control y Seguimiento solicito, elaboración de Adendum No.2 de **AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ código 107884** solicitud realizada por la cantidad de **UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1,368,982.66)**. Aprobado en Comité de Operaciones de FHIS, acta No. 1537 de fecha 31 de mayo del 2022.



**CUARTA:** Que en concordancia a lo establecido en la **cláusula segunda** del Contrato Suscrito determinada, **MONTO DEL CONTRATO** las partes convenimos Modificar la **Cláusula**




Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pabto Segundo",  
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

**Segunda:** ampliando el monto al contrato por la cantidad de: UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1, 368,982.66) Adicional solicitado que en adelante se leerá así **CLAUSULA SEGUNDA:** el monto del contrato asciende a la cantidad de CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 14, 786,723.66)


**QUINTA:** Con excepción del literal c) de la **CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO**, en cuanto a la aplicación del artículo No. 78 del decreto legislativo No. 107-2021 y No. 30-2022 concerniente a las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y de las instituciones descentralizadas para el año 2022 que rige a la suscripción del presente Adendum; las demás cláusulas del Contrato se mantienen inalterables quedando subsistentes y válidas.

**SEXTA:** Ambas partes convenimos que el presente Adendum no. 2 de ampliación de monto al Contrato se registrará por los términos aquí consignados y lo no previsto se estará a lo dispuesto en las estipulaciones del Contrato Original.


En fe de lo cual firmamos el presente Adendum en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).

  
**MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS  
DESPACHOS DE DESARROLLO  
COMUNITARIO AGUA Y  
SANEAMIENTO SEDECOAS  
MINISTRO DIRECTOR DEL FHIS  
R.T.N. No. 08019995292594



  
**GABINO ARGUETA GALVEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
R.T.N. No. 12179003434704



SEDECOAS/FHIS ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
FECHA:	10/8/2022
FIRMA:	



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311



**JUSTIFICACIÓN DEL ADENDUM POR AMPLIACION DE MONTO DEL COMPONENTE DE INVERSION:**

Esta orden de cambio es presentada en su mayoría por actividades que sufrirán una modificación, mejora en su especificación y/o requisitos para cumplir las regulaciones de las plantas de procesamiento de alimentos, todos estos cambios se han realizado a petición del consultor Ing. Leopoldo Zúniga especialista en plantas de procesamiento de alimento, siendo dichos cambios consensuados y aprobados por la Asistencia Técnica PROMINE (ATP), Coordinación del programa PROMINE y Secretaria de Educación.

Asimismo, se anexa a esta orden de cambio un oficio donde la Secretaria de Educación ratifica mediante oficio 165-digecebi-2022, la realización de los cambios que sufrirá el presupuesto y de igual manera, se ha obtenido la no objeción de todos estos cambios por parte de la Asistencia Técnica PROMINE para evitar posibles reparos a responsables de proyecto.

**ACTIVIDADES NEGATIVAS**

**CALLE**

Se debe realizar el cambio de tubería debido a que el diámetro de la TCR formulado es mayor del que es necesario utilizar, esto porque la invertida del tubo formulado quedaría a una mayor profundidad, forzándonos a crear un mayor tramo con tubería para aliviar las aguas pluviales que se conducirán por el interior del mismo.

SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 30"	ML	L2,156.09	6.00	-6.00	-L12,936.54
M-23427 - CALLE					<b>-L11,936.55</b>

**PLANTA DE PROCESAMIENTO**

Todas las actividades que a continuación se presentan, se hacen negativas con el propósito de mejorar su especificación técnica basados en la experiencia y a solicitud del Ingeniero especialista Leopoldo Zúniga que ha propuesto realizar modificaciones puntuales en seguimiento de las normativas y el óptimo funcionamiento de la planta de procesamiento.

IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO	M2	L145.42	159.12	-159.12	-L23,139.23
SOLERA INTERMEDIA					
12 @ 0.20, CONC. 1:2:2	ML	L289.79	283.25	-65.10	-L18,865.33
6", LAM. ALU ZINC ESMALTADO					
S/A	M2	L481.02	811.43	-811.43	-L390,314.22
ETA DOBLE DE 4"	ML	L235.77	86.09	-86.09	-L20,297.84
FACIA DE TABLAYESO RH CON	ML	L832.16	193.16	-193.16	-L160,740.14

**Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
 Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131**

cc. archivo





**Fondo Hondureño  
de Inversión Social**

ESTRUCTURA METALICA DE TUBO.  
FHS  
GOBIERNO DE TABLAYESO

ESTRUCTURA METALICA DE TUBO.	M2	L534.20	191.16	-191.16	-L102,117.14
PISO DE CONCRETO 1:2:2. REF.#2@30cms,e=8cms, A.S.	M2	L388.04	335.57	-47.22	-L18,323.25
PISO DE CERAMICA DE 50X50cm	M2	L456.08	293.18	-212.38	-L96,862.27
MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA	ML	L219.14	212.30	-163.40	-L35,807.48
IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO	M2	L145.42	276.96	-276.96	-L40,275.19
VENTANA CORREDIZA VIDRIO ALUMINIO NATURAL	M2	L2,407.52	54.03	-5.37	-L11,639.70
TRONERA DE VENTILACION	M2	L3,282.76	10.00	-10.00	-L32,827.55
PUERTA METALICA,2.10X1.20m,LAM LISA,TUB IND 1"X1"	UNID	L3,623.73	15.00	-15.00	-L54,355.91
PUERTA TERMOFORMADA DE 1.00X2.10, INCLUYE CONTRAMARCO, MOCHETAS ACC	UNID	L1,861.73	2.00	-2.00	-L3,723.46
<b>M-23500 - PLANTA DE PROCESAMIENTO</b>					<b>-L1,010,577.38</b>



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMARIA**

Para las instalaciones eléctricas primarias se ha establecido por Ingeniero Electricista mejorar la potencia del transformador y sus accesorios debido a que se trabajará con gran cantidad de maquinaria industrial que demandará gran cantidad de energía por funcionamiento

DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES DE MADERA DE 30' A 45'	UNID	L2,340.32	3.00	-1.00	-L2,340.32
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA B-II-1	UNID	L220.07	3.00	-1.00	-L220.07
DESMONTAJE RETENIDA SENCILLA (R-1) (INCL. EXCAV, RELL, ACARREO)	UNID	L668.07	3.00	-2.00	-L1,336.14
DESMONTAJE DE LUMINARIA LS-1	UNID	L309.96	2.00	-1.00	-L309.96
DESMONTAJE DE LINEA SECUNDIARIA EXISTENTE 2#1/0 AWG +N #2 ACSR	ML	L4.13	200.00	-30.00	-L123.90
Línea Secundaria 2# 1/0 AWG +N# 2 ACSR	ML	L122.21	200.00	-10.00	-L1,222.10
LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS CON FOTOCELDA LS1 INCLUYE BRAZO	UNID	L2,528.21	3.00	-3.00	-L7,584.63
TRANSFORMADOR 75 KVA - 19.9/34.5 KV - 120/240 V	UNID	L75,098.48	1.00	-1.00	-L75,098.48
ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	UNID	L1,586.19	2.00	-2.00	-L3,172.38
Línea Primaria 1# 1/0 ACSR+N #2ACSR(INHABILITADA)	ML	L114.85	260.00	-40.00	-L4,594.00
ESTRUCTURA B-II-1(P/13.8 KV)	UNID	L653.87	4.00	-1.00	-L653.87
<b>M-0000423 - INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMARIA</b>					<b>-L130,685.70</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE**

En seguimiento a las modificaciones, se eliminan los lavamanos en laboratorio de cárnicos, cereales, café y lácteos, de la misma manera se eliminarán los muebles de concreto para lavatrastes, hortalizas y laboratorio de calidad los cuales serán reemplazados por lavamanos de acero móviles.

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

cc. archivo

www.fhis.gob.hn

DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	CANTIDAD PRESUP.	CANTIDAD	TOTAL
LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST)	UNID.	L1,374.19	15.00	-8.00	-L10,993.52
MUEBLE DE CONCR. P/LAVATRAST. (1.85X0.60)m.	UNID.	L3,749.83	3.00	-3.00	-L11,249.48
<b>MV-0126 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>					<b>-L22,243.01</b>

### ACTIVIDADES POSITIVAS

#### CALLE

Llevando a cabo un levantamiento de las cantidades de rejillas necesarias por fabricar resultado que la cantidad es mayor a la formulada por tal motivo, se solicita añadir la cantidad de 12ml de rejilla para dejar cubierta todos los canales rectangulares.

DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	CANTIDAD PRESUP.	CANTIDAD	TOTAL
REJILLA MET. ANG. 1"X1"X3/16", ANG. 3/4"X1/8"	ML	L583.13	90.20	12.00	L6,997.56
<b>M-23427 - CALLE</b>					<b>L6,997.56</b>

#### PLANTA DE PROCESAMIENTO

Basados a las solicitudes de Secretaria de Educación como dueño del proyecto, ha solicitado la modificación en área de venta donde se pretende eliminar cortina metálica y sustituirla por una ventana y su respectivo balcón con mecanismo corredizo y de cerradura.

DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	CANTIDAD PRESUP.	CANTIDAD	TOTAL
FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4	M2	L284.61	339.93	57.30	L16,308.15
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	L1,485.02	1.00	10.82	L16,067.92
VENTANA DE ALUMINIO/VIDRIO ABATIBLE	M2	L3,456.51	3.36	7.78	L26,891.65
BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	L716.64	58.27	2.41	L1,727.10
<b>M-23500 - PLANTA DE PROCESAMIENTO</b>					<b>L60,994.82</b>



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
 Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

cc. archivo

[www.fhis.gob.hn](http://www.fhis.gob.hn)



Se solicita la colocación de piso granito sobre todo el corredor interno de la planta de procesamiento de alimentos, esto con el propósito de colocar lo necesario en cada una de las distintas áreas que componen la planta de procesamiento (áreas de laboratorio Uretano Eco-Crete y en áreas de circulación ladrillo granito.)

DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	CANTIDAD PRESUP.	CANTIDAD	TOTAL
PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30X2.5cm	M2	L446.92	105.37	11.18	L4,996.57
<b>M-24503 - CORREDOR</b>					<b>L4,996.57</b>

### INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMARIA

Para las instalaciones eléctricas primarias se ha establecido por Ingeniero Electricista mejorar la potencia del transformador y sus accesorios debido a que se trabajará con gran cantidad de maquinaria industrial que demandará gran cantidad de energía por funcionamiento

DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	CANTIDAD PRESUP.	CANTIDAD	TOTAL
RETENIDA SENCILLA R-1 (P/CABLE 1/4")	UNID	L2,280.83	3.00	1.00	L2,280.83
SUMINISTRO, HINCADO Y APLOMADO POSTE DE MADERA DE 40' CLASE 4	UNID	L11,822.72	3.00	2.00	L23,645.44
ESTRUCTURA B-II-4 (P/13.8 KV)	UNID	L706.59	1.00	1.00	L706.59
<b>M-0000423 - INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMARIA</b>					<b>L26,632.86</b>

### OBRAS DE DRENAJE

Para mantener el mayor y total funcionamiento de la planta de procesamiento se ve necesario la adición de sifones para evacuar las aguas grises o cualquier tipo de fluido que se manipule en los laboratorios cárnicos y lácteos.

DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO	CANTIDAD PRESUP.	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	L79.38	37.29	7.20	L571.54
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	ML	L54.78	11.15	36.00	L1,972.08
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	L13.66	11.15	36.00	L491.76
RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	L153.46	11.13	2.16	L331.47
COLADERA DE 3" HG EN PISO Y SIFON	UNID	L129.64	7.00	13.00	L1,685.32
<b>M-000063 - OBRAS DE DRENAJE</b>					<b>L5,052.17</b>



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
 Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

cc. archivo

[www.fhis.gob.hn](http://www.fhis.gob.hn)

**ACTIVIDADES NUEVAS**

Para mantener las áreas de lavamanos y módulos sanitarios para mujeres y hombres libres de cualquier contaminante, se solicita aplicar sobre las paredes a una altura de 1.20mts un revestimiento de cerámica

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Sum/Inst cerámica en pared	m <sup>2</sup>	57.77	L457.04	L26,403.20
<b>Cerámica en pared</b>				<b>L29,277.57</b>

**PLANTA DE PROCESAMIENTO**

Las actividades que a continuación se presentan, se necesita incluir en la planta de procesamiento con el propósito de mejorar su especificación técnica basados en la experiencia y a solicitud del Ingeniero especialista Leopoldo Zúniga que ha propuesto modificaciones en seguimiento de las normativas y el óptimo funcionamiento de la planta de procesamiento.

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Viga de tubo 4"X4"X20', Chapa 11	ml	88.35	L614.72	L54,310.51
Techo de canaleta de 6"@63 cm, aluzinc cal. 26 de 0.36mm	m <sup>2</sup>	822.20	L708.29	L582,356.04
Suministro/Instalación de pasamano con tubo HG de 2"Ø @0.60 mts, con tubo HG intermedio de 1_1/2"Ø	ml	41.00	L1,068.89	L43,824.33
Sum/Inst. sistema de Uretano Cementicio Eco-Crete	m <sup>2</sup>	288.35	L1,983.97	L572,077.62
Sum/Inst. sistema de sistema de recubrimiento en paredes con resina epóxica	m <sup>2</sup>	269.15	L477.30	L128,463.96
Sum/Instalación tubo alcantarillado de 24 pulg para evacuación de aguas lluvia	ml	6.00	L2,065.02	L12,390.10
Sum/Inst. piso granito de 30X30cm	m <sup>2</sup>	199.88	L558.82	L111,696.94
Sum./Inst. de moldura para piso granito 30X7 Cms.	ml	168.45	L177.70	L29,933.57
Suministro/Instalación Puerta abatible de 2.10 x 1.20 m	unid	9.00	L14,360.00	L129,240.00
Suministro/Instalación Puerta industrial metálica de 2.10 x 1.20 m	unid	6.00	L17,360.00	L104,160.00
Suministro/Instalación Cubre extractores metálicos	unid	5.00	L4,000.00	L20,000.00
<b>Planta de Procesamiento</b>				<b>L1,788,453.06</b>

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
 Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

cc. archivo





**Fondo Hondureño  
de Inversión Social  
FHIS**  
Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

### MÓDULO DE BAÑOS 1

Evitando contaminación cruzada entre módulo sanitario y lobby se solicita construir una pared divisoria en el módulo sanitario para poder crear un área de vestidores para los usuarios, asimismo, se necesita reemplazar las puertas que se formularon (puertas metálicas) por puertas de aluminio livianas.

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Pared bloque 4", 1#3@0.80 vert. + 1#3 @ 3 hiladas horiz	m <sup>2</sup>	31.74	L551.42	L17,502.07
Repello de paredes Mortero 1:3	m <sup>2</sup>	63.48	L131.63	L8,355.87
Solera 10X15, 2#3, #2@15, conc 1:2:2	ml	13.40	L158.92	L2,129.53
Suministro / instalación de panel de división en módulos sanitarios de 1.15 x 0.70 m, ACM	unid	2.00	L3,500.00	L7,000.00
Suministro / instalación de puerta en modulo sanitario de 1.00 x 1.80 m, Abatible liviano	unid	2.00	L6,500.00	L13,000.00
Suministro / instalación de puerta en modulo sanitario de 0.80 x 1.80 m, Abatible liviano	unid	2.00	L5,500.00	L11,000.00
Suministro / instalación de puerta en modulo sanitario de 0.90 x 2.10 m. Abatible liviano	unid	2.00	L7,500.00	L15,000.00
Suministro / instalación de puerta en modulo sanitario de 1.15 x 2.10 m. Abatible pesada	unid	2.00	L17,360.00	L34,720.00
<b>Módulo de baños 1</b>				<b>L108,707.47</b>

### ACERAS DE CONEXIÓN

En las actividades del alcance para el proyecto de la construcción de la planta de procesamiento de alimentos no se incluyó la cantidad suficiente de aceras perimetrales y de protección para la subestructura del módulo por lo cual se ve en la necesidad de incluir los metros líneas de acera perimetral que hacen falta para la planta.

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Trazado y Marcado	ml	25.15	L22.03	L554.05
Excavación material Tipo I	m <sup>3</sup>	3.02	L79.38	L239.73
Acarreo de material (Sin volqueta)	m <sup>3</sup>	3.78	L79.38	L300.06
Cimentación mampostería, mortero 1:4	m <sup>3</sup>	3.02	L1,367.10	L4,128.64
Relleno compactado con material selecto	m <sup>3</sup>	9.32	L465.56	L4,339.02
Ret 1:2:2. ref. #2@30cms, e=8cms, A.S.	m <sup>2</sup>	61.71	L388.04	L23,945.95
Prezamiento	m <sup>2</sup>	61.71	L4.96	L306.08
<b>Aceras de Conexión</b>				<b>L33,813.53</b>

Centro Cívico Gubernamental José Cecillo del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

cc. archivo

www.fhis.gob.hn

**INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMARIA**

Para las instalaciones eléctricas primarias se ha establecido por Ingeniero Electricista mejorar la potencia del transformador y sus accesorios debido a que se trabajará con gran cantidad de maquinaria industrial que demandará gran cantidad de energía por funcionamiento adicionando las siguientes actividades.

DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Estructura B-II-6 (p/34.5 y 13.8 kv)	unid	2.00	L1,463.98	L2,927.96
Suministro/ Instalación Transformador 100 KVA	unid	1.00	L160,463.98	L160,463.98
Estructura A-I-1	unid	2.00	L1,463.98	L2,927.96
Retenida de banco	unid	6.00	L4,079.24	L24,475.44
Lámpara LED tipo cobra 80 watts incluye brazo metálico	unid	6.00	L5,038.18	L30,229.08
Poste de madera curada 30' clase 5	unid	5.00	L3,575.00	L17,875.00
<b>Instalaciones Eléctricas Primaria</b>				<b>L238,899.42</b>

**LÁCTEOS (EQUIPO Y MOBILIARIO)**

Los insumos y suministro de equipamiento que a continuación se presentan, se necesita incluir en la planta de procesamiento con el propósito de mejorar el funcionamiento de cada uno de los laboratorios en específico en laboratorio de Lácteos, las especificación técnica están basadas en la experiencia y a solicitud del Ingeniero especialista Leopoldo Zúniga que ha propuesto el seguimiento de las normativas y el óptimo funcionamiento de la planta de procesamiento.

DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Intercambiador de temperatura de placas de 1000 L/H	unid	1.00	L170,112.82	L170,112.82
Bomba sanitaria de 1 HP/220V	unid	1.00	L32,188.92	L32,188.92
Bomba de agua 1HP	unid	1.00	L6,330.39	L6,330.39
Rotoplast de 1100 Lt	unid	1.00	L9,481.43	L9,481.43
Alfombra negra de 36"x36"	unid	6.00	L656.43	L3,938.58
<b>Lácteos (Equipo y Mobiliario)</b>				<b>L222,052.14</b>





# Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha de Revisión en Comisión de Adenda y Órdenes de Cambio: 27 de Mayo de 2022.

Código: 107884

### Nota:

La comisión de Adenda procedió a revisar la documentación de la orden de cambio, Para lo cual se remite al comité de operaciones, para que en sus atribuciones decida su aprobación o rechazo.

Ing. Elvin Vindel  
Dirección de Proyectos

Lic. Celeste Gutiérrez  
Dirección de Admon. Y Finanzas

Abog. Yadira Oliva  
Dirección de Legal

Abog. Brayán Calix  
Dirección de Contrataciones

Arq. Ram Barahona  
Dirección de Control y Seguimiento

