

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas

EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2016 (JULIO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE	Observaciones
					Físico	
1	Remodelacion de las Instalaciones modulos sanitarios del Mercado San Francisco de Comayagua.	04/04/2016	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil	100%	Finalizado
2	Remodelación de Mediana de Boulevard 4to Centenario	04/07/2016	2 meses	Ing. Victoria Santos	45%	En Ejecucion
3	Construcción de Linea de conducción de Aguas Pluviales	23/07/2016	30 días	Bill Joseph Argueta Ramos	5%	En Ejecucion
4	Losa de Fosa Septica en Estadio Municipal	30/06/2016	1 mes	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
5	Sistema de Alcantarillado Colonia Milagro de Dios	09/06/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
6	Sistema de Alcantarillado Barrio Arriba sector Boca del diablo	16/06/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
7	Sistema de Alcantarillado Colonia 10 de Mayo	27/07/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	25%	En Ejecucion
8	Ampliación de Calle Barrio Los Lirios Sector que Comunica Al Boulevard Cuarto Centenario en la Esquina De Movesa			Ing. Victoria Santos		En Espera de Fecha de Inicio
9	Sistema de Alcantarillado Colonia Nueva Esperanza, Sector Ramon Turcios.			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
10	Bacheo de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua II Etapa	01/06/2016	6 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	65%	En Ejecucion
11	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
12	Etapa numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
13	Instalación de Teclé Electrico en Rastro Municipal de comayagua	18/07/2016	3 días	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
14	Verja para jardinera frente a Terminal de Buses		20 días			En Proceso de licitación


 Ing. Samuel Quan
 Jefe de Obras Pública