


Oficio No. 050-UTGP-2023
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de febrero del 2023

Licenciado
CESAR STEVEN DAVILA
Jefe Unidad de Transparencia / SESAL
Su oficina



Estimado Licenciado Dávila:

Por este medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

En respuesta al Oficio No. 093-UT-2023, hago de su conocimiento que actualmente esta Unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se brinda apoyo para la formulación, supervisión y seguimiento, para lo cual se adjunta cuadro actualizado del 23 al 27 de enero del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos nacionales y fondos externos a través de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y según nivel de atención así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Atentamente,


ING. ELVIS ADALID ORELLANA
Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

 : Dra. Suani Montalván, Subsecretaria de Proyectos e Inversión

 : Archivo

Con adjunto
Irss

Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono 2222 4689, www.utgp.gob.hn

Actualización de Cartera de Proyectos del 23 al 27 de ENERO 2023						
Numero	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	ESTATUS ACTUAL	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO 2023
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestión, Distribución y Recepción de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD . Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores Se tiene identificada la priorización de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	1.Se tienen programados los primeros 6 contenedores para el primer trimestre 2023 (Región de Olancho, Hospital Salvador Paredes en la ciudad de Trujillo, Hospital Suazo Córdoba en la ciudad de La Paz, Hospital San Isidro en la ciudad de Tocoa, Hospital San Isidro en la ciudad de Tocoa, Región de la Paz) 2.Quedando pendiente los 6 restantes correspondientes a: (Región Cortes, Atlántida, Ocotepeque y El Paraíso) y los Hospitales Puerto Cortés, Tela integrado y Hospital San Marcos Ocotepeque) los cuales se esperan en el segundo y tercer trimestre del 2023
2	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote 1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdoba y Lote 5. Hospital Escuela. Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2. Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	En Ejecución En fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote 1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdoba y Lote 5. Hospital Escuela, se espera el producto final de esta fase para febrero,2023	1.Revisión de observaciones enviadas por UTGP a TASH del producto 2B (Estudios preliminares y Plan de Equipamiento) de los 5 lotes.Lote 1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdoba y Lote 5. Hospital Escuela. 2.Socialización de cronograma del proyecto por parte de la Coordinación del Proyecto con la Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud.
3	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Logística de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00 Construccion: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso.	1.Se está esperando respuesta por parte del área de Legal. 2.El paso siguiente es la aprobación de la CPC y después la firma del aviso por el ministro.
4	Alta	Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION \$ 7,516,602.00 Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Contra parte) Lps. 26,231,824.00	Se defino la Unidad ejecutora a través de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japón. Se inicio solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVS como proyecto de contraparte.	1.Se realizará presentación el día viernes 27 de Enero 2023, por parte de la constructora "T" METAL sobre propuestas de estacionamientos.
5	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales. Fondos BID :195, 538, 440.32 Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.100,000,000.00	1.Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2.La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	1.En seguimiento al diseño del Hospital de Roatán se realizó reunión el día Martes 17 de Enero 2023 en las instalaciones de UTGP, para la presentación por parte de la firma TASH de la propuesta adjunta con el objetivo de socializarla entre todas las partes involucradas la nueva distribución de las plantas arquitectónicas que tendrá dicho hospital, los conocimientos respecto a la adecuada funcionalidad del hospital que podemos implementar en la edificación existente que contenga los servicios necesarios para el aprovechamiento de la población de Roatan, se abordaron las consultas y dudas sobre las observaciones que se han recopilado de algunas partes involucradas y se plantearon soluciones al diseño que fue presentado por la firma TASH.

6	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	1.En proceso: de la Formulación y Cálculos del presupuesto de la Fase N.2 de Neumología Pediátrica INCP TORAX	1.Esta en revisión de los planos y presupuesto del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX ya que hubieron cambios en la nueva propuesta del diseño. 2.Se recibió oficio N.076-2023-INCP del Visto Bueno por parte del INCP del Torax de los cambios que se hicieron de los planos y presupuesto del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica del Torax. 3.Se esta trabajando en el presupuesto de la parte eléctrica ya que hubieron cambios en la nueva propuesta del diseño del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX . 4.Se estan elaborando TdR para las preinstalaciones de parte civil y parte eléctrica .
7	Alta	Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Nacionales (Adicionales SEFIN) L.7,633,355.31	Finalizado la Formulación del proyecto Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	1.Finalizado se entregó la formulación del proyecto a la arquitecta Daniela Godoy mediante memorandum 188-UAJ-UTGP-2022. con fecha 9 de Diciembre 2022
8	Alta	Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Adicionales SEFIN) Lps. 1,960,560.00	En proceso de la Formulación y presupuesto del proyecto de Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos	1.Se esta trabajando en la formulación de diseños de planos y presupuestos del proyecto de Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos INCP TORAX 2. En los trabajos de las obras electricas estan en un 80%, en su totalidad. 3.Se realizará reunión el 3 de Febrero 2023 en las instalaciones del TORAX.
9	Alta	Compra y desarrollo de especificaciones EQUIPO MEDICO y reparacion de equipo INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Adicionales SEFIN) 1. L.94,976,143.29 2.L.1,225,271.58	Formulación y presupuesto 1.Equipos e Insumos. 2.Mantenimiento Correctivo de Cocina.	1.Se envió el informe del equipamiento y las especificaciones técnicas del Equipo Medico y reparacion de equipo el día viernes 28 de Noviembre 2022 a la Arquitecta Daniela Godoy.
10	BAJA	Fase 1.Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar	Inspección de obra y revision de estimaciones para Visto Bueno.	Fondos Externos(Banco Mundial) Contrato de Obra Civil por Licitación No. UAFCE-FM-TB-001-2021 L. 2,451,266.53	*Se realizó visita de inspeccion en seguimiento de las obras tanto de la parte electrica como la parte civil del proyecto de la Fase N.1 Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar encontrando avances significativos en la ejecución de la obra. *Los Trabajos de las obras civiles se encuentran terminadas completamente. *Los Trabajos de las obras electricas estan en un 100% de totalidad . *Se realizó la recepción de la obra final el día Lunes 9 de Enero 2023 del proyecto de la Fase N.1 de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar.	1.Se envió documentación de la enmienda N.4 por parte de UAFCE a legal ,y se está esperando la respuesta por parte de Legal de la enmienda N.4.
11	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	En Proceso: en espera de recepción de equipo antropometrico por parte de la Empresa DICOSA la compra del equipo Antropométrico por un valor de L.15,385,587.56, Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,444,763.61 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto. Se concretó la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darían por culminado la realización de este proyecto.	1.Se sigue a la espera de confirmación de la fecha de entrega del equipo antropometrico por parte de DICOSA.
12	MEDIA-ALTA	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	En Proceso Digitalización de levantamiento	1.Se encuentra en la fase de digitalización del levantamiento, pero se espera entregar los planos la primera semana de febrero, para continuar con la formulación.

13	MEDIA	Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios	<p>Conducción de 12 Casetas para depósito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU.</p> <p>12 Hospitales Priorizados : Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento), San Felipe, Instituto Cardiolpmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez</p> <p>Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio.</p>	<p>Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora : GESALUD L. 5,893,158.09</p>	<p>En Ejecución : *Se entregaron 3 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez y Hospital El Torax . Pendientes de entregar: 1. Hospital Escuela Planta de Tratamiento y Caseta de Desechos Solidos Hospitalarios 2. Hospital San Felipe 3. Hospital General Atlantida 4. Hospital Tela Integrado 5. Hospital el Progreso. 6. Hospital Manuel de Jesus Subirana. 7. Hospital Puerto Cortes. 8. Hospital. San Isidro Tocoa. 9. Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato. Se haran visita de inspeccion y de Recepcion provisional. *Planta de Tratamiento del Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaría en el mes de Marzo 2023 .</p>	<p>1.Hospital Escuela Planta de Tratamiento y Caseta de Desechos Solidos Hospitalarios : Detenido aún no esta terminada por aprobacion de orden de cambio ,se recibio corregida para revision de la orden cambio N.1 y se estan revisando con Jefatura UTGP . 2.Hospital San Felipe : En proceso de Ejecución. 3.Hospital General Atlantida :No se ejecutará por falta de presupuesto. 4.Hospital Tela Integrado: Finalizado por entregar Caseta Desechos el día Jueves 26 de Enero 2023. 5.Hospital el Progreso: Detenido por permiso de construcion 6.Hospital Manuel de Jesus Subirana: En Ejecucion 7.Hospital Puerto Cortes:En Ejecucion despues de revisadas y aprobadas las ordenes de cambio N.1 por la Jefatura de UTGP ,se instruyó a la empresa constructora a dar inicio de obras el Lunes 23 de Enero 2023 8.Hospital. San Isidro Tocoa:Detenido aún no esta terminada por aprobacion por orden de cambio se remitió nuevamente revision de orden de cambio a contratista. 9.Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato: En Ejecucion despues de revisadas y aprobadas las ordenes de cambio N.1 por la Jefatura de UTGP ,se instruyó a la empresa constructora a dar inicio de obras el Lunes 23 de Enero 2023 .</p>
14	MEDIA	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	<p>FONDOS NACIONALES UNIDAD EJECUTORA PRONADERS L. 19,818,181.82</p>	<p>En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades. Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y verjas en acceso principal avance de 100% Instalaciones eléctricas: se tienen instalados los tomacorrientes en un 90%, interruptores con un 100%, salidas para lámparas, interruptores y tomas al 100%, instalación de lámparas con un 85% Suministro y aplicación de sellador en paredes.....85% Construcción de caseta para planta de emergencia, 40%, se está trabajando a nivel de colocación de acero de refuerzo en la</p>	<p>1 Se realizó visita el 26 de enero donde se conoció los avances en el sistema eléctrico; se ha instalado el transformador y se ha realizado la conexión a la red primaria. 2. Se esta haciendo limpieza del establecimiento. 3. Se espera que la fundación de la fecha de entrega del proyecto a PRONADER</p>
15	MEDIA	Construcción de Salas Covid-19 Hospital Manuel de Jesus Subirana en Yoro y Hospital Tela Integrado en Tela,Atlántida	<p>Inspección de Sitio Revisión de TDR para firma de diseño y Supervisión de la obra civil</p>	<p>Fondos BID Préstamo N.4713/BL-HO \$ 1,000,000.00 millon (para ambas salas)</p>	<p>En Proceso. Se entregaron los Términos de Referencia para contratación de firma de diseño.</p>	<p>1.Este proyecto se incorporó al PEP y se espera respuesta de su aprobación.</p>
16	MEDIA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	<p>Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra</p>	<p>Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17</p>	<p>Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalvan, C. de Caserío de Puerto Cortés, Elvís Orellana, Jefe de la UTGP.</p>	<p>1.Esta detenido hasta esclarecer por parte del TSC los hallazgos de la auditoria interna del PANI.</p>
17	MEDIA	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	<p>Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones tecnicas</p>	<p>Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.90,656,564.55</p>	<p>En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto</p>	<p>1.El Lic. Alberto Sierra confirmó que este proyecto se debe de incorporar en el PEP y solicitar la no objeción al BID; en marzo del 2023 se deberá hacer la modificación presupuestaria.</p>
18	MEDIA	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	<p>Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administracion L. 20,000,000.00</p>	<p>El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas).</p>	<p>1.El Ing. Elvis Orellana (Jefe UTGP) esta pendiente de comunicarse con la Dra. Claudia Romero</p>

19	MEDIA-BAJA	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas: 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales No definido	En proceso : Elaboracion de presupuesto de obras civil y sistema eléctrico	1.Aún no se ha publicado en la Gaceta el Decreto Legislativo de creación de los CEEM, no se han identificado los fondos para desarrollar este proyecto. 2.Se está trabajando en la elaboración de presupuesto y se espera se entregue en la segunda semana de Febrero 2023
20	BAJA	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	En etapa preparatoria aún este proyecto NO se aprueba por el Gobierno de Japón. Inicialmente se ha presentado Informe preparatorio del proyecto a la SESAL, el proyecto consiste en colocar contenedores donde se encapsulan equipos que realizan el proceso de desinfección de residuos desechables hospitalarios, estos contenedores se colocarán sobre obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP,Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur. y 2 Mancomunidades, Guisayote (Sensenti y Mancursi). El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025.	1.En proceso de aprobación del Gobierno de Japón pero se presentó Informe de estudio de preparación del proyecto a autoridades de la SESAL, donde se definió hacer revisión del presupuesto y firmar minuta entre JICA y SESAL para definir los terminos del convenio el cual se espera firmar fecha tentativa para Febrero o Marzo 2023.
21	BAJA	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en diferentes puntos fronterizos	Etapas: 1: Formulación de planos y presupuesto	No definido	En proceso : La unidad de Vigilancia (UVS) definió la priorización de los puntos fronterizos, el mas prioritario es Puerto Cortés, se debe de solicitar permiso a Aduanas para construir en el terreno previsto, UVS debe solicitar dicho permiso. UVS buscará financiamiento para desarrollar las OSI	
22	BAJA	Mejoras en clinica Odontologia, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas: 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1.El proyecto en estos momentos no es prioridad para Área de Infraestructura, ya que no hay presupuesto asignado, sin embargo con los planos que ya estan diseñados se podría empezar la obra, estamos a la espera de aprobación del presupuesto 2023 y que fondos los cuales se incluyeron dentro del POA de PRONASSA se vean reflejados.
23	BAJA	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapas: 1: Formulación de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.20,000,000.00	En Proceso de formulacion: *Actualmente se esta trabajando en la elaboración del presupuesto del equipo medico requerido *El lunes 13/09/2022, Se remitió mediante correo electronico la elaboración de planos y presupuesto correspondiente al proyecto del Laboratorio a las autoridades del Hospital Puerto Lempira . *Con la remisión de la formulación del Proyecto de Laboratorio se completa la formulación de los proyectos correspondientes al Hospital Puerto Lempira (Laboratorio Clínico, Lavandería, Caseta para Generador), para la parte complementaria de las mejoras del Sistema Eléctrico las Autoridades del Hospital se comprometieron a contratar un Ingeniero Eléctrico.	1.Se esta trabajando en la formulacion de diseños y presupuestos de la parte electrica de las Reparaciones varias en: Laboratorio Clínico, Lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico del Hospital Puerto Lempira por el Ing. Dixon Romero .
24	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraiso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolucion DI-91/2020	Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas Aprobacion informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presintalacion (civiles y eelctricas)	Fondos No Reembolsables BCIE \$\$ 707,905.00	Etapas: final entrega de los equipos medico (21 ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta electrica. Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022. Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023	1. Ya hay Dispensa para ciertos equipos y están listos para desaduanar. 2.Otro equipo están en espera de documentación de proveedor para comenzar procesos de generación de Dispensas con Cancillería y SEFIN, después de eso se da el Visto Bueno para despacho. 3.Ciertos equipos están listos para despacho de Austria, pero se está gestionando las dispensas con Cancillería y SEFIN para dar el Visto Bueno a su despacho. 4.Otro equipo se espera que pueda estar listo para despacho 2da semana de Marzo 2023, y el ítem 16 se mantiene para la 3era semana de Abril 2023 , así como otros están en fabricación aún en la fábrica de China. 5.Se le comunicó a los Directores de Hospitales de Comayagua y Danlí para dar posible fecha de entrega del equipo para finales del mes de enero.

25	MEDIA-BAJA	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L.5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	En ejecución:El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95%	1.SIEMENS confirmó visità del 30 de Enero al 7 de febrero, para coincidir con la visita de la misión de OIEA y hacer las pruebas necesarias para la puesta en marcha.
26	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN	Formulacion y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN)L.100,000,000.00	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF para su revisión y aprobación Los proyectos de infraestructuras estan en etapa de digitalización de levantamiento con un avance de 90% Los subproyectos son: 1. Adquisición, instalación y mantenimiento de acelerador lineal para tratamiento de pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe L.56,000,000.00 2.Compra de Material Radioactivo (radiofármacos) para estudios en el Hospital San Felipe. L.14,291,708.00	1. Se realizó visita el 26 de enero para levantamiento eléctrico del área de la cocina. 2. Se sigue a la espera de la fecha para reunión con la Dra. Ramirez para definir donde operará la cocina mientras se desarrolla la remodelación de la misma.
27	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcraneal.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 25,000,000.00	En Proceso de elaboración de la nueva propuesta de diseños : Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HPSR para su revisión y aprobación Los subproyectos son: 1. Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física L.13,775,000.00 2. Remodelación del área de emergencia. L.4,870,000.00 3. Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4. Adquisición de estimulador magnético transcraneal L.3,480,000.00	1. Se esta trabajando en la nueva propuesta del diseño de la formulacion de remodelación del área de Emergencias y Presupuestos de Distribucion del Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Psiquiatrico de Santa Rosita se espera entregar en la última semana de Enero 2023, ya que se esta trabajando con el proyecto 1195 , ya se entregaron los planos y presupuesto de los diseños de Remodelación del área de Emergencia.
28	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	En proceso de formulacion y presupuesto del proyecto HPMM : Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HPMM para su revisión y aprobación: 1. Cambio de techos y estructuras L.12,000,000.00 2. Cielos falsos material PVC L. 2,000,000.00 3. Reparación del sistema de alcantarillado sanitario L.1,500,000.00 4. Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED L.5,000,000.00 5. Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes L.2,000,000.00 6. Restauración Baños y cocina L.2,00,000.00 7. Gastos operativos y administrativos (Diseño y planos) L. 500,000.00	1. Se programará visita en febrero 2023 para realizar levantamiento e inspección de necesidades para construcción y remodelación en el Hospital Psiquiatrico Mario Medoza.
29	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Tela	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.36,225.00	En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1. Remodelacion /Infraestructura por un Monto de L. 36,225.00	1. Se realizó visita de inspección el día 24 al 27 Enero 2023 para levantamiento de necesidades para construcción y remodelación en el Hospital Tela integrado.
30	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.3,000,000.00	En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1. Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00	1. Se realizó visita de inspección el día 24 al 27 Enero 2023 para levantamiento de necesidades para construcción y remodelación en el Hospital General Atlantida La Ceiba

31	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de San Marcos Ocoatepeque	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO -La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1.Pendiente de programar gira para el proximo trimestre, una vez se pueda gestionar viaticos en Gerencia Administrativa
32	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital de Juan Manuel Galvez	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HJMGM Las necesidades pueden variar porque otras instituciones realizan procesos de adquisición de equipamiento como el caso de PROSAL-H que licitó una Lavadora Industrial para el Hospital y esta estaba identificada dentro de las necesidades de los fondos adicionales. La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1.Se concluyó la formulación de especificaciones tecnicas de equipamiento quedando pendiente la ejecución del proceso de adquisición una vez SEFIN entregue los fondos.
33	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Francisco de Juticalpa	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L. 4,618,040.22	En proceso se elaboró plan de equipamiento , especificaciones tecnicas y presupuesto del Hospital San Francisco de Juticalpa 1 Equipo / insumos por un Monto de L. 4,618,040.22	1.Se entrego informe de equipamiento el día Lunes 28 de Octubre 2022 por memorandum a la Arquitecta Daniela Godoy
34	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición. Readecuación para la habilitación	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.2,749,060.09	En proceso de Formulación y presupuesto de Readecuación para la habilitación del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho	1.Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del policlinico de San Francisco de la Paz 2.Se reprogramó visita para el mes de febrero 2023 para la socializacion del plano del policlinico de San Francisco de la Paz.
35	media	Proyecto Adecuación de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapa 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación) L.739,504.89 (Adecuación de espacios y equipamiento)	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.	1.Esta en espera de autorización del arrendatario para el inicio de la remodelación de las oficinas de FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.

Oficio N°. 093-UT-2023

Tegucigalpa MDC, 30 de enero, 2023.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de enero, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

Formas
31/1/23
9:02 AM

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **lunes 6 de febrero, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015,** 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Cesar Steven Dávila M. Gadiaga
Jefe Unidad de Transparencia