

Oficio No.652-UTGP-2022


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de noviembre de 2022

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia

Su oficina



Estimada Lic. Dávila:

Reciba un cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en su gestión.

En respuesta al Oficio No.1004-UT-2022, hago de su conocimiento que actualmente esta Unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se brinda apoyo para la formulación, supervisión y seguimiento, para lo cual se adjunta cuadro actualizado al 11 de noviembre del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos nacionales y fondos externos a través de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y según nivel de atención así como oficinas administrativas a Nivel nacional

Sin otro particular, me suscribo de Usted,



ING. ELVIS ORELLANA
Jefe de Unidad de Técnica de Gestión de Proyectos



Cc: Dra. Suani Montalván/SSPI
Archivo

Actualización de Cartera de Proyectos al 11 de noviembre 2022

Número		Prioridad	Nombre del proyecto	Alcance	PRESUPUESTO ASIGNADO	Estatus Actual	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 7 AL 11 NOVIEMBRE 2022	Comentario/Alerías
1		Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestión, Distribución y Recepción de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Estatus General: En proceso firma de convenio por parte de OPS Y GLOBAL LINKS USA. Ya se dictaminó que existe disponibilidad financiera a través de Oficio N.2421-2022-GA. Se cuenta con los fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00. Se tiene identificada la priorización de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	1. Esta en proceso de Firma y Acuerdo Ministerial el convenio por parte de Secretaría General al Dr. Matheu Secretario de Estado en salud.	Se tiene como fecha final para hacer el desembolso de fondos contraparte (\$ 200,000.00) para la sesiones de envío de los 12 contenedores máximo el día 21 de noviembre del 2022 según disposiciones de SEFIN, situación de la cual se depende del convenio firmado, de lo contrario se perderán los fondos de este año y se deberán identificar fondos para el 2023 y hasta que se apruebe la ejecución del presupuesto se procederá hacer nuevamente la solicitud de pago y a su vez recibir esos contenedores hasta tercer trimestre del 2023, esto se puede evitar agilizando firma y acuerdo ministerial del convenio a la brevedad posible este año, luego pagarles los \$ 200,000 para solo esperar el envío de estos doce contenedores entre diciembre 2022 y junio 2023.
2		Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado únicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	Proceso Iniciado. Actualmente está en revisión de adenda sobre el alcance del contrato de la Firma TASH para la incorporación del Diseño de Hospital de Roatán y Diseño y Supervisión de la Sala Neonatal de Hospital Escuela.	1. El equipo de UTGP, TASH y AEPAS-H revisaron la propuesta de enmienda al contrato de TASH con el propósito de que se incluyera en este proyecto el diseño del Hospital de Roatán y el diseño y supervisión del Hospital Escuela, La propuesta de enmienda es la siguiente: Mantener el monto contractual de \$2,797,280.83 (corresponde al diseño y supervisión de 5 hospitales y diseño Hospital Roatan ; aumentando el Diseño y disminuyendo la supervisión de los proyectos en todos los hospitales a excepción de Roatan. 2. UTGP realizará una revisión de la propuesta de enmienda al contrato en la semana del 7 al 11 de noviembre la cual debe ser enviada a AEPAS para su aprobación. 3. La propuesta para el Hospital de Roatán es solo diseño pero no supervisión para este tema la Firma TASH enviará a UTGP propuesta de supervisión de Hospital de Roatán, para ver si las autoridades de SESAL identifican el presupuesto y deciden hacerla con la firma TASH la supervisión.	La ADENDA respecto a incluir el diseño del Hospital de Roatan, y el diseño y supervisión del Hospital ESCUELA debe estar antes del 25 de noviembre debido a que AEPAS-H cambiara a red solidaria.
3		Alta	Almacenes Biológicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La Paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donación del Gobierno de Alemania €579,000.00 Construcción: Almacén de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacén de La Paz: L. 6,949,203.95	Actualmente se está a la espera de la firma del contrato con Alemania y el primer desembolso. En proceso . Se finalizó formulación de Proyecto de Almacenes Biológicos de las Regiones de Santa Bárbara y La Paz, remitida a UAFCE mediante Oficio No. 484-UTGP-2022. Se realizaron los contratos de los 3 RRHH (Ing. eléctrico, Ing. Civil y Arquitecto) que apoyarán con la supervisión del proyecto y otras funciones de UTGP.	1. Se envió vía oficio 544-CG-UAFCE-SS el día 25 de octubre 2022 con toda la documentación de la LPN -UAFCE-GIZ-001-2022 y la estructura presupuestaria de legal en el nuevo formato. 2. Legal solicitó subsanar la documentación debido a que el documento contrato considera el equipamiento y en la bases solo se pide la construcción se explicó que dado el presupuesto solo se hará la parte de construcción de los almacenes y no el equipamiento. 3. Pendiente que se firme el Documento con la cooperación Alemana y se proceda una vez tengamos el Desembolso a la contratación del Recurso así como el lanzamiento del proceso de licitación de los almacenes (iniciando con la publicación) . 4. Los contratos de los 3 RRHH (Ing. Civil, Ing. Electricista y arquitecto) como apoyo para UTGP ya están revisados con emisión de resolución solo a la espera que se firme el contrato con Alemania y se realice el primer desembolso. 5. En cuanto a los RRHH se debe esperar primero el monto de las ofertas de los almacenes para ver si se apegan al presupuesto debido a que eso es la prioridad, de ahí el ajuste del POA para ver si sobra presupuesto para contrataciones.	

4		Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL Edificio Administrativo Generador Eléctrico y transfer automático Muro perimetral, incluye dos portones de acceso Muro perimetral, incluye dos portones de acceso Instalaciones Eléctricas Adoquinado en estacionamiento Mobiliario Edificio Administrativo	FONDOS DONACION \$ 7,516,602.00 Fondos Nacionales Obras Adicionales: Lps. 26,231,824.00	Se entregaron en el 2021 planos y presupuesto de caseta para generador, especificaciones técnicas del generador eléctrico y transfer automático, elaboración de presupuesto y especificaciones técnicas del muro perimetral. El 5 de septiembre se iniciara con la parte del equipamiento. Se debe definir quien sera la unidad ejecutora para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitar financiamiento adicional por parte de JICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se remito solicitud de Fondos Adicionales para la construcción del Edificio del Laboratorio, se esta a la espera de la respuesta.	Se llevó a cabo reunión de comité de Dirección del Proyecto, donde: 1. La Dra. Suani Montalván se comprometió a solicitar reunión con el Sr. Ministro para definir la Unidad Ejecutora del Proyecto. 2. La Gerencia Administrativa delegará un representante que acompañe el proceso de precalificación de la empresa constructoras y otro representante que apoye en el tema de impuestos. 3. Se envió oficio No. 2299-UVS-2022 el día 8 de noviembre 2022 con los formatos que solicita el Banco Central Honduras a Secretaría General para realizar el registro de las firmas.	
5	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de L. 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales. Fondos Nacionales Lps. 100,000,000.00 Fondos BID 195, 538, 440.32	1. Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2. El BID aprobó TdR se enviaron a TASH para que los evaluará y querian ver si se podian incluir dentro del contrato como una enmienda sin incrementar el costo pero sobre el alcance que tiene comentaron que si tenia que variar el precio por que el alcance es muy alto porque se debe incluir muchas cosas . De la parte de AEPASH y SALUD se indicó que no se podia modificar el costo, el compromiso que se tomo por parte de TASH es que se iba evaluar los alcances que estan actualmente para indicar que se podria eliminar y de igual manera que se podria modificar del alcance de los otros 5 Hospitales, para ver si al final se podria incluir aunque sea el diseño de roatan dentro de la enmienda sin modificar el costo pero bajando el alcance de los otros Hospitales si esto se llegara a dar esto tendria que pasar a	1. Se realizó reunion via zoom el Lunes 7 de Noviembre con la propuesta de enmienda por parte de TASH para la revision de los alcances de los diferentes Hospitales con el equipo de la UTGP, donde se ha incorporado el diseño de Roatán mediante la reestructuración de los alcances y ajustando los tiempos de duración de las obras, el monto para Hospital de Roatan es de \$ 292,791.82, no esta incluida la supervisión de Roatán en el valor actual del contrato.	
6	Alta	Fase 2: Neumología Pediatria INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.		Calculó de presupuesto de la etapa 2	1. Esta en revision de los planos sin embargo, se requiere realizar un levantamiento de ventanas para realizar modificaciones. 2. Se esta trabajando en el presupuesto de la parte electrica.	
7	Alta	Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto		En proceso de formulación de proyecto	1. Se esta trabajando en la formulación de la parte electrica se espera entregarla en la semana del 15 de noviembre en caso de que no exista reprogramación de actividades.	
8	Alta	Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales Lps. 1,960,560.00	Formulación y presupuesto Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos	1. Se realizo levantamiento del lugar y se presento una propuesta de distribución para proceder a realizar los demas planos y posteriormente con el presupuesto del primer avance el viernes 18 de noviembre 2022.	
9	Alta	Compra y desarrollo de especificaciones EQUIPO MEDICO y reparacion de equipo INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales adicionales 1. 194,976,143.29 2. 1,980,280.00 3. 1,857,745.00 4. 1,225,271.58	Formulación y presupuesto 1. Equipos e Insumos 2. Reparar angiógrafo Siemens 3. Reparar angiógrafo Philips y bazo en C 4. Mantenimiento Correctivo de Cocina	1. Se esta trabajando en la revision de las observaciones de la propuesta de formulacion del equipo por parte de la Directora del Hospital INCP y del area de patologia sobre los equipos quienes han hecho retroalimentacion a la Ing. Nahomy para su revision.	

10	BAJA	Fase 1.Readecuación de la Sala de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar	Inspección de obra y revisión de estimaciones para visto bueno.	Fondos externos_(Banco Mundial) Contrato de Obra Civil por Licitación No. UAFCE-FM-TB-001-2021 L. 2.451.266.53	En fecha 23/09/2022 se realizó inspección y se verificó que No se han realizado todas las actividades requeridas para la entrega del Proyecto, el proyecto se encuentra en un avance del 90%. Se requiere ampliación de tiempo, por lo que queda a decisión de la UAFCE la aprobación de la adenda para ampliación de tiempo. Contrato Finaliza el 25/07/2022 Adenda #1 finaliza el 30/08/2022 Adenda #2 finaliza el 30/09/2022	1.Se realizó reunión en las instalaciones de UAFCE el día Lunes 07/ Noviembre /2022 con el contratista la Constructora Lempira S de R.L y todo el personal involucrado Global Communities CHF /DGVMN /UTGP / con el propósito de llegar a un acuerdo para darle cumplimiento a la entrega del proyecto ò a las acciones a tomar por incumplimiento de contrato y con el proposito de indicar los impactos que tanto financieros como técnicos tiene el hecho de no haber concluido la obra en tiempo y forma, de igual forma se solicitó a la Empresa Lempira, S. de R.L, los detalle del porque no se ha concluido la obra . 2.La Empresa Lempira, manifiesta que uno de los mayores retrasos para presentar la obra en tiempo es no contar con los accesorios eléctricos según lo requerido, así como le aprueben algunos accesorios (topes de puertas), aprobaciones de donde estarán instalados los topes barras de sujeción de puertas y baños y algunas pruebas finales en drenajes y agua potable. 3.El equipo concluye que primero es la entrega de la obra para que los pacientes puedan beneficiarse del uso del inmueble, sobre todo porque a la fecha están reubicados en otras salas y que es necesario que puedan retornar a la sala que está destinada para el área de pediatría, sobre todo en las condiciones que se ha platicado que se deje con la remodelación en curso; de igual forma el equipo ha dejado claro que no compete a estos determinar si la SESAL exime a la Empresa Lempira de la aplicación de la multa y ejecución de garantía, según contrato; y que dicho asunto a petición de la Empresa Lempira sea trasladado a consideración del despacho de la SESAL, en aras de entrar en asuntos legales que dificulten que la entrega de la obra se extienda en más tiempo del propuesto para su entrega.	Se ha enfatizado a la Empresa Lempira que a la fecha el contrato esta vencido ya que la última enmienda al contrato es al 30 de septiembre de 2022; la empresa tampoco se presentó el tiempo una solicitud de enmienda. Nota:El contratista solicita 13 días calendarios de conclusión de obras a partir de la aprobación de la propuesta eléctrica, por lo que se envió una nota por escrito para que sea aprobada por la Arquitecta Banegas/consultora externa proyecto *La propuesta eléctrica se presentará por el contratista a la supervisión el 07 de noviembre 2022. *La supervisión puede indicar donde poder encontrar los suministros eléctricos faltantes y que la Empresa Lempira no haya encontrado en el mercado nacional, dependiendo de la propuesta presentada por el contratista. *El contratista envió una solicitud a la Vice Ministra Dra Nerza Paz /Subsecretaria de Redes Despacho de Salud el día Lunes 7 de Noviembre 2022 donde solicitan una ampliación de plazo de contrato con fecha retroactiva a la fecha que estamos para poder terminar el proyecto . a satisfacción de todos los entes involucrados, al término de la obra (13 días posteriores a la aprobación de la propuesta eléctrica) esto debido atrasos que se han suscitado en el trascurso de la ejecución del proyecto como ser el suministro de materiales necesarios que no se hhan encontrado en el mercado macionmal y con esto no incurrir en multas y penalidades * La Empresa Lempira, se compromete a mantener el personal necesario en campo para la culminación de obra, sobre todo personal que tenga capacidad de decisión o que pueda dar recepción a las observaciones presentadas por las áreas supervisoras de la obra (Arquitecta Banegas y UTGP)
11	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60.711,000.00	En Proceso: a espera de la devolucion de los fondos sujetos de embargo equivalentes a L. 18,832,351.17 por parte de la Gerencia Administrativa de SESAL Se emitió resolución favorable para la compra del equipo Antropométrico por un valor de L.15,385,587.56, pendiente de definir la devolución de L.3,446,763.61	Aún no se firma contrato con DICOSA para la compra del equipo Antropométrico porque no hay consenso con la empresa para la entrega del equipo, se esta a la espera de informe que remitirá el Departamento de Licitación.	El total de la devolución por fondos embargados son Lps. 18,832,351.17, pero la Gerencia Administrativa solo esta devolviendo el monto de la compra del equipo antropométrico por Lps.15,385,587.56, por lo que hay pendiente de devolver por parte de la Gerencia un monto de Lps.3,446,763.61, estos fondos se deben de liquidar para solicitar el ultimo desemboldo de Lps.38,000,000.00 pero no esta claro cuando devolverá la Gerencia Administrativa el monto pendiente.
12	MEDIA-ALTA	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION HOSPITALARIA DE LA INFORMATICA EN SALUD EN HONDURAS. (ESPECIFICAMENTE EN LOS HOSPITALES DE SAN LORENZO Y PUERTO CORTES).	Ejecución Financiera	Fondos Cooperacion China Taiwan Total del Proyecto \$685,964	En Proceso - El sistema informatico propuesto por Taiwán no cumple los requerimientos para cubrir las necesidades del Sistema de Salud Nacional, por lo que se espera esta a la espera de una nueva propuesta durante la tercer semana de Septiembre del 2022, segun lo expresado por el Lic. Cesar Gonzalez Director de UGI. El 19/09/2022 se realizó reunión con la Misión Técnica de Taiwán, donde se informo que el proyecto se esta desarrollando, siendo los responsables de la ejecución financiera el personal de la Misión Técnica de Taiwán, nombrada como gerente del Proyecto en Honduras la Sra. Karan Kuo, por lo que a la UTGP le corresponde la regularización de estos fondos. Se dio inicio al desarrollo de los talleres en proceso introductorio del sistema informatico en el Hospital Puerto Cortés el 22/09/2022. En la primer semana de octubre del 2022, se espera la visita de los desarrolladores del Sistema Informatico de Taiwán para la	1.Se envío Oficio No.629-UTGP-2022 a la Gerente de Proyecto Ing Karen KUO solicitando la informacion respecto a la ejecución financiera de los fondos para poder cumplir con la regularización que se hace a través de la estructura de PRONASSA.	Tener problemas en la ejecución del gasto como SESAL al no obtener la informacion pertinente y oportuna para la regularización de los fondos.

13	MEDIA-ALTA	Equipamiento, Infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub-Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de Imagenología (Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	En Proceso Revisión de los proyectos priorizados del HMCR tanto de infraestructura como de equipamiento.	El Director del HMCR envió los proyectos prioritarios para los fondos adicionales, los cuales están en proceso de revisión en el área de Infraestructura, con el propósito de programar visita de levantamiento.	Se debe iniciar con la visita in situ de las áreas prioritarias y realizar el levantamiento cuanto antes posible para poder garantizar la formulación este año.
14	MEDIA	Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios	Construcción de 12 casetas para depósito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. 12 Hospitales Priorizados Hospital Escuela, San Felipe, Instituto Cardiolopulmonar el Torax, General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Occidente y Juan Manuel Galvez Seguimiento y cumplimiento de	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad ejecutora GESALUD Lps. 5,893,158.09	En proceso :Tiene una ejecución contractual del 49% Casetas de Desechos Solidos . Se harán visita de inspección y de Recepción provisional.	1.En proceso de revisión para pago de estimación N.1 de las Casetas Desechos Solidos del proyecto para las 13 Hospitales. 3.Están concluidas en un 90-100% la construcción de 8 casetas en 8 hospitales de las 5 restantes ; 1.Se dió orden de Inicio de Obra del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza Miércoles 9 de Noviembre 2022. 2.Se definió la ubicación para la construcción de la Caseta en el Hospital El Progreso . 3.Se dió orden de Inicio de Obra del Hospital San Felipe para la semana del 14 al 18 de noviembre 2022. 4.Hosp General Atlantida está en análisis del proyecto por asanamiento de terreno disponible, será el último en ejecutarse 5.Hospital Puerto Cortes por situaciones climáticas aun no se ha dado la orden de inicio.	
15	MEDIA	Construcción de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	FONDOS NACIONALES UNIDAD EJECUTORA PRONADERS L. 19,818,181.82	En Proceso. El proyecto se encuentra en un avance del 40% de la obra gris principalmente, se está instalando la estructura de techo, se tiene instalado las tuberías de agua potable, aguas negras y de lluvias. Se iniciaron las gestiones ante la EEH en Oficinas principales de Tegucigalpa para la aprobación del Diseño Eléctrico de la obra, incluyendo la gestión de exoneración de pago de los KVA, la cual es realizada por la Abg. Ruth Rivera, Asesora Legal de la Región de Francisco Morazan, se está trabajando en la recolección de los requisitos de la parte eléctrica que se deben adjuntar a la solicitud.	1.Se realizó levantamiento por parte de la ENEE el día miércoles 9 de noviembre 2022, lo relacionado a la instalación de los kva de la calle al establecimiento, se comprometieron enviar el informe la semana del 21 al 25 noviembre 2022, estamos a la espera de que envíen el informe con las recomendaciones. 2.Se realizó visita de inspección el día viernes 11 de noviembre 2022 por parte personal técnico UTGP (Ing civil Angela Vigil y el Ing Eléctrico Dixon Romero) se realizaron observaciones en las instalaciones eléctricas algunas se considerarán, otras así quedarán por estar ya instalado el cielo falso. 3.Se espera entregar el proyecto en la tercera semana de noviembre 2022.	Es importante destacar que este proyecto solo incluye la construcción obra gris, con sus instalaciones eléctricas, aires acondicionados, pinturas e incluso la planta eléctrica, se debe considerar formular un plan de equipamiento y el tema RRHH para la habilitación a futuro del mismo.
16	MEDIA	Diseño de Caseta de generador eléctrico, Región de Francisco Morazan	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.		No Iniciado	1.No se ha logrado finalizar este proceso ya que se han priorizado otros proyectos que se le asignaron al técnico detallados de esta forma : Comayagua Caseta de Generador, el Policlínico San Francisco de La Paz y revisión diseños parte eléctrica del proyecto del 1195.	

17	MEDIA	Construcción de Salas Covid-19 Hospital Manuel de Jesus Subirana en Yoro y Hospital Tela Integrado en Tela Atlántida	Inspección de Sitio Revisión de TDR para firma de diseño	Fondos BID Préstamo N.4713/BL-HO \$ 1,000,000.00 millon (para ambas salas)	En Proceso. Se finalizó la revisión de Términos de Referencia para firma de diseño. En proceso de incorporación de observaciones realizadas a los TdRs	1.Se hará incorporación de las observaciones realizadas a los TdRs por solicitud de GESALUD.	Considerar si es necesario o prioritario realizar este proyecto
18	MEDIA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 Fondos Fundación FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos y al ing. Elvis Orellana Jefe de la UTGP para solventar esta problematica y dar continuidad al Proyecto.	1. El PANI enviara solicitud de auditora del proyecto al TSC, por inconsistencias y anomalías en la ejecución del mismo.	En conclusion esta parado hasta esclarecer por parte del TSC los hallazgos de la auditoria interna del PANI.
19	MEDIA	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID \$2,189,029.31	Actualmente se ha realizado un avance en la formulación de la parte electrica y la elaboración de planos y luego proceder a realizar presupuesto y obra civil.	1.Se concluyo con la formulación del Proyecto el cual se remitirá en la semana del 14 al 18 de noviembre a GESALUD.	
20	MEDIA	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas).	1. En este Hospital solo se hará seguimiento a los proyectos ya cuentan con una Unidad de Proyectos y ellos harán todo el proceso de planificación, formulación y supervisión de obras.	
21	MEDIA-BAJA	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales L. 100,000,000.00	En proceso: se entregaron los planos y se encuentra en revisión en el Despacho Ministerial	1.Secretaría General remitió los planos al Despacho Ministerial para su revisión.	
22	BAJA	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras /Hospital Escuela	Seguimiento e Inspección		En proceso de Formulación del Proyecto, se está esperando respuesta JICA en lo referente al tratamiento de residuos Hospitalarios infecciosos que se harán en 11 Hospitales y 3 Mancomunidades. Se espera que el inicio de este proyecto sea en el 2023	1.El proyecto dará inicio en el 2023, despues que se entregue el informe de estudios ambientales y de vertederos	
23	BAJA	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en diferentes puntos fronterizos	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto		En proceso : La unidad de Vigilancia (UVS) definió la priorización de los puntos fronterizos, el mas prioritario es Puerto Cortés, se debe de solicitar permiso a Aduanas para construir en el terreno previsto, UVS debe solicitar dicho permiso.	1.En la semana del 14 al 18 de noviembre se hará contacto con la Unidad de Vigilancia para conocer si se hizo el cambio de la Coordinadora de Reglamento Sanitario para continuar con las acciones prevista de solicitar el terreno a Aduanas.	

24	BAJA	Mejoras en clinica Odontologia, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con de cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1.El proyecto en estos momentos no es prioridad para Área de Infraestructura, ya que no hay presupuesto asignado, sin embargo con los planos que ya están diseñados se podría empezar la obra, pero será hasta el próximo año que gestionarán los fondos,	Esta pendiente finalizar la formulación del proyecto debido a la carga de trabajo que tiene los técnicos no se le puede dar prioridad para hacer los pequeños cambios que se solicitaron .
25	BAJA	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etap 1: Formulación de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio	Fondos Nacionales L.20,000,000.00	En Proceso. *Actualmente se está trabajando en la elaboración del presupuesto del equipo médico requerido *El lunes 13/09/2022. Se remitió mediante correo electrónico la elaboración de planos y presupuesto correspondiente al proyecto del Laboratorio a las autoridades del Hospital Puerto Lempira . *Con la remisión de la formulación del Proyecto de Laboratorio se completa la formulación de los proyectos correspondientes al Hospital Puerto Lempira (Laboratorio Clínico, Lavandería, Caseta para Generador), para la parte complementaria de las mejoras del Sistema Eléctrico las Autoridades del Hospital se comprometieron a contratar un Ingeniero Eléctrico. *Están formulados en lo referente a la obra civil , falta la formulación de la parte eléctrica (Por parte del Hospital Puerto Lempira) La suspensión de estos proyectos posiblemente	1.Están formulados en lo referente a la obra civil , falta la formulación de la parte eléctrica por parte del Hospital Puerto Lempira. 2.Esta en proceso las especificaciones técnicas del Hospital Puerto Lempira se esperan entregar en la semana del 14 al 19 noviembre 2022 .	No se podrá concluir la formulación del proyecto debido a que falta la parte eléctrica para lo cual esta pendiente la contratación del ingeniero eléctrico por parte del Hospital.
26	alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolución DI-91/2020	Apoyo técnico Aprobación elaboración especificaciones técnicas Aprobación informes de equipamiento Inspección y Recepción Equipo Médico no Médico Inspección obras preinstalación (civiles y eléctricas)	Fondos no Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Etap 1 final entrega de los equipos médicos (21 ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta eléctrica. Obras de Preinstalación y entrega Autoclave	1.El proceso de instalación de la planta eléctrica se ha comenzado a través de las obras de preinstalación, en donde se ha avanzado en un 90% , se contempla una fecha de finalización de la instalación y puesta en marcha entre la semana 15 al 19 de Noviembre 2022. 2.De los 20 ítems de equipamiento médico (habiendo sustituido el Rayos X Portátil), se tiene programada la entrega e instalación de 18 ítems en tiempo y forma; los cuales tienen una fecha estimada de arribo a la aduana de Tegucigalpa para la segunda quincena de Noviembre 2022 y primera semana de Diciembre 2022, visualizando tener una instalación total de esos 18 ítems para mediados de Diciembre 2022. 3.Se hará una ampliación del proyecto hasta junio 2023 con el propósito de garantizar los 2 ítems restantes los cuales son : 5 incubadoras de cielo abierto de calor para Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, 1 incubadora de cielo abierto de calor y el autoclave para el Hospital Santa Teresa de Comayagua	Se debe trabajar en el perfil del proyecto para la próxima operación por un monto de \$ 1,000,000.00, la cual se espera sea firmada en enero del 2023.
27	MEDIA-BAJA	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Nacionales Hospital San Felipe	En proceso: En espera de la llegada del equipo de SIEMENS para su instalación y puesta en marcha de la obra, para el 21 de noviembre, 2022	1.En espera de la visita de SIEMENS para el 21 de noviembre del 2022 para la instalación de la GAMMA CAMARA.	
28		Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos adicionales	Formulación y supervisión	L.100,000,000.00	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF para su revisión y aprobación -En espera de solicitud de apoyo técnico a UTGP para la formulación de los proyectos de infraestructura. Los subproyectos son: 1. Adquisición, instalación y mantenimiento de acelerador lineal para tratamiento de pacientes oncológicos en el Hospital San Felipe L.56,000,000.00 2.Compra de Material Radioactivo (radiofármacos) para estudios en el Hospital San Felipe. L.14,291,708.00 3.Adquisición de Instrumental médico especializado para tratamiento ginecológico con braquiterapia en el Hospital San Felipe, L.1,225,350.00 4,Adquisición del Isotopo radioactivo cobalto 60 para braquiterapia en el Hospital San Felipe. L5,811,663.00	1.Se concluyó la formulación del plan de equipamiento y presupuesto de los ítems 1, 2,3,4, 5 y 7. 2.El plan está en revisión ya que hay opciones de adquirir otros fondos de cooperantes para ciertos proyectos de adquisición de equipo que se habían considerado adquirir con los fondos de los 100 Millones pero en estos momentos no está definido si se puede contar con esa cooperación, por lo que se mantiene en revisión. 3.En la formulación de infraestructura se le asignó a Ing Jessica Ordoñez la parte de los Quirofanos, quedando pendiente la remodelación de la cocina.	Debido a la carga de trabajo considera la ingeniera Jessica que no será posible entregar esa formulación para este año.

29	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física Remodelación del área de emergencia Remodelación de Consulta Externa Adquisición de estimulador magnético transcraneal	Fondos Nacionales Adicionales Lps 25,000,000.00	En Proceso de elaboración de propuesta de diseño	1.Se esta trabajando en los planos y presupuestos para ser entregados el 15 Noviembre 2022.	
30	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales Adicionales Lps. 25,000,000.00	En formulación	1.Se realizó visita el día Miércoles 9 Noviembre para avances del proyecto Fondos adicionales SEFIN del Hospital Mario Mendoza con las autoridades del Hospital, donde se nos comunicó que tienen únicamente la formulación de la parte eléctrica realizada por el Ing Electrico Dixon Romero /UTGP y quedando pendiente la formulación de: Cambio de techos y estructuras, Cielos falsos material PVC, Reparación del sistema alcantarillado y restauración de baños y cocina, para lo cual se requiere apoyo UTGP o la contratación de un ingeniero civil que realice la formulación.	el Hospital no cuenta con fondos para contratación de un ing civil, y la UTGP tienen todo su equipo trabajando en la formulación de los otros proyectos, lo cual significa que no está lista la formulación de ese Hospital este año.
31	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Tela		Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.36,225.00	En proceso	1.Se realizó llamadas telefónicas a las autoridades del Hospital para avances de la formulación de los proyectos de Infraestructura y quedando como compromiso de enviar la información el día Jueves 10 de Noviembre. 2.Pendiente de realizar inspección in situ.	
32	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlántida	Visita Inspección Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.3,000,000.00	En proceso	1.Se realizó llamadas telefónicas a las autoridades del Hospital para avances de la formulación de los proyectos de Infraestructura y quedando como compromiso de enviar la información el día Jueves 10 de Noviembre. 2.Pendiente de realizar inspección in situ.	
33	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de San Marcos Ocotepeque	Visita Inspección Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales Adicionales Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Se socializó el Plan de equipamiento. Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO -La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue los fondos.	1.Se concluyó la formulación de especificaciones técnicas de equipamiento quedando pendiente ejecución del proceso de adquisición una vez SEFIN entregue los fondos para el equipamiento. 2. En cuanto a infraestructura esta pendiente de programar visitas de campo por parte del personal UTGP de Infraestructura.	
34	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital de Juan Manuel Galvez	Visita Inspección Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales Adicionales L. 15,000,000.00	Se socializó el Plan de equipamiento. Presupuesto y especificaciones técnicas con el HJMG Las necesidades pueden variar porque otras instituciones realizan procesos de adquisición de equipamiento como el caso de PROSAL-H que licitó una lavadora industrial para el Hospital y esta estaba identificada dentro de las necesidades de los fondos adicionales. La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue los fondos.	1.Se concluyó la formulación de especificaciones técnicas de equipamiento quedando pendiente la ejecución del proceso de adquisición una vez SEFIN entregue los fondos.	

35	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Francisco de Juticalpa	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales Adicionales Equipamiento L. 4,618,040.22	En proceso se elaboró plan de equipamiento , especificaciones técnicas y presupuesto en espera de socialización con el hospital de San Francisco de Juticalpa .	1.Se realizó visita para el levantamiento de planos y presupuesto por el personal UTGP a las instalaciones Hospital San Francisco de Juticalpa el día jueves 10 de Noviembre 2022 2.Se está trabajando en la propuesta de planos y presupuestos para ser entregados del 14 al 18 Noviembre 2022.	
36	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olanchito.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición. Readecuación para la habilitación	Fondos Nacionales Adicionales Infraestructura L.2,749,060.09 Equipo Medico L. 7,603,100.00 Mobiliario Medico L.738,000 Mobiliario General L.286,800	En proceso se elaboró plan de equipamiento , especificaciones técnicas y presupuesto en espera de socialización con el hospital de San Francisco de La Paz .	1.Se esta trabajando en la propuesta de planos y presupuestos para ser entregados segunda semana noviembre 2022	
37	media	Proyecto Adecuación de espacio para personal de la fundación Fcsal en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto		Se realizó el Levantamiento del tercer nivel.	1.Se entregó la nueva propuesta de planos y presupuestos el Viernes 11 de Noviembre 2022 para personal de la fundación Fcsal en el tercer piso del Edificio Rivera	