

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2022 (NOVIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	85.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	91.3%	83%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	55.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	56.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	83.0%	74.7%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III, FASE 1, DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/07/2022	06/08/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	0.0%	0.0%	L. 45,000.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
9	REPARACIONES INTERNA ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES	01/08/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	0.0%	L. -	L. -	FINALIZADO
10	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 1,200 ML PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CALLE DE LOS SEMAFOROS ESQUINA RESTAURANTE MANG YING A SALIDA DEL PUENTE DE HIERRO HACIA LA COQUERA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	14/09/2022	29/10/2022	Ejecutado con contratista ARLEX ELIUD BARAHONA GOMEZ	100.0%	0.0%	L. 50,000.00	L. -	FINALIZADO
11	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (PASO PEATONAL), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, CALLE FRENTE AL INSTITUTO LEON ALVARADO, BOULEVART CUARTO CENTENARIO, CIUDAD DE COMAYAGUA	22/09/2022	22/10/2022	Ejecutado con contratista VS CONSTRUCCIONES	100.0%	0.0%	L. 53,038.06	L. -	FINALIZADO
12	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (PASO PEATONAL), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, CALLE FRENTE AL INSTITUTO TECNICO COMALHUACAN BARRIO LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA	22/09/2022	01/11/2022	Ejecutado con contratista VS CONSTRUCCIONES	100.0%	0.0%	L. 161,109.78	L. -	FINALIZADO



13	CONSTRUCCION DE BORDILLO AFINADO (TIPO BARRERA), MANO D EOBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS, CIUDAD DE COMAYAGUA.	13/10/2022	21/01/2023	Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	5.0%	0.0%	L. 1181,560.84	L. -	EN EJECUCION
14	CONSTRUCCION DE 3,057.04 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO (6,500 psi), MANO DE OBRAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE, HACIA EL PUENTE DE HIERRO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	23/11/2022	03/03/2023	Ejecutado con contratista VS CONSTRUCCIONES	25.0%	0.0%	L. 7993,248.16	L. -	EN EJECUCION

por: 

Ing. Marlon Eduardo Fuentes
Jefe Obras Públicas

