

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2022 (DICIEMBRE)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	88.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	100.0%	92%	L. 372,600.00	L. -	FINALIZADO
5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	100.0%	92.0%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION SISTEMA DE RELLENO SANITARIO ETAPA III, FASE 1, DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/07/2022	06/08/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	0.0%	0.0%	L. 45,000.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO / ESPERA DE MATERIALES
9	CONSTRUCCION DE BORDILLO AFINADO (TIPO BARRERA), MANO D EOBR Y SUMINISTRO DE MATERIALES BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS, CIUDAD DE COMAYAGUA.	13/10/2022	21/01/2023	Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	35.0%	0.0%	L. 1181,560.84	L. -	EN EJECUCION
10	CONSTRUCCION DE 3,057.04 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO (6,500 psi), MANO DE OBRAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE, HACIA EL PUENTE DE HIERRO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	23/11/2022	03/03/2023	Ejecutado con contratista VS CONSTRUCCIONES	40.0%	0.0%	L. 7993,248.16	L. -	EN EJECUCION

Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 Jefe Obras Públicas

