


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (ABRIL)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	97.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	70.0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	25.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	28.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION CEMENTERIO III ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES SECTOR DENOMINADO EL TRAPICHE.	01/03/2023	10/05/2023	CONSTRU M.A.R.S DE R.L	85.0%	0%	L. 245,243.14	L. -	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE KIOSCO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	01/03/2023	10/04/2023	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	100.0%	0%	L. 351,815.42	L. -	FINALIZADO
8	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD, REDUCCION DE ROTONDA Y SEÑALIZACION, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BULEVAR SUR, ROTONDA QUE SE UBICA A LA ALTURA DE LA QUEBRADA TENGUAJE, CIUDAD DE COMAYAGUA.	24/04/2023	03/07/2023	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	1.0%	0%	580.906.75	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas