

Oficio No. 244 -UTGP-2023
Tegucigalpa, M.D.C., 3 de mayo del 2023

Licenciado
CESAR STEVEN DAVILA
Jefe Unidad de Transparencia / SESAL
Su oficina

Estimado Licenciado Dávila:

Por este medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente deseándole éxitos en sus funciones diarias.


En respuesta al Oficio No. 392-UT-2023, hago de su conocimiento que actualmente esta Unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se brinda apoyo para la formulación, supervisión y seguimiento, para lo cual se adjunta cuadro actualizado hasta el 30 de abril del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos nacionales y fondos externos a través de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y según nivel de atención así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Atentamente,


ING. ELVIS ADALID ORELLANA
Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

✉ : Dra. Suani Montalván, Subsecretaria de Proyectos e Inversión
✉ : Archivo

Con adjunto



Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono 2222 4689, www.utgp.gob.hn

Actualización de Cartera de Proyectos al 30 de Abril del 2023						
Numero	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	ESTATUS ACTUAL	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 24 al 28 DE ABRIL DEL 2023
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinacion del proyecto, Gestion, Distribucion y Recepcion de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD . Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envio de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	Se envió el prepare el 1er contenedor de ESTADOS UNIDOS/ GLOBAL LINKS salio el 27 de abril 2023 esperando salga del puerto el 3 de mayo 2023.
2	alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraiso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolucion DI-91/2020	Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas Aprobacion Informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presintalacion (civiles y eelctricas)	Fondos No Reembolsables BCIE \$\$ 707,905.00	Etapas final entrega de los equipos medico (21 ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta electrica. Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022. Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023	1.Se espera que los últimos equipos de acuerdo a comunicaciones del PNUD Lámpara cialítica quirúrgica (1 y 2 cúpulas) y mesas quirúrgicas se entreguen a los Hospitales en la semana del 15 al 20 mayo 2023, en relacion al Autoclave se espera tener la segunda semana de Junio, quedando pendiente las incubadora/cielo abierto de Calor se espera su entrega a finales de junio 2023.
3	Alta	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.		En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades. Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y verjas en acceso principal avance de 100% Instalaciones eléctricas: se tienen instalados los tomacorrientes en un 90%, interruptores con un 100%, salidas para lámparas, interruptores y tomas al 100%, instalación de lámparas con un 85% Suministro y aplicación de sellador en paredes.....85% Construcción de caseta para planta de emergencia, 40%, se está trabajando a nivel de solera superior para poder continuar con la instalación del techo, ya se colocó la planta de emergencia dentro del local, pero no se le han hecho las conexiones respectivas. Suministro e instalación de unidades mini Split.....100% Se iniciaron las gestiones ante la EEH en Oficinas principales de Tegucigalpa para la aprobación del Diseño Eléctrico de la obra, incluyendo la gestión de exoneración de pago de los KVA , la cual es realizada por la Abg. Ruth Rivera, Asesora Legal de la Región de Francisco Morazan , se esta trabajando en la recolección de los requisitos de la parte electrica que se deben adjuntar a la solicitud.	Se realizo la visita programada el 27 de abril del 2023 por parte del ingeniero electrico finalmente se lograron hacer las pruebas del generador de toma efectiva sin embargo estan pendientes subsanar varios detalles de obra gris (pintura, resanes, pulidos de pisos entre otros) a los cuales PRONADERS ya tiene conocimiento y debe coordinar el cumplimiento con Fundación Perla, antes de la recepcion de la obra. Adicionalmente se hara la ultima inspeccion tanto civil como electrica previa a la recepción.
4	MEDIA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el último desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos y al ing. Elvis Orellana Jefe de la UTGP para solventar esta problematica y dar continuidad al Proyecto	1.Se envió vía correo el borrador de oficio a la Subsecretaria de Proyectos e inversión el 25 de abril 2023, solicitando al magistrado presidente del Tribunal Supremo de Cuentas nos informe sobre la solicitud de AUDITORIA que pidió el PANI vía oficio D.E.549- A-2022 el 8 de noviembre 2022 al TSC.

5	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	En Proceso: en espera de recepción de equipo antropometrico por parte de la Empresa DICOSA la compra del equipo Antropométrico por un valor de L. 15,385,587.56, Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,062,628.80 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto. Se concretó la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darian por culminado la realización de este proyecto.	1.Se envió oficio N.184-UTGP-2023 el 10 de abril 2023 con la estimación de precios para la compra de 3 vehículos mas 1 año de seguro a solicitud de Gerencia Administrativa. 2.Se remitió oficio No.168-UTGP-2023 con fecha 30 de marzo 2023 solicitando nuevamente a UGI la ubicación del Servidor que alimentará el SIIS con el proposito de identificar los requerimientos en el sistema electrico en dicho lugar y con esta información solicitar a Gerencia Admsitrativa el proceso de adquisición de los insumos necesarios.
6	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revision y aprobacion del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela. Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones segun cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	En Ejecución En fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote1. Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela, se espera el producto final de esta fase para abril ,2023	1. Se realizó reunión con TASH y Red Solidaria para revisar los puntos de subsanaciones que se apliquen tal como lo solicita la UTGP. 2.TASH envió a red Solidaria solicitud de Enmienda N.2 para extension de tiempo de entrega de diseño fina l y se esta a la espera de dicha enmienda . 3.Se enviaron subsanaciones de las entregas 3 y 4 a TASH .
7	Alta	Equipamiento, Infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de Imagenología(Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	En Proceso diseño de planta de distribución para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00 , este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR	1.La Ing. Jessica Ordoñez reprogramó trabajar las observaciones enviadas por el HMCR para la semana del 1 al 5 de mayo,

8	Baja	Construcción de Salas Covid-19 Hospital Manuel de Jesus Subirana en Yoro y Hospital Tela Integrado en Tela,Atlántida	Inspección de Sitio Revisión de TDR para firma de diseño y Supervisión de la obra civil	Fondos BID Prestámo N 4713/BL-HO \$ 1,000,000.00 millon (para ambas salas)	En Proceso. Se entregaron los Términos de Referencia para contratación de firma de diseño.	1.En conversación con el Lic. Alberto Sierra comunicó que la Subsecretaria de Redes no ha definido si este proyecto continuará .
9	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L 92,358,827.37	En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto	1.En reunión de la jefatura de UTGP, SSPi y GESALUD acordaron que la Dra. Suani Montalvan solicitará apoyo de un Ing. Electrico externo para dar respuesta a este proyecto, ya que el Ing. Dixon Romero esta trabajando el proyecto 1195.
10	MEDIA	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas) En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño par inversión de proyectos de Infraestructura del HE con un costo estimado L 17,750,000,00. Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.	1.Segun conversación con la Licenciada Mariana Godoy de administración se esta trabajando con los Tdrs para la licitación de la consultoria de Estudio y Diseño de proyectos de infraestructura del HE.
11	MEDIA-BAJA	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales No definido	En proceso : Elaboracion de presupuesto de obras civil y sistema eléctrico	1.Se reprogramó la consolidación de la información del proyecto(planos, presupuesto y sistema electrico) para la semana del 1 al 5 de mayo del 2023.

12	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección	Donación de JICA \$7,800, 000.00 aproximadamente	1. En etapa preparatoria aún este proyecto NO se aprueba por el Gobierno de Japón. Inicialmente se ha presentado Informe preparatorio del proyecto a la SESAL, el proyecto consiste en colocar contenedores donde se encapsulan equipos que realizan el proceso de desinfección de residuos desechables hospitalarios, estos contenedores se colocarán sobre obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur. y 2 Mancomunidades; Guisayote /Sensenti y Mancunsi. El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025.	1. Se remitió calendarización de visitas a campo a la Dra. Suani Montalván a realizarse del 25 de junio al 11 de julio del presente año, con el propósito de compartir agenda con el personal de Secretaría de Energía para el acompañamiento del personal que asignarán.
13	Media	Implementación de Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en diferentes puntos fronterizos	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	No definido	En proceso : La unidad de Vigilancia (UVS) definió la priorización de los puntos fronterizos, el mas prioritario es Puerto Cortés, se debe de solicitar permiso a Aduanas para construir en el terreno previsto, UVS debe solicitar dicho permiso. UVS buscará financiamiento para desarrollar las OSI	1. El proyecto se detiene hasta el tercer trimestre del 2023 confirmó la Dra. Angela Salgado de la Coordinación de Reglamento Sanitario.
14	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L. 5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	En ejecución: El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95%	1. Por falta de tiempo no se logró finalizar las pruebas con SIEMENS, por lo que se está coordinando la proxima visita tentativa para el 15 de mayo del presente año.

15	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN	Formulacion y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 100,000,000.00	En proceso. Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L.60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras están en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Quirfonos,	1.Se esta trabajando en la formulación de la remodelación de la cocina y comedor . 2 Aun no se tiene respuesta del Instituto de antropología e Historia por lo que se le solicitó apoyo a la Dra Suani Montalvan para que gestione lo solicitado con el Director del Instituto , La dra Montalvan hará la gestión la proxima semana del 1 al 5 Mayo.
16	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de San Marcos Ocotepaque	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000.00 Pendiente de formular los proyectos priorizados de Infraestructura. -La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1.El area de Infraestructura esta pendiente programar la gira de levantamiento de necesidades una vez programada se gestionará los viaticos para desarrollar la gira.
17	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital de Juan Manuel Galvez	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Se actualizaron las prioridades del Hospital en equipamiento con un monto aproximado de L.10,625,000.00 y los proyectos de infraestructura aún esta pendiente de formular, La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1.Se concluyó la formulación de especificaciones técnicas de equipamiento quedando pendiente la ejecución del proceso de adquisición una vez SEFIN entregue los fondos.
28	BAJA	Mejoras en clinica Odontologia, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1.Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican fondos.
19	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00 Construcción: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: 6,949,203.95	Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso	1.El proyecto ya esta listo aprobacion de las bases de licitacion y terminos de referencias y demas documentacion tecnicos por parte de Secretaria General, solo esta pendiente la precalificacion para iniciar la licitacion.
20	Alta	Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION \$ 7,516,602.00 Fondos Nacionales Obras Adicionales (Contra parte) Lps. 26,231,824.00	Se definio la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japón. Se inició solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVs como proyecto de contraparte.	1.Aun Secretaria General no ha emitido el dictamen legal sobre la opinión legal con relación al predio del terreno que ocupa las instalaciones del Centro de Rehabilitación del Invalído. 2.En relacion a los Terminos de Referencias (Tdrs) para el diseño y construccion de las Oficinas Administrativas y la Caseta para el generador electrico ya estan en calidad de Borrador ,se tiene prevista la entrega el 8 de Mayo 2023 3.Se envió oficio N. 227-UTGP -2023 el 25 de abril 2023 al Jefe de departamento de Aduanas para la actualización de las preguntas de Precalificacion -SESAL-2023 .
21	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de: \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales. Fondos BID: 195, 538, 440.32 Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 100,000,000.00	1.Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195. 2.La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	1.El producto 2A aprobado del (Anteproyecto de la planta arquitectonica) 2.Se entregó producto 2B y esta revision por TASH. 3.Se entregó 3 y 4 estan en revisión ya fueron remitidas a TASH por parte de UTGP y esta esperando respuesta de TASH con las Subsanaciones requeridas .

22	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	1.Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumología Pediátrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72	1.Se entregó la formulación de la parte eléctrica y civil el día 24 de Marzo 2023 para revisión de jefatura del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP. TORAX.
23	Alta	Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Nacionales (Adicionales SEFIN) L.7,633,355.31	Finalizado la Formulación del proyecto Obras de preinstalación en Salas de Rayos X INCP TORAX	1.Finalizado se entregó la formulación del proyecto a la arquitecta Daniela Godoy mediante memorandum 188-UAI-UTGP-2022. con fecha 9 de Diciembre 2022.

24	Alta	Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Adicionales SEFIN) Lps. 1,960,560.00	Actualmente están Formulos lo del proyecto de Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos 1. Proyecto formulado de infraestructura del INCP TORAX por un monto de L. 1,960,560.00 2. Proyecto formulado de equipamiento del INCP TORAX por un monto de L.54,210,000.00	1. Se concluyo con la formulacion (especificaciones tecnicas tanto de area electrica y civil) del proyecto "Habilitación de áreas específicas para mantenimiento de equipos médicos e informáticos del INCP. EL TORAX". 2. Se envío a la Dra. Suani Montalvan Subsecretaria de proyectos e Inversion a traves de oficio No.190-UTGP-2023 la formulacion final.
25	Alta	Compra y desarrollo de especificaciones EQUIPO MEDICO y reparacion de equipo INCP TORAX	Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Adicionales SEFIN) 1. L. 94,976,143.29 2. L. 1,225,271.58	Formulación y presupuesto 1. Equipos e Insumos. 2. Mantenimiento Correctivo de Cocina.	1. Se envió el informe del equipamiento y las especificaciones tecnicas del Equipo Medico y reparacion de equipo el día viernes 28 de Noviembre 2022 a la Arquitecta Daniela Godoy.
26	BAJA	Fase 1. Readeacuación de la Sala de Neumologia Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar	Inspección de obra y revision de estimaciones para Visto Bueno.	Fondos Externos(Banco Mundial) Contrato de Obra Civil por Licitación No. UAFCE-FM-TB-001-2021 L. 2,451,266.53	*Se realizó la recepcion de la obra final el día Lunes 9 de Enero 2023 del proyecto de la Fase N 1 de la Sala de Neumologia Pediátrica del Instituto Nacional Cardiopulmonar.	1. Se esta trabajando en la estimación N 5 y orden de cambio para este proceso debe CHF enviar una no objecion de la orden de cambio a UAFCE, se revisa la documentacion y se genera una enmienda al contrato, hasta que este lista se podra pagar la estimación N 5.
27	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	Conducción de 12 Casetas para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. 12 Hospitales Priorizados : Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento), San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio.	Fondos Préstamo N 4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora : GESALUD L. 5,893,158.09	En Ejecucion : *Se entregaron 4 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital El Torax y Hospital Tela Integrado. Pendientes de entregar: 1. Hospital Escuela Planta de Tratamiento y Caseta de Desechos Solidos Hospitalarios 2. Hospital San Felipe 3. Hospital General Atlantida 4. Hospital el Progreso 5. Hospital Manuel de Jesus Subirana. 6. Hospital Puerto Cortes 7. Hospital. San Isidro Toca. 8. Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato. Se haran visita de inspeccion y de Recepcion provisional. *Planta de Tratamiento del Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaría en el mes de Marzo 2023 .	1. Hospital Escuela Planta de Tratamiento y Caseta de Desechos Solidos Hospitalarios : Se recepcionó la Caseta Desechos Solidos el 13 de Abril 2023 , quedando pendiente fecha de recepcion de la Planta Tratamiento Nota: Hospital Escuela pendiente de reparacion de tubería por parte del HEU para la entrega. 2. Hospital General Atlantida : No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad segun diseño propuesto, el construir dicha caseta no solventaría la demanda. 3. Hospital el Progreso : Esta en Ejecucion . 4. Hospital Manuel de Jesus Subirana : Se recepcionó la Caseta Desechos el 26 de abril 2023. 5. Hospital Puerto Cortes : Se recepcionó la Caseta Desechos el 27 de abril 2023. 6. Hospital. San Isidro Toca : Se recepcionó la Caseta Desechos el 24 de abril 2023. 7. Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato : Se tiene prevista su entrega el 28 de abril 2023.
29	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcraneal	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita : 1. Remodelacion de Sala de emergencia por un monto de L.3,995,638.82 2. Continúa en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de L.13,775,000.00 3. Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4. Adquisición de estimulador magnético transcraneal aproximadamente de L.3,480,000.00 *Proyecto formulado referente al Equipamiento de Hospital Psiquiatrico Santa rosita por un monto de L.3,432,300.00 *Los proyectos priorizados por el HSR se deberán ajustar al presupuesto asignado como fondos adicionales de L15,000,000.00 o el Hospital deberá identificar fuentes de financiamiento para des desarrollarlos	1. Se concluyó la formulación de remodelación del área de Emergencias y el Presupuestos de Distribucion del Equipamiento del Hospital Psiquiatrico de Santa Rosita, este se envió via oficio No.190-UTGP-2023a la Dra. Suani Montalvan el 13 de marzo 2023 para iniciar las gestiones administrativas correspondientes para su ejecucion. 2. Del area de terapia ocupacional ya se realizaron los planos de: Levantamiento de situacion actual, planos de demoliciones, planta de propuesta de distribucion, planta constructiva, planta de cimentacion, planta estructural de techo y actualmente se trabaja elaboracion de planta de techo de conjunto para posteriormente realizar los planos restantes.
30	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hara por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza: 1. Banco de Transformadores por un monto de L.3,600,000.00 2. Remodelacion en Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina ; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas por un monto de L.15,000,000.00	1. Se concluyó con la propuesta de los nuevos cambios que se hicieron a la formulacion de proyecto : Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza y se envió mediante correo electronico el diseño de la remodelación de la cocina para revision y aprobacion a la Coordinadora Infraestructura arquitecta Daniela Godoy .

31	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Tela	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.36,225.00	*Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Tela , 1.Las areas de lavanderia y area de maquinas (Pintura General). Por un monto de L.36,225.00	1.Se hicieron las mediciones respectivas y se decido parar la formulacion del area de lavanderia y area de maquinas debido a tener tan poco presupuesto asignado se decido destinarlo para (Pintura General).
32	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.3,000,000.00	En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00	1.Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del levantamiento de la remodelacion de los Quirofanos del area Quirurgica en el Hospital General Atlantida La Ceiba
33	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Francisco de Juticalpa	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L. 4,618,040.22	En proceso se elaboró plan de equipamiento , especificaciones tecnicas y presupuesto del Hospital San Francisco de Juticalpa 1.Equipo / insumos por un Monto de L. 4,618,040.22	1.Se entrego informe de equipamiento el día Lunes 28 de Octubre 2022 por memorandum a la Arquitecta Daniela Godoy.
34	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho. 1.Proyecto formulado Readecuacion de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de L. 16,500,000.00 2.Proyecto formulado Equipamiento por un monto de L.13,036,000.00	1.Actualmente se está trabajando en la formulacion del proyecto del policlinico San Francisco de la paz(juego de Planos, Cantidades de obras y presupuesto)
35	media	Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación) L.739,504.89 (Adecuacion de espacios y equipamiento)	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	1 Se tiene previsto dar orden de Inicio de la obra en la proxima semana del 2 al 5 de Mayo 2023.
36	ALTA	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.		Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00		
37		Proyecto UAPS de Las Lomas , Municipio de Santa Rosa de Aguan , Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlantida	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto			

Oficio N°. 392-UT-2023

Tegucigalpa MDC, 2 de mayo, 2023.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de abril, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

Handwritten signature and date:
20xana
2/5/23
UTGP
3:05 PM

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **martes 9 de mayo, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo **No. SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Cesar Steven Dávila
Jefe Unidad de Transparencia