



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006219

TALGUA

26 de abril de 2023

Lugar y Fecha

NIRY ANTONIO DUBON BUESO

Páguese a la orden de

13,300.00

L

TRECE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Daniel Dávila *Amir Yáñez*

Firma(s)

⑈01101079⑈00111010032357⑈00006219

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA DE PINABETAL AL SECTOR LLAMADO YARUCONTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,300.00 CON ORDEN DE PAGO No 13671 CHEQUE No 6219

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006219

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13671

L.: 14,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1070

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: NERY ANTONIO DUBON BUESO

Id/RTN: 04011967007830

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA DE PINABETAL AL SECTOR LLAMADO YARUCONTE POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,300.00 CON ORDEN DE PAGO No 13671 CHEQUE No 6219

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA (BARRIO LA RAMADA, BARRIO EL CENTRO BARRIO EL CALVARIO)Y RURAL (EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCECAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL)	14,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,000.00
Total de retenciones:		1,000.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,300.00
Monto Total:		14,300.00



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)






Emisión: 26/04/2023

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,300.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	13,300.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:

0401196700783

0s+js/j9JmfaNIQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSIrVfk0lcid3QZz6cB5H6pD5kiRtMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFpk0+mKejX8lqPcJAsd
GwrdK9Uuoc23W5akekGtOnzvgjuZ44S4x

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DE
PINABETAL TALGUA LEMPIRA

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 05/03/23

VALIDO POR 03

01	6.5 HORAS DE RETRO EXCADORA PRECIO UNITARIO DE 2,200.00	14,300.00


FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DE
PINABETAL TALGUA LEMPIRA

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 05/03/2023

VALIDO POR _____

01	6.5 HORAS DE RETRO EXCADORA PRECIO UNITARIO DE 2,300.00	14,950.00

WALTER TASORA

FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



"CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL SEÑOR, NERY ANTONIO DUBON BUESO EN REPRESENTACION DE SU MISMA PERSONA, SOBRE LA LIMPIEZA DE UN TRAMO CARRETERO EN PINABETAL DE ACCESO AL YARUCONTE

NOSOTROS, DANIEL DERAS BENITEZ, MAYOR DE EDAD, CASADO, AGRICULTOR HONDUREÑO, CON IDENTIDAD No.1323-1960-00034, R T N. 13231960000345, SOLVENCIA MUNICIPAL No.13673, Y CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, ACTUALMENTE ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL PARA ESTE EFECTO Y QUIEN ADELANTE SE DENOMINARA **EL CONTRATANTE** POR UNA PARTE, Y POR LA OTRA, **NERY ANTONIO DUBON BUESO**, TAMBIÉN MAYOR DE EDAD, CASADO, HONDUREÑO CON IDENTIDAD No. 0401-1967-00783, R T N. No 04011967007830, VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN, QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATADO, CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, COMO EN EFECTO LO CELEBRAMOS PARA LA LIMPIEZA Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE PINABETAL DE ACCESO LA COMUNIDAD DE YARUCONTE DE ESTE TERMINO MUNICIPAL.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENE POR OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE **NERY ANTONIO DUBON BUESO**, PARA QUE CON UNA MAQUINA RETRO-EXCABADORA, 225-XL, DE SU PROPIEDAD, PUEDA REALIZAR LIMPIEZA Y REPARACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL A LA COMUNIDAD DE EL YARUCONTE EN ESTE MISMO TERMINO MUNICIPAL.

SEGUNDA: FUNCIONES DE "NERY ANTONIO DUBON BUESO,"

- A) TRABAJAR BAJO LAS ÓRDENES DEL CONTRATANTE O EN SU DEFECTO EL PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISAR LA OBRA (UTM) Y REGIDORES;
- B) CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CONSISTE EN REALIZAR LA LIMPIEZA Y REPARACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE PINABETAL A LA COMUNIDAD DE YARUCONTE EN ESTE TERMINO:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.5 HORAS DE RETRO-EXCABADORA	LPS. 2,200.00	Lps.14,300.00
TOTAL		Lps.14,300.00

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO A PAGARSE POR ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE (L.14 ,300.00) CATORCE MIL, TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. DE LOS CUALES SE RETENDRA EL 12.5% DE LA UTILIDAD NETA DE Lps. 8,000.00 CONSIDERANDO LOS GASTOS OCACIONADOS EN LA OBRA. QUE SE DETALLAN:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PAGO DE UN DIA DE MOTORISTA	LPS. 600.00	Lps 600.00
58.16 GALONES DE COMBUSTIBLE	Lps. 98.00	Lps. 5,700.00
TOTAL GASTOS		Lps. 6,300.00

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



CUARTA: FORMA DE PAGO. "EL CONTRATANTE" HARÁ EL PAGO DE ESTE CONTRATO EN UN SOLO DESEMBOLSO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS PARA LO CUAL FUE CONTRATADO Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LA TESORERIA MUNICIPAL, DE NO SER ASI NO SE LE DARA CUMPLIMIENTO A ESTA CLAUSULA, EL CONTRATADO EJECUTARA ESTE TRABAJO AL CREDITO CONSIDERANDO QUE PUEDEN EXISTIR RETRASOS EN LOS DESEMBOLSOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

QUINTA: ORDEN DE INICIO EL INICIO DEL TRABAJO ES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. (08 DE MARZO DEL AÑO 2023).

SEXTA: PLAZO. EL CONTRATADO SE COMPROMETE A EJECUTAR ESTE TRABAJO EN 02 DIAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA.

SEPTIMA: GARANTIAS. "EL CONTRATADO, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL TRABAJO CONFORME LO ESTIPULA ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RETRIBUIRA A LA MUNICIPALIDAD EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL SERVICIO.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE. PAGARLE A NERY ANTONIO DUBON BUESO, LA CANTIDAD DE (14,300.00) CATORCE MIL TRECIENTOS, LEMPIRAS EXACTOS.

NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL. 1) NERY ANTONIO DUBON BUESO,, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y CIVILES QUE SE DERIVEN AL CONTRAER CON TERCERAS PERSONAS, EN EL CASO QUE SE HAGA BAJO SU REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 2) NERY ANTONIO DUBON BUESO,, LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONTRATANTE EN CASO DE ACCIONES ENTABLADAS POR DAÑOS A TERCEROS EN RAZÓN DE TRANSGRESIONES DE SUS DERECHOS COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO. ESTE CONTRATO PODRÁ RESCINDIRSE POR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES: A) POR MUTUO ACUERDO; B) INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C) EN CASO DE EVIDENTE NEGLIGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO; D) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA "SOBRE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON EL CONTRATO, NO SERÁ CONSIDERADO COMO INCUMPLIMIENTO, SI SE ATRIBUYE A CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, O POR CUALQUIER CAUSA QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DETERMINE QUE PUEDE JUSTIFICARSE EL ATRASO. EN CASO DE QUE UN EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE PROLONGUE HASTA EL PUNTO DE DEMORAR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO CONTRATADO POR MÁS DE DIEZ DIAS (10) CALENDARIO, CUALQUIERA DE LAS PARTES CONTRATANTES PODRÁ PEDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. EL AVISO O NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SERÁ DADO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES CON DIEZ (10) DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución


Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETERO EN LA CUMUNIDAD DE PINABETAL ". para el día 08 de MARZO del año 2023 al Señor **NERY ANTONIO DUBON BUESO**, Con numero de identidad **0401-1967-00783**, quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: PINABETAL TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 08 Días del mes de Marzo del año 2023.



DANIEL DERAS BENITEZ
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE TALGUA
LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL

Fecha de realización:	9/3/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	08 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2023
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	NERY ANTONIO DUBON BUESO	Ident.	0401-1967-00783
Supervisor/UTM:	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CO	14,300.00	Plazo en días:	2
FECHA DE INICIO	08 DE MARZO DEL 2023	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	00.00	% Avance Físico (según estimación):	100%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	14,300.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	100%
PAGO ACUMULADO	14,300.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	100%

OBSERVACIONES GENERALES:

Observaciones a la obra:

CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA

SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO.

OPERARIO

1

MOTORISTAS

0

Peones:

Otros

Suficiente

X

No suficiente

Cantidad de Materiales:

Suficiente

X

No suficiente

Materiales Rechazados:

0

Calidad de obra:

buena X Regular

Aprobado X Rechazado

Observaciones en la obra:

ACTIVIDADES EVACUADAS:

El trabajo se esta realizando en tiempo y forma, bajo las supervisiones realizadas por el encargado de la oficina de UTM.

Conclusiones

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SEÑOR CONTRATISTA




MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA


Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL** **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras a "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETERO EN LA CUMUNIDAD DE PINABETAL " Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: **NERY ANTONIO DUBON BUESO**, con numero de identidad: **0401-1967-00783**, llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó un primer último pago por la cantidad de L.14,300.00 lempiras una vez estando finalizada la obra, No se harán deducciones al contrato celebrado entre la municipalidad y el señor **NERY ANTONIO DUBON BUESO** como contratista, dicho desembolso será pagado una vez esté realizado de prestación de servicios para realizar Balcones para el centro social de la comunidad de camalote.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 10 días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés.


DANIEL DERAS BENITE
ALCALDE MUNICIPAL




NERY ANTONIO DUBON BUESO
CONTRATISTA


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO




MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



CONSTANCIA

El Suscrito, Secretario Municipal del Municipio de Talgua Departamento de Lempira, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que en el Acta No 07 de fecha 03 de Abril del año 2023, en el punto No. 7-E, se encuentra el punto de acta, en el que EL Regidor 6° don Neftaly Rodríguez Lara, informa sobre las reparaciones que se hicieron de la calle de acceso de Pinabetal hacia la comunidad de Yaruconte de este mismo término Municipal.

Para los fines legales que al interesado convenga, se extiende la presente en el municipio de Talgua, Departamento de Lempira a los Diez días del mes de Marzo del año dos mil Veintitrés.



WILMER DANIEL TORRES
Secretario Municipal.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




ACTA DE RECEPCION FINAL


Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETERO EN LA CUMUNIDAD DE PINABETAL " por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: **NERY ANTONIO DUBON BUESO** con identidad; **0401-1967-00783**, con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.


Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 10 días del mes de Marzo del año 2023


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL




NERY ANTONIO BUESO DUBON
CONTRATADO


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



