

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Oficina de GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

Periodo: 01-31 de Julio del 2016

Item	Proyecto	Direccion	Elaboracion	Estado Actual
1	Canales Pluviales	Bo. Suyapa, 8 Calle 9-11 Avenida, Puerto Cortés	Ing. Sofia Cruz / Supervisión de Proyectos	Cantidades de Obra y Elaboración de Fichas de Costo
2	Instalaciones Electricas para Bomba 3 HP en KM6	Comunidad KM, Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortés	Ing Sofia Cruz/Supervision de proyectos	Cantidades de Obra y Elaboración de Fichas de Costo, levantamiento topografico
3	Canales Pluviales	Bo. Pueblo Nuevo 4 Calle 3-4 Avenida, Puerto Cortes	Ing. Manuel León / Supervisión de Proyectos	Elaboración de especificaciones tecnicas y pendiente de entrega para revision y aprobación.
4	Canales Pluviales	Rio Mar, Colonia Montgomery Bloque # 009	Ing. Manuel León / Supervisión de Proyectos	Pendiente de entregar para Revision y Aprobación
5	Tapaderas de la 4 Avenida	4 avenida desde buenos alres hasta la refinería	Ing. Manuel León / Supervisión de Proyectos	Pendiente en Evaluación de Campo/ Fichas
6	Cerca Perimetral de Predio Lagunas de oxidacion	Entre 17 y 18 calle, 13 avenida, BO. Buenos Aires	Ing Sofia Cruz/Supervision de proyectos	Elaboración de especificaciones tecnicas y pendiente de entrega para revision y aprobación.
7	Cerca Perimetral para Tanques de Agua Potable en Calan y Kilometro Sels	Comunidad KM6 y Calan, Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortés	Ing Sofia Cruz/Supervision de proyectos	Elaboración de cantidades de Obra, Fichas y Presupuesto

Nota. Ing. Manuel León, Cubriendo vacaciones en jefatura de Mantenimiento Vial, por lo tanto solo dispone de medio tiempo en Supervisión Asignada.

Ing Edwin Mejia
Jefe de Supervision de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS


DE LA GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

Periodo: Del 01 al 31 de Julio 2016

Item	Proyecto	Direccion	Contrato	Estado Actual de Ejecución	Supervisor
1	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Aldea Calan, Km6, Baracoa, Puerto Cortes	X	98%	Ing. EDWIN MEJIA
2	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades del Sector Pantano, Baracoa.	Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortes	X	98%	Ing. EDWIN MEJIA
3	Construcción de 87 letrinas, sector Pantano	Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortes	X	92%	Ing. EDWIN MEJIA
4	Suministro de Bascula pesa camiones	El Chile, Relleno Sanitario	X	85%	Ing Jesus Puerto
5	Gaviones en comunidad de San Antonio	Aldea San Antonio, hacia la Pita	X	60%	Ing Jesus Puerto
6	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	X	70%	Ing. MANUEL LEÓN
7	Muro Perimetral de la Cruz Roja	Bo. San Martín 8 avenida 9-10 Calle	X	100%	Ing. MANUEL LEÓN
8	Construcción de Caneles Pluviales en Calle principal de Colonia Municipal	Bo. Rio Mar	X	32%	Ing. EDWIN MEJIA
OTRAS ACTIVIDADES					
1	Mesa Intersectorial, asambleas con juntas de aguas y patronatos, reuniones permanentes	Calan, Km6 y Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortes		Elaboración de Informes mensuales, Revisión de Estimaciones, Visita a Mesa Intersectorial para hacer una retroalimentación de información entre las partes involucradas en FOCAD III, Supervisión de la ejecución de obras (instalación de red de agua potable, línea de aducción, construcción de tanques, construcción de cisterna), resolución de problemas en campo relacionados a la construcción de obras del proyecto, Asistencia a Asambleas Informativas a la Comunidad.	Ing. EDWIN MEJIA e Ing. SOFIA CRUZ

Nota. Ing. Manuel León, Cubriendo vacaciones en Jefatura de Mantenimiento Vial, por lo tanto solo dispone de medio tiempo en Supervisión Asignada.

Nota. Ing. Jesús Puerto asignado a Dictamen técnico edificios Obsoletos casco urbano


 Ing. Edwin Mejia
 Jefe de Supervisión de Proyectos

