



**Oficio No.337-UTGP-2023**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de junio de 2023

Licenciado  
**CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA**  
Jefe de Unidad de Transparencia  
Su oficina

Estimada Lic. Dávila:

Reciba un cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en su gestión.

En respuesta al **Oficio No.506-UT-2023**, hago de su conocimiento que actualmente esta Unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se brinda apoyo para la formulación, inspección, supervisión y seguimiento, para lo cual se adjunta cuadro actualizado al 2 de junio del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con fondos nacionales y fondos externos a través de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y según nivel de atención así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Sin otro particular, me suscribo de Usted,

**ING. ELVIS ORELLANA**  
Jefe de Unidad de Técnica de Gestión de Proyectos

Cc: Dra. Suani Montalván/SSPI  
Archivo

Actualización de Cartera de Proyectos del 29 de mayo al 2 de Junio del 2023

Numero	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TECNICO RESPONSABLE/MONITOREO	ESTATUS ACTUAL	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 29 Mayo al 2 de Junio del 2023	Comentario/Alertas
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestion, Distribucion y Recepcion de los Contenedores.	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.  Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envio de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores  Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	El contenedor viene en transito se confirmo la llegada al puerto el lunes 5 de junio 2023 y se espera poder despacharlo a su lugar de destino en la semana del 5 al 7 de junio 2023.	En la semana del 22 al 26 mayo 2023 se espera envien toda la documentacion correspondiente para dar tramite respectivo de Dispensa en SEFIN y permiso libre importacion en ARSA, requisitos que solicitan en Puerto Cortes para desembarcar.
2	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraiso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua  Resolucion DI-91/2020	Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas Aprobacion informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presintalacion (civiles y eelctricas )	Fondos No Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Luis Galvez	Etap final entrega de los equipos medico ( 21 ítems ) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta electrica Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022  Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023	1.Se entregaron los gasometros el jueves 1 junio 2023, quedando pendiente las lamparas celiaticas 2 y multiples cupulas y las mesas de examinacion en la 2da y 3era semana de junio.  2.Se tramito dispensa y Autorizacion de importacion especial para el autoclave para iniciar las gestiones de desaduanaje una vez este en el pais, el AUTOCLAVE se estima para la tercera o ultima semana de junio.	Es importante destacar que la ampliacion del proyecto se hizo hasta junio 2023, se debe considerar una nueva ampliacion en caso de presentar atraso en los tiempo de llegada las incubadoras y el autoclave.
3	Alta	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.		Luis Galvez	EN PROCESO. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades.  Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y verjas en acceso principal avance de 100% Instalaciones eléctricas: se tienen instalados los tomacorrientes en un 90%, interruptores con un 100%, salidas para lámparas, interruptores y tomas al 100%, instalación de lámparas con un 85% Suministro y aplicación de sellador en paredes..... 85% Construcción de caseta para planta de emergencia, 40%, se está trabajando a nivel de solera superior para poder continuar con la instalación del techo, ya se colocó la planta de emergencia dentro del local, pero no se le han hecho las conexiones respectivas. Cumplimiento a instalación de unidades mini Split ..... 100%	Se realizo la ultima inspeccion el dia jueves 25 mayo 2023 del sistema electrica se logro hacer pruebas de transferencias exitosas, debido a que se tuvo el acompañamiento de las autoridades de la Region de Francisco Morazan se comprometieron proporcionar un tecnico de mantenimiento de la region (Lucas Aleman ) para ser capacitado en el uso y manejo del generador por empresa proveedora , esto con el proposito de mantener en funcionamiento la misma y asi evitar se dañe por inactividad.  En cuanto a la obra gris quedaron pendiente algunos detalles pequeños que la empresa debe subsanar y asi programar el acto protocolar con las autoridades de SESAL.	Se debe realizar un diagnostico para el equipamiento y hacer el anteproyecto.  Se deben identificar los fondos del equipamiento asi como el RRHH para la habitacion a futuro de la sala obstetricia neonatal.
4	BAJA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Luis Galvez	Deterido Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto.  Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP. La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos y al mg. Elvis Orellana Jefe de la UTGP para solventar esta problematica y dar continuidad al Proyecto.	1.Se envió vía correo el borrador de oficio a la Subsecretaria de Proyectos e Inversión el 25 de abril 2023, solicitando al magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas nos informe sobre la solicitud de AUDITORIA que pidió el PANI vía oficio D.E 549-A-2022 el 6 de noviembre 2022 al TSC.	En conclusion esta parado hasta esclarecer por parte del TSC los hallazgos de la auditoria interna del PANI.
5	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	Glenda Cañas	En Proceso: Se realizó entrega del equipo Antropométrico por un valor de L. 15,395,587.56, a las regiones prioritizadas  Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,062,628.80 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto.  Se concretó la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L. 38,000,000.00 de fondos restantes que darían por culminado la realización de este proyecto.	El 30 de mayo la Dra. Benavides envió vía correo electrónico a la Jefatura de esta Unidad, con la programación de capacitación de la Norma de Vigilancia de Nutricional, Lactancia Materna y Sistema de Información, para 6 Regiones Sanitarias, se espera de manera oficial y en físico la programación de DGRIS a UTGP, para solicitar los fondos a Gerencia Administrativa según el compromiso de la devolución de fondos por embargos.	En la ultima reunion se llevo al compromiso que Gerencia Administrativa devolvera los fondos L. 3,062,628.80, producto de embargos, los cuales se ejecutaran en Gerencia para cumplir las lineas estrategicas segun POA. las cuales son Adquisicion de 3 vehiculos, adquisicion de materiales electricos, la capacitacion en la Norma de vigilancia nutricional y los viaticos de entrega del equipo antropometrico en las 6 regiones departamentales.

6	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote 1. Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela.  Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento : \$ 30,330,962	Glenda Cañas	En Ejecución En fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote 1 Hospital Regional de Occidente, Lote 2. Hospital Santa Teresa, Lote 3. Hospital San Francisco, Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela, se espera el producto final de esta fase para abril, 2023	1. UTGP revisó el producto 19 de los lotes 2,3,4 y 5  2. Se entregó a TASH los productos de entrega 3 y 4 del lote 1 que son los proyectos ejecutivos y cronograma	1. Se tiene previsto concluir con el producto final el 15 de junio 2023 según última enmienda que esta trabajando Red Solidaria.
7	Alta	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Medido de	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	Glenda Cañas	En Proceso diseño de planta de distribución arquitectónica de Emergencia de medicina interna para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00, este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR	1. Se sostuvo reunión con el equipo de HMCR donde dieron otras observaciones a la propuesta de diseño, quedando evidenciado que a lo interno del hospital no han consensuado el diseño propuesto y solicitaron que la UTGP envíe a técnicos para hacer algunas modificaciones in situ.	En reunión el día lunes solicitada por la Viceministra de proyectos e inversión se les solicitó enviar los datos de la fundación que manejarán los fondos adicionales nacionales.
8	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.92,358,827.37	Glenda Cañas	En proceso Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto	1. GESALUD continúa en el proceso administrativo trabajando en las bases de licitación, para poder iniciar el proceso se inicia solicitando al BID la no objeción (7 a 10 días) de las mismas y posteriormente realizar la licitación pública nacional e internacional de la contratación de empresa que desarrollará el proyecto.	Se recomienda que en el proceso de ejecución se contrate con el presupuesto del proyecto un ingeniero electricista cuya función será de supervisión permanente del proyecto.
9	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	Glenda Cañas	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas).  En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño por inversión de proyectos de Infraestructura del HE con un costo estimado L.17,750,000.00.  Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.	En comunicación con la administración del Hospital comentó que los L.127 millones ya están en el presupuesto de dicho Hospital y se cuenta 2 Tdrs que se está trabajando en los 6 Tdrs restantes de las consultorías de diseño de los proyectos priorizados.	El Hospital Escuela formulará sus proyectos priorizados desde su Unidad de Proyectos
10	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales No definido	Glenda Cañas	En proceso : Elaboración de presupuesto de obras civil y sistema eléctrico	1. El despacho remitió la formulación del proyecto al Departamento del Primer Nivel de Atención el 30 de mayo del 2023 vía Oficio N.2179-SS-2023 para su revisión.	
11	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas	1. En etapa preparatoria aún este proyecto NO se aprueba por el Gobierno de Japón Inicialmente se ha presentado Informe preparatorio del proyecto a la SESAL, el proyecto consiste en colocar contenedores donde se encapsulan equipos que realizan el proceso de desinfección de residuos desechables hospitalarios, estos contenedores se colocarán sobre obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Jucalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur y 2 Mancomunidades, Cuisayote /Sensenti y Mancungui. El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025.	1. Se sostuvo reunión con Unidad de Asesoría Legal, CIT, SSPI y UTGP para agilizar la revisión del contrato que deberá firmar SESAL y CIT (Empresa Consultora japonesa) así como la gestión de trámites de licencias ambientales. 2. Se dará seguimiento al Oficio N.149-SSPI-2023 con relación a la apertura de cuenta bancaria en el BCH para el desarrollo de este proyecto.	

12	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L 5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	En ejecución.El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95% Una vez finalizada la instalación, los expertos de OIEA darán capacitación a usuarios del equipo y protocolos de uso.	1.Finalizó la supervisión por el experto de OIEA, se está a la espera del informe que enviarán de estar la instalación del equipo bien evaluada se continuará con la capacitación a los operarios.	
13	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN	Formulación y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN)L 100,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso. Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L.60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras estan en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Quirifonos,	1.Através de la SSPI se realizó llamada telefónica con el Gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) con el propósito de que las autoridades del H. San Felipe expusieran la necesidad de llevar a cabo este proyecto de remodelación de los quirófanos, donde el Gerente del IHAH pidió le enviarán oficio con la justificación del proyecto.  2.El 25 de mayo se remitió Oficio N.286-DGHSFAI-2023 solicitando se reconsidere el dictamen emitido por el IHAH, se está a la espera de la respuesta a dicho oficio.	
14	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Marcos de Ocotepeque	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Glenda Cañas	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000.00 Pendiente de formular los proyectos priorizados de Infraestructura. -La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1.Se realizó gira programada en la cual el Hospital dio a conocer el proyecto priorizado para fondos adicionales (quirófano obstetrico para la Sala de Labor y Parto), a través del Comité de Apoyo les asignaron un Ingeniero para que formulara el proyecto. 2.UTGP está a la espera de la propuesta de diseño, si no se recibe en la proxima semana, UTGP iniciará la formulación con la información que se levantó en la gira antes mencionada.	
15	BAJA	Mejoras en clinica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	Glenda Cañas	En proceso. Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1.Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos.	La SSPI hará gestión con cooperantes externos para identificar financiamiento.
16	Alta	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.	No definido	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso de priorización de necesidades del Hospital	1,Se programó gira de UTGP del 5 al 8 de junio del 2023, con el propósito de hacer levantamiento de las necesidades de los proyectos priorizados.	
17	Alta	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto  Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN ) L 20,000,000.00	Mildred Trigueros	*Actualmente están formulados lo del proyecto infraestructura del Hospital de Puerto Lempira.  1. Lavandería oficina de Bienes Nacionales y Oficina de Mantenimiento por un monto de: <b>L.3,583,887.76</b>  2.Reparaciones en cuarto de Maquinas y almacenamiento de combustible por un monto de: <b>L.593,624.52</b>  3.Sustitucion del Sistema Electrico por un monto de <b>L.14,893,661.46</b>  *Proyecto formulado en la parte de Equipamiento del Hospital de Puerto Lempira por un monto de: <b>L.10,625,000.00</b>	1.El 2 de junio se finalizó la formulación de la parte eléctrica, aún falta modificaciones en la obra civil se espera que la próxima semana se finalice la formulación.	Se debe agilizar lo mas pronto posible la formulacion de este proyecto para que el Hospital pueda iniciar el proceso de licitacion con los fondos nacionales dentro de su presupuesto.

18	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Logística de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00  Construcción: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Mildred Trigueros	Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso	1.UAFCE: está en espera del proceso de la precalificación de Nivel Central para no duplicar procesos y estan pendientes de la respuesta de Nivel Central	
19	Alta	Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.  OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION \$ 7,516,602.00  Fondos Nacionales Obras Adicionales (Contra parte ) Lps. 26,231,824.00	Mildred Trigueros	Se define la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte  Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japón. Se inicio solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVS como proyecto de contraparte.	1.Secretaria General aun no ha emitido el dictamen legal sobre la opinión legal con relación al predio del terreno que ocupa las instalaciones del Centro de Rehabilitación del Invalído. 2.Se inicio el proceso de precalificación de las empresas para la Construcción de Nuevo Edificio administrativo del Laboratorio Nacional. 3.Se dio carta poder el dia Lunes 29/05/2023 a la Abogada Marieni de (Gerencia Administrativa) apoderada legal para poder realizar las gestiones correspondientes al proyecto LNVS. 4.El dia Lunes 29/05/2023 se llevo a cabo en JAPON la apertura de la licitación para la construcción Laboratorio Nacional de la Vigilancia la Salud. 5.Se realizo reunion el dia Jueves 1/06/2023 en SEFIN sobre la revision de la Guia Metodologica de la Construcción de Nuevo Edificio del LNVS ya esta un 90% ingresada. 6 Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago , los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa 7 Para la exoneracion de impuestos se utilizará el RTN de la Secretaria de Salud.	Se cuenta con el espacio fisico para realizar el proceso de precalificación el problema es que un miembro del comite esta incapacitado y aun no se han recibido la documentacion por parte del departamento de licitaciones.
20	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de \$\$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales.  Fondos BID :195, 538, 440.32  Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN ) L 100,000,000.00	Mildred Trigueros	1 Se finalizarón los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195.  2 La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura ) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	1.Se hizo revisiones por UTGP de las entregas 2B , 3 y se enviaron el dia Viernes 30/5/2023 a TASH del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatán.  2.El dia 26/05/2023 se mando a TASH para revision de la entrega 4 del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	Los productos son Aprobados por UTGP y enviados a Red Sodiaria para su respectivo pago.
21	Alta	Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L 5,545,000.00	Mildred Trigueros	1.Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumologia Pediatrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72	1.Se reviso por parte de la coordinadora infraestructura la formulación de la parte electrica y civil del proyecto Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP. TORAX , esta se envio a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los; Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones tecnicas.	Formulacion Concluida

22	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	<p>CONSTRUCCION DE 12 Casetas para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU</p> <p><b>12 Hospitales Priorizados :</b> Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento ), San Felipe, Instituto Cardiolpulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez</p> <p><b>Seguimiento y Cumplimiento de Contrato.</b> Inspección de las 12 Casetas a construir</p>	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora <b>GESALUD</b> L. 5,893,158.09	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>En Ejecucion :</p> <p>*Se entregaron 10 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital Escuela ,Hospital El Torax , Hospital Tela Integrado, Hospital San Felipe ,Hospital Manuel de Jesus Subirana, Hospital San Isidro Tocoa,Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato,Hospital Puerto Cortes</p> <p>Pendientes de entregar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hospital Escuela Planta de Tratamiento</li> <li>Hospital General Atlantida</li> </ol> <p>Nota:Se hará visita de inspeccion y de Recepcion provisional</p> <p>*Planta de Tratamiento del Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaria en el mes de Marzo 2023 .</p>	<p>1.Hospital Escuela Planta de Tratamiento HE. La empresa COVADI ya finalizó la obra de la Planta Tratamiento y está a la espera de la recepción del proyecto por parte del Hospital Escuela.</p> <p>2.Hospital General Atlantida.No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad segun diseño propuesto, el construir dicha caseta no solventaria la demanda.</p>
23		Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	<p><b>Formulación y supervisión</b> Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física</p> <p>Remodelación del área de emergencia</p> <p>Remodelación de Consulta Externa</p> <p>Adquisición de estimulador magnético transcranial</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Remodelación de Sala de emergencia por un monto de <b>L.3,995,638.82</b></li> <li>Continúa en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de <b>L.13,775,000.00</b></li> <li>Remodelación de Consulta Externa <b>L.2,750,000.00</b></li> <li>Adquisición de estimulador magnético transcranial aproximadamente de <b>L.3,480,000.00</b></li> </ol> <p>*Proyecto formulado referente al Equipamiento de Hospital Psiquiatrico Santa rosita por un monto de <b>L.3,432,300.00</b></p> <p>*Los proyectos priorizados por el HSR se deberán ajustar al presupuesto asignado como fondos adicionales de L15,000,000.00 o el Hospital deberá identificar fuentes de financiamiento para desarrollarlos</p>	<p>1.Se concluyó la formulación de remodelación del área de Emergencias y el Presupuesto de Distribución del Equipamiento del Hospital Psiquiatrico de Santa Rosita, este se envió via oficio No.190-UTGP-2023 a la Dra. Suani Montalvan el 13 de marzo 2023 para iniciar las gestiones administrativas correspondientes para su ejecución.</p> <p>2. Actualmente se está trabajando en la revisión de los planos y cuantificación de obras de la parte civil y eléctrica estructuras y techos.</p>
24	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	<p><b>Formulación y presupuesto</b> Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hará por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL</p> <p>Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED</p> <p>Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes</p> <p>Restauración Baños y cocina</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Banco de Transformadores por un monto de <b>L.3,600,000.00</b></li> <li>Remodelación en Sala de varones, Sala de Mujeres y Cocina y Emergencia, implicando redistribución de ambientes, pintura, cambio parcial de la cubierta de techo, canales de aguas lluvias, Instalaciones eléctricas por un monto de <b>L.15,000,000.00</b></li> </ol>	<p>1.Se aprobaron por parte de las autoridades del Hospital Mario Medoza la formulación de los proyectos via oficio N.188-2023-DE-HPMM con fecha 16 de marzo 2023 : Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza Remodelación en Sala de varones, Sala de Mujeres y Cocina ; implicando redistribución de ambientes, pintura, cambio parcial de la cubierta de techo, canales de aguas lluvias, Instalaciones eléctricas.</p> <p>2.Se envió Oficio N.214-UTGP-2023 con los cambios realizados en los departamentos de Cocina, Viveres, Consultorio de Psicología y en la clínica de Emergencia de HPMM.</p> <p>3.Se recibió oficio N.276-DE-HPMM-2023 con fecha 25 de Abril 2023 para respectiva aprobación de los cambios realizados en los departamentos de Cocina, Viveres, Consultorio de Psicología y en la clínica de Emergencia de HPMM.</p> <p>4. Se está trabajando en las especificaciones técnicas del área eléctrica de la Sala de varones, Sala de Mujeres y Cocina</p>
25	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	<p><b>Visita Inspeccion</b> <b>Formulación y presupuesto</b></p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L. 3,000,000.00	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>En proceso de formulación de planos y presupuestos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Remodelación /Infraestructura por un Monto de <b>L. 3,000,000.00</b></li> </ol>	<p>1.Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del levantamiento de la remodelación de los Quirofanos del área Quirúrgica en el Hospital General Atlantida La Ceiba</p> <p>2. Se está esperando información de estudio del aire acondicionado realizado en el área de los Quirofanos del área Quirúrgica del hospital Atlantida</p>
26	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	<p><b>Visita Inspeccion</b> Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proyecto formulado Readequación de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de <b>L. 16,500,000.00</b></li> <li>Proyecto formulado Equipamiento por un monto de <b>L.13,036,000.00</b></li> </ol>	<p>1.Se envió oficio N.318-UTGP-2023 el día 25/05/2023 al Dr Lizandro Martínez director de la Región de Olancho solicitando su Visto Bueno del diseño de la planta arquitectónica modificada, para continuar con la formulación</p> <p>2.Se recibió del Director Dr. Lizandro Martínez el oficio N.338-2023RS-OLANCHO de fecha 26 mayo 2023 con la aprobación de la Planta Arquitectónica modificada para remodelación y ampliación del Policlínico San Francisco de la Paz</p>

27	Alta	Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapa 1: Formulacion de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donacion) L.739,504.89 (Adecuacion de espacios y equipamiento )	Mildred Trigueros	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.	1. Se esta esperando respuesta de Gerencia Administrativa para instalacion de medidor de la ENEE , ya que se estan haciendo las respectivas gestiones para la instalacion del medidor de la ENEE.	El presupuesto para esta obra será cubierto en su totalidad por la Fundación FCSAI
28	Alta	Plantas Generadoras de Oxigeno	Etapa 1. Visita e Inspeccion para ubicacion de la planta Generadoras de Oxigeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlantida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro, Hospital Roatan	Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) LPS.69,952,504.00 Planta Generadoras de Oxigeno , Generador Electrico , Transformador , UPS, Protector y Paneles electricos incluye obras civiles , Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales: 1. Puerto Lempira: LPS.12,834,883.00 2. Hospital de Santa Teresa, Comayagua LPS 15,277,372.00 3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, LPS. 10,473,512.00 4. Hosp. Regional Atlantida de Ceiba, LPS 5,447,837.00 5. Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro LPS 12,193,164.00 6. Hospital de Roatan LPS 13,755,736.00	Mildred Trigueros	Actualmente esta adjudicado con la empresa DIMEX y está en proceso de firma del contrato.	1. Se entrego informe a la coordinadora de infraestructura el Martes 30/05/2023 de Inspeccion de ubicacion de la Planta Generadora de Oxigeno del Hospital de Roatan.  2. Se recibo informe el dia 31/05/2023 de empresa DIMEX en relacion a las visitas a los hospitales donde se instalarán las Plantas Generadoras de Oxigeno para revision de UTGP.	

Oficio N°. 506-UT-2023

Tegucigalpa MDC, 31 de mayo, 2023.

Ingeniero  
Elvis Orellana  
**Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**  
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de mayo, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

Daniel Diaz  
31/5/23  
Hora: 2:19pm

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

### **Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **martes 6 de junio, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015,** 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Cesar Steven Dávila Maradiaga  
**Jefe Unidad de Transparencia**