

#### MEMORÁNDUM FOSODE-023-III-2023

PARA:

Abogada Isis Perdomo

Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE:

MSc. Yadira Álvarez Licona

Directora del FOSODE

ASUNTO:

Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos

de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de

febrero del 2023.


FECHA:

07 de marzo del 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos FINALIZADOS en el mes de febrero del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### PROYECTO No. 1

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	El Zapotillo	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Zapotillo, Municipio: Jano, Departamento: Olancho	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	











### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos Sistema Salama</li><li>Fondos Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,882.24 Sistema: L. 114,480.00 Municipalidad 515,103.50
Fecha de Aprobación	14 de julio de 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 644,465.74 \$ 26,121.66
Fecha de Finalización	09 de febrero de 2022

## \*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6717

### 3. Ejecución del Proyecto


Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A


MSc. Yadira Alvarez Licona Directora del FOSODE

DIRECCIÓN FOSODE

Página 2 | 13











PROYECTO No. 2


### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	Buena Vista	
Ubicación del Proyecto	Buena Vista, Municipio: San Francisco, Departamento: Atlántida	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	

#### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de
Timerpary	electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos ENEE</li><li>Fondos Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 471,562.98 Municipalidad: L. 783,330.39 ENEE: L. 10,684.80
Fecha de Aprobación	27 de junio de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,265,578.17 \$ 51,256.24
Fecha de Finalización	15 de febrero de 2023

<sup>\*</sup>El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.69121











#### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre de 2022.

lolollible de 2022.

MSc. Yadira Álvarez Licon Directora del FOSODE.

Directora del FOSODE.

DIRECCIÓN FOSODE

PROYECTO No. 3

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	Centro de Operaciones Copeco	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Centro de Operaciones Copeco, Municipio: La Ceiba, Departamento: Atlantida	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	





### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos ENEE</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 125,993.75 ENEE: L. 66,878.91
Fecha de Aprobación	04 de abril de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 192,872.66 \$ 7,811.39
Fecha de Finalización	24 de febrero de 2023

### \*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912

### 3. Ejecución del Proyecto


Relación de lo planificado con los productos entregados de manera	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Trimestral	
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

MSc. Yadira Álvarez Licona Directora del FOSODE

> FNEE DIRECCIÓN FOSODE

Página 5 | 13











#### PROYECTO No. 4

#### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	Instituto Oficial La Ceiba	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Instituto Oficial La Ceiba, Municipio:, Departamento: Atlántida	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	

#### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos ENEE</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 100,866.17 ENEE: L. 50,470.80
Fecha de Aprobación	24 de agosto de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 151,336.97 \$ 6,129.19
Fecha de Finalización	10 de enero de 2023

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912







### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

MSc. Yadira Álvarez Licona Directora del FOSODE

DIRECCIÓN FOSONE

PROYECTO No. 5

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	El Achiote Aldea La Tigra	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Achiote Aldea La Tigra, Municipio: Siguatepeque, Departamento: Comayagua	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	







### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos Municipalidad</li><li>Fondos Comunidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 ENEE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 205,591.39
Fecha de Aprobación	01 de agosto de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 224,671.39 \$ 9,099.25
Fecha de Finalización	13 de febrero de 2023

### \*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912

## 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	* ***

MSc. Yadira Álvarez Dicenta Directora del FOSODE

DIRECCIÓN FOSOPE

direccionfosode@gmail.com









#### PROYECTO No. 6

### 1. Identificación del Proyecto.


Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	Coyoles	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Coyoles, Municipio: Olanchito, Departamento: Yoro	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos Comunidad</li><li>Fondo ENEE</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 945,778.18 ENEE L.24,040.80 Comunidad: L. 355,285.07
Fecha de Aprobación	12 de noviembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,325,104.05 \$ 53,667.06
Fecha de Finalización	08 de febrero de 2023

<sup>\*</sup>El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912









### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

MSc. Yadira Álvarez Licona

Directora del FOSODE


ENER

DIRECCIÓN FOSODE

PROYECTO No. 7

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	San Francisco Buena Vista La Lodosa	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Francisco Buena Vista La Lodosa, Municipio: El Paraíso, Departamento: El Paraíso	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	







### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto	
Principal)	beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos ENEE</li><li>Fondos Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 59,053.97 Municipalidad: L. 348,560.28 ENEE: L. 153,394.88
Fecha de Aprobación	07 de septiembre de 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 561,009.13 \$ 22,721.02
Fecha de Finalización	17 de noviembre de 2022

### \*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912

### 3. Ejecución del Proyecto


Dilition de la ministrada con los	No existe veriosión de los productos
productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE

DIRECTION FOSCION

Página 11 | 13









#### PROYECTO No. 8


### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad	
Sector, Subsector	Energía	
Nombre del Proyecto	Ampliacion Centro de Educación Básica La Laguna	
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Ampliacion Centro de Educación Básica La Laguna, Municipio: San Miguelito, Departamento: Intibuca	
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.	
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.	

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul><li>Fondo FOSODE</li><li>Fondos Comunidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Comunidad: L. 205,723.69
Fecha de Aprobación	07 de septiembre de 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 220,033.69 \$ 8,911.42
Fecha de Finalización	28 de febrero de 2023

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912





Página 12 | 13





#### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

MSc. Yadira Álvarez Licona Directora del FOSODE

DIRECCIÓN FOSONE

CC: Archivo FOSODE CC: Digital CAST/YFAL



