



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 42785
L.: 57,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4887
Fecha de Emision: 24/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: BARTOLOME LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 1626197700398
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de mano de obra para proyecto de rehabilitacion de pozo de agua potable en barrio jerusalen

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalen	57,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,760.00
Monto Total:		57,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	57,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,760.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Bartolome Lopez
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYU QX+Mo280HpVCI8plcdVNeGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



Fecha: 24/03/23
Hora: 16:45:44
No. Recibo: 607214

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	24/03/2023	16:44:12	Operada
EBANKSJA	24/03/2023	16:45:24	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por estimación n. 1 por perforación de poso de agua pot

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	57,760.00	0.00
2	*****9291 LPS		BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	0.00	57,760.00

Totales

Créditos: 57,760.00

Débitos: 57,760.00

BARTOLOME LOPEZ ALVARADO

Profesión u Oficio / ALBAÑIL, CONSTRUCCION

Camponado calle principal a una cuadra de Pulperia Minta, casa color melon

Utila, Islas de la Bahía. Tel: 9654-7129

Correo: ncvcontador1993@yahoo.com

POR L.

57,760

Fecha: 24 de marzo del 2023

Recibi de: La Municipalidad de Utila RTN: 11049995416679

La Cantidad de: cincuenta y siete mil setecientos sesenta Lempiras.

Por Concepto de: Mano de Obra Proyecto perforacion de Pozo abastecimiento de Agua potable

Total por Honorarios: 57,760

Total de la Retención:

Total Neto Recibido: 57,760

RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N: 16261977003980

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

CAI: 7D4827-F1DDB6-3443BB-E9B546-55FDDA-2B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000051

al 000-001-04-00000100

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor

Bartolome Lopez
FIRMA

N° 000-001-04-00000065

ESTIMACIÓN NO.1

Nombre del proyecto :	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Financia:	MUNICIPALIDAD DE UTILA
Nombre del Contratista:	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO
Ejecuta:	MUNICIPALIDAD DE UTILA
Periodo:	10/03/2023 al 24/03/2023
Fecha de Presentación:	24/3/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRIMER PERIODO			TOTAL POR ESTIMAR						
						CANTIDAD	TOTAL	%	CANTIDAD AD	TOTAL	%				
I. ACTIVIDADES															
1.0	PERFORACION DE POZO. LA ACTIVIDAD CONSISTE EN EXCAVAR Y SACAR EL MATERIAL EXCAVADO A MEDIDA AVANZA LA PROFUNDIDAD DEL POZO DIAMETRO EFECTIVO 46" PARTE SUPERIOR 10 METROS CON UN AREA DE 33M2	PIES	80.00	L.	2,250.00	L.	180,000.00	24.00	L.	54,000.00	30.00%	56.00	L.	126,000.00	70.00%
2.0	INSTALACION DE ALCANTARILLA PVC DE 46"	PIES	60.00	L.	800.00	L.	48,000.00	-	L.	-	0.00%	60.00	L.	48,000.00	100.00%
3.0	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE A 75 PIES DE PROFUNDIDAD	UNID	2.00	L.	9,000.00	L.	18,000.00	-	L.	-	0.00%	2.00	L.	18,000.00	100.00%
4.0	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL SITIO A LA RECIPIADORA MUNICIPAL	M3	90.00	L.	400.00	L.	36,000.00	17.00	L.	6,800.00	18.89%	73.00	L.	29,200.00	81.11%
5.0	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" CEDULA 40	PIES	150.00	L.	40.00	L.	6,000.00	-	L.	-	0.00%	150.00	L.	6,000.00	100.00%
6.0	INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/2" CEDULA 40	PIES	180.00	L.	30.00	L.	5,400.00	-	L.	-	0.00%	180.00	L.	5,400.00	100.00%
SUBTOTAL						L.	293,400.00		L.	60,800.00			L.	232,600.00	
TOTAL						L.	293,400.00		L.	60,800.00			L.	232,600.00	


referencia 5% calidad de obra
TOTAL A PAGAR


L. 3,040.00
L. 57,760.00


Sandra Judith Carcamo
Tesorera
Municipalidad de Utila
2022-2026


Jose Alexander Ebanks
Alcalde
Municipalidad de Utila


Dg. Kerry Sampson
Ingeniero Supervisor
Municipalidad de Utila


Bartolome Lopez Alvarado
Contratista


Lic. Moé Castillo
Contador
Municipalidad de Utila
2022-2026


INGENIERO CIVIL
GIRALDO SAMPSON PZ.
C.I.C.H. No. 7795
26-09-17