

MEMORÁNDUM FOSODE-031-IV-2023

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de marzo de 2023.

FECHA: 19 de abril de 2023

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de marzo de 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Barrio el Campo Colonia Santa Clara
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio el Campo Colonia Santa Clara, Municipio Salamá, Departamento Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 226,219.18 FOSODE: L. 417,010.58 Municipalidad: L. 263,213.74
Fecha de Aprobación	4 de mayo de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 906,443.50 \$ 36,698.71
Fecha de Finalización	14 de marzo de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6996**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de marzo, pero reportado hasta el mes de abril de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licoña
 Directora del FOSODE

DIRECCIÓN FOSODE



PROYECTO No. 2**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Colonia Villa Linda
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia Villa Linda, Municipio, Catacamas, Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• Fondo FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 110,210.56 FOSODE: L. 18,207.89
Fecha de Aprobación	15 de febrero de 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 128,418.45 \$ 5,198.41
Fecha de Finalización	31 de marzo de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7034**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de marzo, pero reportado hasta el mes de abril de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licóna
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio San José y Caserío Las Delicias 1
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio San José y Caserío Las Delicias 1, Municipio Belén, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 17,744.40 Municipalidad: L. 811,124.64
Fecha de Aprobación	09 de febrero de 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 828,869.04 \$ 33,552.83
Fecha de Finalización	31 de marzo de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7034**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora de FOSODE



PROYECTO No. 4**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Instituto Oficial La Ceiba
Ubicación del Proyecto	Instituto Oficial La Ceiba, Municipio, La Ceiba, Departamento, Atlántida
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• Fondo FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE L. 50,470.80 FOSODE: L. 100,866.17
Fecha de Aprobación	24 de agosto de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 151,336.97 \$ 6,129.19
Fecha de Finalización	31 de marzo de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6912**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A


MSc. Yadira Alvarez Licóna
Directora del FO\$ODE



PROYECTO No. 5**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Cofradía
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cofradía, Municipio, Yamaraguila, Departamento, Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,781,572.68 Municipalidad: L. 1,580,952.38
Fecha de Aprobación	15 de noviembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,362,525.06 \$ 136,115.88
Fecha de Finalización	31 de marzo de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7034**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y Alvarez
MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Brus Laguna (MICRORRED AISLADA)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Brus Laguna, Municipio, Brus Laguna, Departamento, Gracias a Dios
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • BID (SREP)
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 27,519,550.12 FOSODE: L. 321,116.40 BID (SREP): L. 792,608.59
Fecha de Aprobación	19 de octubre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 28,633,275.11 \$ 1,159,082.36
Fecha de Finalización	31 de marzo de 2023



*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7034

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A


MSc. Yaira Álvarez Licoña
Directora de FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

