

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2023 (AGOSTO)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/2/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	1/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	1/2/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%		L. -	L. -	FINALIZADO
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldía	5.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	75.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ESTAPA, ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA DE ORUGA), COLONIA CGT, CIUDAD DE COMAYAGUA.	1/6/2023	11/9/2023	Ejecutado con contratista TRANSPORTES MARTINEZ	100.0%	0%	L. 515,000.00	L. -	FINALIZADO
8	SANITARIO I ESTAPA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, COLONIA CGT, CIUDAD DE COMAYAGUA.	21/6/2023	11/9/2023	Ejecutado con contratista MARCIO ARITA RIVERA	100.0%	0%	L. 60,000.00	L. -	FINALIZADO
9	SUMINISTRO DE TUBERIA DE NOVAFORT PVCDE 18", 15", 12",8".	19/7/2023	11/9/2023	Ejecutado con contratista DICONSA (DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.)	100.0%	0%	L. 1,373,643.95	L. -	FINALIZADO

Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 Jefe Obras Públicas

