



Morolía, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROSIBEL.MONCADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 09:03 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE CERCO DE PIEDRA, EL LETRINAS POTRERO Y ECOLOGICA SAN MARQUITOS		11	11	47110		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	49,827.86	0.00	0.00	49,827.86	66.00 %	25,172.14	33.00 %	EN PROCESO		
2	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE RECREACION	MOROLICA	11	11	47110		221,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	221,702.08	0.00	0.00	76,164.83	0.00	0.00	76,164.83	34.00 %	145,537.25	65.00 %	EN PROCESO		
3	CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	MOROLICA	12	11	47110		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	77,675.00	0.00	0.00	77,675.00	81.00 %	17,325.00	18.00 %	EN PROCESO		
Totales							391,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	391,702.08	0.00	0.00	203,667.69	0.00	0.00	203,667.69		188,034.39				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE PRESENTACION BARAHONA
LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIA ROSIBEL MONCADA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAYRA YOHELY GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5rncPDphrHA1pYhxHpYRhlgCXH/KKjff/eVzKcxrOeYK1+rj2pwCRTBAIfN43Lg9GuN+wmygMqPdIbufsVLz3XeagTvdI4kO49OMVnp981QTpbp479tOG+wA+asUBp
Vb5TkQ5IjBUDlouKZgx0Sw1263v9pT0ddfVS7cw9AxD9iDeQOJRGxkc/oiA5IUXCYLoZwZPck3NGUGodpJqmtCMvGYr1gktgumaseYJdvALU59OKuqUZHJXZSDCC2IYTwwb7iF
tid1S4qw==