

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA

Honduras C.A.

USUARIO:ANIBAL.PAVON

Periodo: Reporte al 30 de septiembre de 2016

INFORME DE PROYECTOS

Expresado en Lempiras

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo Financiamiento	Nº Cuenta de Presupuesto	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	disminuciones	Modificaciones traslados de más	traslados de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	prestamo	Fondos Utilizados Transferencias	BRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAS A CALLE	NORTH EAST BIGHT	12	12	466-08	7	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	138,700.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
2	RECONSTRUCCION DE PUESTES PEATONALES	EAST END	12	12	475-04	9	0.00	0.00	0.00	149,410.00	0.00	149,410.00	0.00	0.00	149,410.00	0.00	0.00	149,410.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
3	INSTALACION DE BOYAS PARA PROMOCION SITIOS DE BUCEOS	AREAS PROTEGIDAS	12	12	479-01	14	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	97%	2,500.00	3%	EN PROCESO	EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE CANCHA	MITCH	12	12	461-02	25, 5	2200,000.00	0.00	2042,000.00	0.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	100%	0.00	0%	NO SE EJECUTO	SOLO PLANOS
5	MEJORAS AL ORNATO DE LA COMUNIDAD	NORTH EAST BIGHT	12	12	469-01	9	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	187,820.00	0.00	0.00	187,820.00	89%	22,180.00	11%	EN PROCESO	EN PROCESO
6	SEGURIDAD VIAL EN CALLES	SAVANNAH BIGHT Y MANGRO WEST END	12	12	475-01	13	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00	167,900.00	95%	7,100.00	4%	TERMINADO	TERMINADO
7	DEMARCAACION DE CIRCUITO NAUTICO PARA NAVES ALTO CALADO	EAST END	12	12	479-01	13	0.00	0.00	0.00	307,124.00	0.00	307,124.00	0.00	0.00	307,124.00	0.00	0.00	307,124.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
8	ILUMINACION DE ACCESO PEATONAL	EAST END	12	12	481-01	14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	100%	100.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
9	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA	MITCH	12	12	461-03	A.01 P.06	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
10	REMODELACION DEL KINDER	BRISAS DEL MITCH	12	12	461-04	A.03P.09 - A.05	0.00	100,000.00	0.00	8,394.05	0.00	108,394.05	0.00	0.00	108,394.05	0.00	0.00	108,394.05	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
11	MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE	EL CAYO Y SAVANNAH	11-12	11	464-16	A.01 P.06	300,000.00	277,903.15	0.00	0.00	0.00	577,903.15	7,267.50	0.00	38,061.80	0.00	0.00	45,329.30	7%	532,573.85	92%	EN PROCESO	EN PROCESO
12	REMODELACION DEL KINDER	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-05	A.03 P.09	0.00	130,000.00	0.00	0.00	11,156.26	118,843.74	0.00	0.00	118,843.74	0.00	0.00	118,843.74	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
13	REPARACION DE LA ESCUELA MODESTO RODAS	EN PELICANO	12	12	775-01	A.01 P.06 - A.03	0.00	100,000.00	0.00	9,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
14	CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER	ARMADORE S	12	12	461-02	A.01 P.06	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	120,108.62	0.00	0.00	120,108.62	40%	179,891.38	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
15	MANTENIMIENTO INTERNO DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON	EN EL CAYO	12	12	461-06	A.01 P.06	0.00	23,703.00	0.00	0.00	0.00	23,703.00	0.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00	21,536.00	90%	2,167.00	10%	TERMINADO	TERMINADO
16	INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA CRISTOBAL COLON	EN EL CAYO	12	12	481-01	A.01 P.06	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	48,999.80	0.00	0.00	48,999.80	99%	0.20	0%	TERMINADO	TERMINADO
17	REPARACION CENTRO DE SALUD	SAVANNAH BIGHT	12	12	775	A.01 P.06	0.00	200,463.56	0.00	0.00	0.00	200,463.56	0.00	0.00	200,463.56	0.00	0.00	200,463.56	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-01	A.03 P.10	400,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	7,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.20	2%	262,049.80	97%	EN PROCESO	EN PROCESO
19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO	EL CAYO Y SAVANNAH	11-12	11	465-24	A.01 P.06 - A.03	400,000.00	27,000.00	0.00	39,063.25	0.00	466,063.25	5,434.00	0.00	113,197.82	0.00	0.00	118,631.82	25%	347,431.43	74%	EN PROCESO	EN PROCESO
20	MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL DE LA ESCUELA Y KINDER	MANGROVE BIGHT	11	11	466-09	A.03 P.10	0.00	0.00	0.00	277,780.00	0.00	277,780.00	273,658.30	0.00	0.00	0.00	0.00	273,658.30	98%	4,121.70	2%	TERMINADO	TERMINADO
21	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA PESQUERIA	AEROPUERTO	OT 25	25	469-03	A.01-08-09	0.00	304,397.36	0.00	2,434.00	0.00	306,831.36	0.00	0.00	182,669.84	0.00	118,694.54	301,264.38	98%	5,666.98	2%	TERMINADO	TERMINADO
22	RECONSTRUCCION DE MUELLE BARRIO ABAJO	SAVANNAH BIGHT	11	25	475-04	A.01 P.06	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	76,999.99	0.00	0.00	0.00	76,999.99	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
23	ELABORACION DE DISEÑO BOMBEROS Y CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS	EL CAYO	12	12	461-01	A.01 P.06	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	155,250.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
24	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS Y CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS	EL CAYO	12	12	461-03	A.03 P.09-12	0.00	13,706.57	0.00	25,000.00	7,000.00	31,706.57	0.00	0.00	31,679.41	0.00	0.00	31,679.41	99%	27.16	0%	TERMINADO	TERMINADO
25	DISTRIBUCION DE RED AGUA POTABLE	LOMAS DEL MITCH	12	12	464-04	A.01 P.06 - A.03 P.06	400,000.00	1072,140.86	400,000.00	240,723.57	50,000.00	1262,864.43	0.00	0.00	631,794.00	0.00	0.00	631,794.00	50%	631,070.43	49%	EN PROCESO	EN PROCESO
26	CONSTRUCCION DE DRENAJE	EL CAYO	12	12	464-05	A.01 p.06	0.00	164,963.70	0.00	0.00	0.00	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	0.00	0.00	164,963.70	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO
27	CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA TRAMO 2	MANGRO BIGHT	12	12	466-05	A.03 P.09 - A.05	0.00	280,698.00	0.00	282,446.65	0.00	563,144.65	0.00	0.00	563,144.65	0.00	0.00	563,144.65	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA

Honduras C.A.

USUARIO:ANIBAL.PAVON

Periodo: Reporte al 30 de septiembre de 2016

INFORME DE PROYECTOS

Expresado en Lempiras

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzas	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	disminuciones	Modificaciones trasposos de mas	trasposos de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	prestamo	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
28	ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA EL MUELLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	469-02	a.01 p.06	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
29	CONSTRUCCION DE MUELLE	PELICANO	12	12	475-01		500,000.00	0.00	171,525.40	0.00	327,134.54	1,340.06	0.00		1,340.06	0.00	0.00	0.00	1,340.06	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	MANGRO BIGHT	12	12	475-03	A.01 P.06	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00		535,947.00	0.00	0.00	0.00	535,947.00	100%	4,053.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
31	TERMINACION DE CALLE	MANGROVE BIGHT	12	12	775-01	A.01 P.06	0.00	90,179.60	0.00	0.00	0.00	90,179.60	0.00		90,179.60	0.00	0.00	0.00	90,179.60	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
32	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES	SAVANNAH BIGHT	14	25	472	A. 01 P. 06	0.00	3905,963.06	0.00	150,000.00	0.00	4055,963.06	0.00		30,000.00	0.00	1157,749.36	1187,749.36	29%	2868,213.70	70%	EN PROCESO	EN PROCESO		
33	INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICO	ESCUELA MODESTO RODAS SAVANNAH BIGHT	12	12	481-02	7	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-03	6	0.00	0.00	0.00	180,269.20	0.00	180,269.20	0.00		180,269.20	0.00	0.00	0.00	180,269.20	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
35	INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICO	CLINICA DE SAVANNAH BIGHT	12	12	481	7	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
36	CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CERCO	CANCHA HARRY HUNTER EN SAVANNAH BIGHT	12	12	461-01	25, 13, 14	1000,000.00	0.00	193,050.80	0.00	500,000.00	306,949.20	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	17%	251,949.20	83%	EN PROCESO	EN PROCESO	
37	DISEÑOS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA PAVIMENTACION DE CALLE	SAVANNAH BIGHT	11	11	466-10	21	0.00	119,434.31	0.00	0.00	0.00	119,434.31	100,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	84%	18,934.31	14%	TERMINADO	TERMINADO	
38	CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MUNLTIPLES	SAVANNAH BIGHT	14,	14,12	467-02	1,6	0.00	3850,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3800,000.00	0.00		75,000.00	0.00	2919,866.90	2994,866.90	78%	805,133.10	21%	TERMINADO	TERMINADO		
39	MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA	SAVANNAH BIGHT	12	12	467-04	1,6	0.00	0.00	0.00	641,750.01	0.00	641,750.01	0.00		40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	6%	601,500.01	93%	EN PROCESO	EN PROCESO	
40	MEJORAMIENTO A EXTERIORES, ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO.	ARMADORE S	12	12	161-08	22	0.00	0.00	0.00	213,517.02	211,046.52	2,470.50	0.00		2,470.50	0.00	0.00	0.00	2,470.50	0%	0.00	0%	EN PROCESO	EN PROCESO	
41	DEISEÑOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL C. DE SALUD	EL CAYO	12	12	461-05	18	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100%	0.00	0%	TERMINADO	TERMINADO	
42	MEJORAS A VIVIENDAS EN EL CAYO	EL CAYO	12	12	461	1	1500,000.00	141,437.03	1290,000.00	0.00	210,000.00	141,437.03	0.00		68,571.43		0.00	0.00	68,571.43	48%	72,865.60	52%	TERMINADO	TERMINADO	
Totales							L 6700,000.00	L 12255,240.20	L 4096,578.20	L 3496,311.75	L 1496,337.32	L 16856,638.43	L 471,809.99	L 0.00	L 5571,088.78	L 0.00	L 4196,310.80	L 10239,208.57	L 6819,428.85						

CONTADOR MUNICIPAL
JOSE ANIBAL PAVON

