

## MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés lunes, 11 de septiembre de 2023

LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.** 

Atentamente,

GERENCIA DE INFRAESTRUCIUTA PY PROYECTOS DE CONTRA D



Todos por Villanueva



## MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA





## DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023

Lunes, 11 de septiembre de 2023

ПЕМ	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	A.A.S. ELECTRIKO'S (José Rando Cesto Montoya)	Construction Additionary Majorse do Othes Urbanesicas	Adición y Mejoras el sistema de alumbrado público	Colonia Montafresco, alder El Milagro, berrio Las Lomas, berrio Tegucigalpa, barrik	de linea primaria 114n 1x10+1x2n existente 148.00 PIES; Instalación de retenida sencilla completa 1; Instalación y armado de crucetas de madera de 4 pies 1; Instalación de atenizaje completo polo a tierra 1; Aldas el Milagro: Perforación de autierro, para postes y retenidas	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, heramientas, accesorios, mano de obra y transporte	productos de las	Excavación para el incado de postes e instalación de nataridas	Fondos Municipales	L 853,002.50	02/08/2023	Ejecutado	L 853,002.50	28/08/2023	Acertado	NIA	NA
					Mortaje y aplomado de postes 64 30' de madera con grile 3, instalación de transformador de 50'kva 19 Siv 120'240' con grila mencinica 1; instalación y armado de crucetas de madera de 8 pies completo 1; instalación completa de caja corta circuito de 27 liv 1; instalación completa de parametro de 27 liv 1; instalación y armado de baseldores de 3 hinó 5; instalación y armado de baseldores de 3 hinó 5; instalación y armado de baseldores de 3 hinó 5; instalación y armado de baseldores de 1 hinó 5; instalación y armado de baseldores de 3 hinó 5; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de lamparas to portame de 15; instalación y armado de 15;												o de linea o, fotocelda y mparas tipo n brazo metálico,

T O T A L\_\_\_\_\_



Escaneado con CamScanner