



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006446

TALGUA

8 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

120,000.00

ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA  
Páguese a la orden de

L

CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

*Roger Osmany Hernandez Molina*  
Firma (s)

⑆01101079⑆00111010032357⑆00006446

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMON CORTIL CARGA Y RIEGO DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE LPS. 120,000.00, CON ORDEN DE PAGO No 13906 CHEQUE No 6446

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006446

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

*Roger Osmany Hernandez Molina*  
INGENIERO CIVIL  
20-04-12  
No. 5534

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13906

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1309

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA

Id/RTN: 1323199100124

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMON CORTE, CARGA Y RIEGO DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE LPS. 120,000.00, CON ORDEN DE PAGO No 13906 CHEQUE No 6446

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA ( BARRIO LA RAMADA, BARRIO EL CENTRO BARRIO EL CALVARIO)Y RURAL (EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL)	120,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>120,000.00</b>

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 05:37 p.m.  
USUARIO: J.SARMIENTO  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,000.00</b>

Firma y Sello de PRESUPUESTARIO MUNICIPALIDAD TALGUA, LEMPIRA

Firma y Sello de ALCALDE TALGUA, LEMPIRA

Firma y Sello de TESORERIA MUNICIPALIDAD TALGUA, LEMPIRA

Firma y Sello de INGENIERO ROGER OSBANY HERNANDEZ MOYA 20-04-12 23-04-12 C.I.C.H., No. 5534

Firma y Sello de ALCALDE (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 132191100124

0s+js/9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQivXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSirVfk0lcid3QZz6cB5H6pD5kIRtMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFpk0+mKejX8lqPcJAsd  
 GwrDK9Uuoc23W5akekGtOnzvjuZ44S4x



## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMÓN, CORTE, CARGA Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO SECTOR SAN RAMÓN.

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal **1323-1960-00034**, **R T N, No. 13231960000345**, solvencia Municipal No. **13673** con domicilio en la Comunidad de El Aguaje, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**:- Y **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, mayor de edad, en unión libre, hondureño, de profesión Ingeniero Civil con código de colegiación **CICH 5634**, con tarjeta de Identidad No **1323-1991-00124**, **R T N, No 13231991001243**, solvencia Municipal No **16333**, con residencia en la Aldea de San Ramón, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en representación de su misma persona en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de las Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos, y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios para la reparación de tramos carreteros en las zona alta del municipio.

**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENE POR OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL INGENIERO ROGER OSMANI HERNANDEZ MOLINA, PARA QUE CON MAQUINA RETRO-EXCAVADORA CATERPILAR 416, PUEDA CONSTRUIR PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMON, REALIZAR EL CORTE, CARGA Y COLOCACION DE MATERIA BALASTRE EN TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, SECTOR SAN RAMON LOS CUALES SE DETALLAN:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22 horas retro-excavadora 4-16 construcción de plantel en el centro de san Ramón y colocación de material	LPS. 1,250.00	Lps. 27,500.00
31 horas Retro-excavadora, en corte, carga y colocación de material en calle de la mirona a la cuchilla	LPS 1,250.00	Lps. 38,750.00
15 horas retro-excavadora en Corte, carga y colocación de material en calles centro de San Ramón e instalación de alcantarillas en diferentes sectores	LPS 1,250.00	Lps. 18,750.00
5 horas retro-excavadora en Limpieza y reconstrucción de cunetas en la aldea de Matazano.	LPS. 1,250.00	Lps. 6,250.00
23 Horas retro-excavadora en Corte, carga y colocación de material calle sector de Yaruconte San Ramón	LPS. 1,250.00	Lps. 28,750.00
<b>TOTAL</b>		<b>Lps.120,000.00</b>

**JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO**

E-mail: [munitalgua@hotmail.com](mailto:munitalgua@hotmail.com)



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA  
HONDURAS HONDURAS C.A.



**SEGUNDA:** FUNCIONES DE "ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA".

- A) TRABAJAR BAJO LAS ÓRDENES DEL CONTRATANTE O EN SU DEFECTO EL PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISAR LA OBRA (UTM);
- B) CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CONSISTE EN REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORTE, CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL BALASTRE EN LOS TRAMOS CARRETEROS ANTES DESCRITOS.

**TERCERA:** MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO A PAGARSE POR ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE (L. 120,000.00 ) CIENTO VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS.

**CUARTA:** FORMA DE PAGO. "EL CONTRATANTE" HARÁ EL PAGO DE ESTE CONTRATO EN UN SOLO DESEMBOLSO AL FINALIZAR DE HABILITAR LOS TRAMOS CARRETEROS QUE SE DESCRIBEN Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LA TESORERIA MUNICIPAL, DE NO SER ASI NO SE LE DARA CUMPLIMIENTO A ESTA CLAUSULA, EL CONTRATADO EJECUTARA ESTE TRABAJO AL CREDITO CONSIDERANDO QUE PUEDEN EXISTIR RETRASOS EN LOS DESEMBOLSOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

**QUINTA:** ORDEN DE INICIO EL INICIO DEL TRABAJO ES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. ( 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023).

**SEXTA:** PLAZO. EL CONTRATADO SE COMPROMETE A EJECUTAR ESTE TRABAJO EN 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA.

**SEPTIMA:** GARANTIAS. "EL CONTRATADO, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL TRABAJO CONFORME LO ESTIPULA ESTE CONTRATO; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RETRIBUIRA A LA MUNICIPALIDAD EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL SERVICIO.

**OCTAVA:** RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE. PAGARLE A **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, LA CANTIDAD DE (L. 120,000.00 ) CIENTO VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS.

**NOVENA:** RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL. 1) **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y CIVILES QUE SE DERIVEN AL CONTRAER CON TERCERAS PERSONAS, EN EL CASO QUE SE HAGA BAJO SU REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 2) **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONTRATANTE EN CASO DE ACCIONES ENTABLADAS POR DAÑOS A TERCEROS EN RAZÓN DE TRANSGRESIONES DE SUS DERECHOS COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

**DECIMA:** RESOLUCION DEL CONTRATO. ESTE CONTRATO PODRÁ RESCINDIRSE POR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES: A) POR MUTUO ACUERDO; B) INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C) EN CASO DE EVIDENTE NEGLIGENCIA POR PARTE DEL

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: [munitalgua@hotmail.com](mailto:munitalgua@hotmail.com)



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA  
HONDURAS HONDURAS C.A.




CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO; D) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA "SOBRE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON EL CONTRATO, NO SERÁ CONSIDERADO COMO INCUMPLIMIENTO, SI SE ATRIBUYE A CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, O POR CUALQUIER CAUSA QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DETERMINE QUE PUEDE JUSTIFICARSE EL ATRASO. EN CASO DE QUE UN EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE PROLONGUE HASTA EL PUNTO DE DEMORAR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO CONTRATADO POR MÁS DE DIEZ DIAS (10) CALENDARIO, CUALQUIERA DE LAS PARTES CONTRATANTES PODRÁ PEDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. EL AVISO O NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SERÁ DADO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES CON DIEZ (10) DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

**DECIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN.** LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PRODUCTO DE ESTE CONTRATO ES ASUMIDA POR EL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA MUNICIPALIDAD, UTM Y PATRONATOS, QUIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO TENDRÁ LAS FUNCIONES DE ASEGURAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


**DECIMA SEGUNDA: CONTROVESIAS.** EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO, Y DE NO LLEGARSE A UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, AMBOS TENEMOS EXPEDITO EL DERECHO DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, PARA CUYOS EFECTOS "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A SU DOMICILIO Y SE SOMETE AL DOMICILIO DE EL CONTRATANTE.

**DECIMA TERCERA: AMBAS PARTES** MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN FE DE LO CUAL Y PARA CONSTANCIA, FIRMAMOS EL PRESENTE CONTRATO EN ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DEL MISMO CONTENIDO EN EL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

  
DANIEL DERAS BENITEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
Ident. 1323-1960-00034



  
ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA  
"CONTRATISTA"  
Ident. 1323-1991-00124



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: [munitalgua@hotmail.com](mailto:munitalgua@hotmail.com)

<Municipalidad>

TEL. \_\_\_\_\_

---

### Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

---

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DE CONSTRUCCION DE PLANTEL EN CENTRO DE SAN RAMON, CORTE Y CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA ". para el día 29 de ABRIL del año 2023 al Señor **ROGER OSMANY HERNANDEZ**, Con numero de identidad **1323-1991-00124**, quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: SAN RAMON TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 29 Días del mes de ABRIL del año 2023 .

*Daniel Deras Benitez*  
DANIEL DERAS BENITEZ  
Alcalde Municipal  


**MUNICIPALIDAD DE TALGUA**

CONSTRUCCION DE PLANTEL EN SAN RAMON , CARGADO Y CORTE DE MATERIAL Y COLOCACION DE MATERIAL EN TRAMOS CARRETEROS

Fecha de realización:	25/5/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación :	29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2023
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA	Ident.	1323-1991-00124
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CO	120,000.00	Plazo en días:	30
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DEL 2023	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	00.00	% Avance Físico (según estimación):	100%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	120,000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	100%
PAGO ACUMULADO	120,000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	100%

OBSERVACIONES GENERALES:					
Observaciones a la obra:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA			
SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO.		OPERARIO	1		
		MOTORISTAS	2		
		Peones:			
		Otros			
		Suficiente	X	No suficiente	
		Cantidad de Materiales:			
		Suficiente	X	No suficiente	
		Materiales Rechazados:			
				0	
		Calidad de obra:			
bu	X	Regular			
Aprobado	X	Rechazado			

**Observaciones en la obra:**  
**ACTIVIDADES EVACUADAS:**

CONSTRUCCION DE PLANTEL  
CARGADO Y CORTE DE MATERIAL  
REGADO DE MATERIAL

**Conclusiones**

REGADO DE MATERIAL SELECTO, CARGADO SE ESTA EN TIEMPO Y FORMA


0



# COTIZACION

CONSTRUCCION DE PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMON, CORTE, CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DE MUNICIPIO SECTOR SAN RAMON

Descripción	Precio unitario	Total
22 horas retro-excavadoras 4-16 construcción del plantel en el centro de San Ramón y colocación de material	LPS.1250.00	LPS.27,500.0
31 horas de retro-excavadora en corte, carga y colocación de material en calle de la mirona a la cuchilla	LPS.1250.00	LPS.38,750.00
15 horas retro-excavadora en corte, carga y colocación de material en calles centro de San Ramón e instalación de alcantarillas en diferentes sectores	LPS.1250.00	LPS.18.750.00
5 horas reto-excavadora en limpieza y reconstrucción de cunetas en la aldea de matazano	LPS.1,250.00	LPS.6250.00
23 horas retro-excavadora en corte, carga y colocación de material calle sector de Yuruconte San Ramón	LPS.1,250.00	LPS.28,750.00
<b>TOTAL</b>		<b>LPS.120,000.00</b>


  
FIRMA DEL INTERESADO



# COTIZACION

CONSTRUCCION DE PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMON, CORTE, CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DE MUNICIPIO SECTOR SAN RAMON

Descripción	Precio unitario	Total
22 horas retro-excavadoras 4-16 construcción del plantel en el centro de San Ramón y colocación de material	LPS.1,300.00	LPS.28,600.0
31 horas de retro-excavadora en corte, carga y colocación de material en calle de la mirona a la cuchilla	LPS.1,300.00	LPS.40,300.00
15 horas retro-excavadora en corte, carga y colocación de material en calles centro de San Ramón e instalación de alcantarillas en diferentes sectores	LPS.1,300.00	LPS.19,500.00
5 horas reto-excavadora en limpieza y reconstrucción de cunetas en la aldea de matazano	LPS.1,300.00	LPS.6,500.00
23 horas retro-excavadora en corte, carga y colocación de material calle sector de Yuruconte San Ramón	LPS.1,300.00	LPS.29,900.00
<b>TOTAL</b>		<b>LPS.124,800.00</b>


  
FIRMA DEL INTERESADO



# COTIZACION

CONSTRUCCION DE PLANTEL EN EL CENTRO DE SAN RAMON, CORTE, CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DE MUNICIPIO SECTOR SAN RAMON

Descripción	Precio unitario	Total
22 horas retro-excavadoras 4-16 construcción del plantel en el centro de San Ramón y colocación de material	LPS.1,400.00	LPS.30,800.0
31 horas de retro-excavadora en corte, carga y colocación de material en calle de la Mirona a la Cuchilla	LPS.1,400.00	LPS.43,400.00
15 horas retro-excavadora en corte, carga y colocación de material en calles centro de San Ramón e instalación de alcantarillas en diferentes sectores	LPS.1,400.00	LPS.21,000.00
5 horas reto-excavadora en limpieza y reconstrucción de cunetas en la aldea de matazano	LPS.1,400.00	LPS.7,000.00
23 horas retro-excavadora en corte, carga y colocación de material calle sector de Yuruconte San Ramón	LPS.1,400.00	LPS.32,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>LPS.134,400.00</b>

  
  
FIRMA DEL INTERESADO



### CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DE CONSTRUCCION DE PLANTEL EN CENTRO DE SAN RAMON, CORTE Y CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA. Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: Señor **ROGER OSMANY HERNANDEZ** con numero de identidad: 1323-1991-00124 llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó un último abono por la cantidad de 120,000 .00 LEMPIRAS EXACTOS una vez estando iniciado el proyecto.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 25 días del mes de abril del año dos mil veintitrés .

*Daniel Deras Benitez*

DANIEL DERAS BENITEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



*Roger Osmany Hernandez*

ROGER OSMANY HERNANDEZ  
CONTRATISTA



*Onan Jafet Vasquez Torres*

ONAN JAFET VASQUEZ TORRES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TALGUA

CONSTRUCCION DE PLANTEL EN SAN RAMON , CARGADO Y CORTE DE MATERIAL Y COLOCACION DE MATERIAL EN TRAMOS CARRETEROS

Fecha de realización:	5/5/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2023
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA	Ident.	1323-1991-00124
Supervisor/UTM:	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CO	120,000.00	Plazo en días:	30
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DEL 2023	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	00.00	% Avance Físico (según estimación):	60%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	120,000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	60%
PAGO ACUMULADO	120,000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	60%

OBSERVACIONES GENERALES:					
Observaciones a la obra:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA			
SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO.		OPERARIO	1		
		MOTORISTAS	2		
		Peones:			
		Otros			
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
		Cantidad de Materiales:			
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
Calidad de obra:		Materiales Rechazados:			
buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>		
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>		
		0			

Observaciones en la obra:

ACTIVIDADES EVACUADAS:

CONSTRUCCION DE PLANTEL  
CARGADO Y CORTE DE MATERIAL  
REGADO DE MATERIAL

Conclusiones

REGADO DE MATERIAL SELECTO, CARGADO SE ESTA EN TIEMPO Y FORMA






ACTA DE RECEPCION FINAL


Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DE CONSTRUCCION DE PLANTEL EN CENTRO DE SAN RAMON, CORTE Y CARGA Y COLOCACION DE MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DE LA ZONA ALTA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA. por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: ROGER OSMANY HERNANDEZ con identidad; 1323-1991-00124 con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.

Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.


Talgua, Lempira 29 días del mes de Mayo del año 2023

  
DANIEL DERAS BENITEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



  
ROGER OSMANY HERNANDEZ  
CONTRATADO



  
ONAN JAFET VASQUEZ  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





INGENIERO  
CIVIL  
20-04-12  
23-04-12  
ROGER ORTIZ VERNANDEZ MOLINA - 1884  
C.I.C.H., No. 5884

